

# ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ



## ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, за 2015 г.

*Приет с Решение № 144 от Протокол № 9/25.03.2016 г. на Общински съвет –  
Две могили*

2016 г.

С ъ д ъ р ж а н и е

Стр.

Въведение.....	3
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА ЗА 2015 Г. ....	4
II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 2015 Г.. ....	7
Приоритет 1. Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората.....	7
Приоритет 2. Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината .....	12
Приоритет 3. Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда .....	17
Приоритет 4. Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили .....	22
Обобщени резултати за постигнатия напредък по изпълнението на Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2015 г.....	27
III. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.....	29
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.....	31
<i>Приложения</i>	
Приложение № 1. Изпълнение на Общинския план за развитие на община Две могили през периода 2014-2020 г., в частта му за 2015 година, съобразно Програмата за реализация на Общинския план за развитие.....	35
Приложение № 2. Приоритетни проекти за реализация в Община Две могили за периода 2014 – 2020 г.....	61

## Въведение

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за 2015 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г.) и Правилника за неговото прилагане (приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ. бр.80 от 12 септември 2008 г.). Съгласно чл. 89 от Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Две могили е Общинският съвет на Общината.

В съответствие с чл. 91 от ППЗРР, Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад. Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет, по предложение на Кмета на общината. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година.

Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценки на Общинския план за развитие. Копие от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие, в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

### **Съдържание на доклада:**

Съгласно Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие (чл. 91, ал. 8), настоящият доклад съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие в общината;
2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие;
4. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

## I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Според изискванията на Закона за регионалното развитие, Планът за развитие на община Две могили за периода 2014–2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Русе (2014–2020 г), съобразен е с целите и приоритетите на Националната програма за развитие на Република България 2020, целите и приоритетите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, Стратегия „Европа 2020”, Националната стратегия за регионално развитие ( 2012 – 2022 г.), и Плана за развитие на Северен централен район за планиране ( 2014 – 2020 г).

Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. беше обсъден и приет от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината (Решение № 464, прието на заседание на Общински съвет Две могили с Протокол № 30/27.09.2013 г.).

Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г. определя целите и приоритетите за развитието на общината като елемент на развитието на страната, и в частност - на Северен централен район за планиране и на Област Русе.

Икономическата криза в България остави отпечатък върху темповете на развитие както в страната и в областта, така и във всички сфери на социално-икономическия живот в община Две могили. Кризата продължава да влияе негативно върху различните социални групи и върху динамиката на икономическите процеси. Забавеното икономическо развитие на общината се отразява отрицателно и на публичния сектор на общината, тъй като е свързано с намаляване на възможностите за увеличаване на приходите в общинския бюджет. В това се заключава и най-важната заплаха за ритмичното изпълнение на Плана и рисковете за реализация на високите цели, заложи в него.

Въпреки това усилията, които се полагат за подобряване на икономическите показатели в Община Две могили, дават реални резултати. Може да се каже, че са налице положителни резултати по изпълнението на основните приоритети, цели и мерки в Общинския план за развитие 2014–2020 г., в частта му за 2015 г. Те показват, че общината се развива и се очертава като район на икономически растеж, макар труден и бавен. В резултат на предприети мерки за ефективен контрол и финансова дисциплина при разходването на средства се наблюдава повишаване на бюджета за 2015 г. в сравнение с бюджета от предходните години, което е показател за целесъобразно и ефективно управление на финансовите ресурси на общината.

Голямо значение за развитието на общината през 2015 година, както и от началото на плановия период имат средствата, получени по Оперативните програми, по линията на успешно разработените и спечелени проекти. Те значително подпомагат общината във

финансово отношение, в условията на влошен бизнес климат и ограничени спрямо потребностите на общината възможности на общинския бюджет.

Проектите, които са се изпълнявали през 2015 година и от които общината очаква най-съществено финансиране и през настоящата година, са показани в Приложение № 2.

От приложението е видно, че за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г, в частта му за 2015 г., най-голямо значение са имали:

1. Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница”, на стойност от 1 871 116 лв., по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, който проект е в процес на изпълнение до 2017 г;

2. Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I – 5 /Обретеник–Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец, с подмяна на второстепенен уличен водопровод в с.Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в с.Чилнов, община Две могили, на стойност 5 245 208 лв, по Програма за развитие на селските райони, мярка 321, който проект е в процес на изпълнение до 2017 г;

3. Проект „Подкрепа за достоен живот” на стойност 403 906,64 лв., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който проект беше в процес на изпълнение до края на 2015 г;

4. Проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили” на стойност 156 700,06 лв, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приключил успешно през 2015 г. Негово логическо продължение е Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, договор за който е подписан през м. Декември 2015 г., а изпълнението му започна през м. Февруари 2016 г.;

5. Проект „Вътрешен ремонт и подобряване качеството на културните услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий“–гр. Две могили, който приключи в началото на 2015г.;

6. Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)“, на стойност 20 774 452 лв, които трябва да бъдат осигурени от МОСВ до края на приключване на проекта – 2020 г. По този проект временно е бил спрян срока на Договора за безвъзмездна помощ по искане на бенефициента, но през 2016 г. е взето решение за подновяване на проекта.

През плановия период общината ще разчита на финансиране и на други проекти, които към края на 2015 г. са били във фаза „Работен проект“ или които ще бъдат разработени през следващите години на плановия период. Най-важните от тях са:

А) Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в алгомерации между 2 000 и 10 000 еквивалентни жители” на стойност 40 000 000 лв, които да бъдат осигурени от МОСВ до края на плановия период – 2020 г.;

Б) Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Широково, с. Чилнов, с. Острица, с. Каран Върбовка, с. Кацелово”, на стойност 2 000 000 лв., които да бъдат осигурени по Програма за развитие на селските райони, подмярка 7.2. до края на плановия период – 2020 г.

В) Проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, ОУ „Христо Ботев” с. Баниска. ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили и Детска ясла гр. Две могили”, на стойност 1 125 000 лв., които да бъдат осигурени по Програма за развитие на селските райони, подмярка 7.2. до края на плановия период – 2020 г.;

## **II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ГОДИШНАТА ПРОГРАМА КЪМ ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 2014-2020 Г., ЗА 2015 Г.**

Водеща в работата на Община Две могили е основната стратегическа цел за постигане на конкурентноспособност, инфраструктурна свързаност, социално развитие през плановия период и стратегическите цели на Плана за развитие на общината:

Стратегическа цел I: Развитие на конкурентноспособна местна икономика;

Стратегическа цел II: Балансирана селищна мрежа и ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие;

Стратегическа цел III: Осигуряване на необходимата среда за развитие на човешките ресурси в общината;

Стратегическа цел IV: Повишаване ролята на местната власт за ускоряване развитието на общината.

В основата на настоящия годишен доклад за изпълнението през 2015 г. стои разбирането за отвореност на Общинския план в частта за мерките и проектите, докато стратегическата част не се променя.

Детайлна информация за изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложи в Програмата за реализация към Общински план за развитие на Община Две могили за 2015 г. е представена в Приложение № 1 на настоящия документ, а в този раздел се разглежда изпълнението на онези мерки, чието изпълнение е било предвидено до края на 2015 г., и на онези мерки, които са с по-дълъг период на изпълнение, но за които в Програмата е предвидена периодичност на събиране на информацията от 1 и 2 години.

По приоритети изпълнението на Програмата към Общинския план за развитие за 2015 г. е следното:

### **По Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората**

*Цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината:*

По тази цел в Плана са предвидени 4 мерки, за всяка от които е предвидена периодичност на събиране на информация за изпълнението една година.

Една от мерките е била с краен срок за изпълнение 2014 г., две мерки са със срок 2015 г. и една – със срок за изпълнение 2016 г. Трябва да се посочи, че мярката със срок за изпълнение 2014 г. - 1.1.4. Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината, и до момента не е изпълнена. Предвид важността на малкия и среден бизнес за икономическото и социално развитие на общината,

предлагаме срокът за изпълнение на тази неизпълнена досега мярка да стане 2016 година. Необходимо е през настоящата година да се разработи дългосрочна общинска програма, в която да залегнат приоритети и мерки за създаване на благоприятен бизнес климат и за насърчаване на предприемачеството в общината. В нея трябва ясно да бъдат посочени отговорностите на общината за създаване на необходимата среда за развитие на бизнеса, за увеличаване на заетостта и оттам – за повишаване на доходите и на благосъстоянието на гражданите в общината.

Отчита се изпълнение за 2015 г. по *Мярка 1.1.1*- Инвентаризация на общинската собственост, идентифициране на подходящи сгради и терени за предоставяне за стопанска дейност и създаване на база данни за тях, със срок на изпълнение 2016 г. Разработена е Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. От програмата става ясно колко са имотите отдадени под наем, продажбите през изминалата година, както и имотите, които могат да се предложат при проявен инвеститорски интерес.

Засега не е налична информация за изпълнение по *Мярка 1.1.2*. Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания, със срок на изпълнение 2015 г.

По *Мярка 1.1.3*. Изготвяне и разпространение на информационни материали, ориентирани към потенциални инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт, промотиращи общината и възможностите за инвестиции, със срок на изпълнение 2015 г., се отчита частично изпълнение, а именно относно поддържането на Интернет-сайта на община Две могили, който дава добра представа за общината и за възможностите за инвестиции.

И двете мерки обаче – *1.1.2*. и *1.1.3*. са с ключово значение за постигане целите на Първи основен приоритет в плана - Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората, поради което не само трябва да бъде удължен срокът за тяхната реализация, но и те да останат перманентни за целия период на Общинския план за развитие до 2020 г.

*Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства:*

По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки, със срок за събиране на информация за наблюдение на изпълнението на всеки две години. По *Мярка 1.2.1*. Изграждане на индустриална зона в гр. Две могили, със срок за изпълнение 2019 г., се правят проучвания за инвеститорски интерес и се водят дискусии относно идейната концепция за изграждането на индустриалната зона.



По мярка *Мярка 1.2.2.* Производство на биогаз на територията на общината със срок за изпълнение 2016 г., липсва информация за стартирало изпълнение на мярката.

По *Мярка 1.2.3.* Изграждане на възобновяеми източници на електрическа енергия в района на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и с. Моголино, със срок за реализация 2016 г., се отчита частично изпълнение преди крайния срок, а именно – изградена фотоволтаична инсталация в с. Моголино (през 2013 г.).

*Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, подцел 1.3.1 - Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство:*

По тази подцел в Плана са предвидени 7 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г., една от мерките е със срок 2017 г., шест мерки се изпълняват текущо, през целия планов период до 2020 г. От тях за четири мерки в Програмата е предвидено ежегодно наблюдение на изпълнението. По шестте мерки, които се изпълняват текущо, и по мярката, която е със срок 2017 г. се отчита годишно изпълнение в рамките на предвидените индикатори.

*Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, подцел 1.3.2 - Развитие на биологично земеделие:*

По тази подцел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г. Двете мерки трябва да се изпълняват текущо, през целия планов период до 2020 г. За *Мярка 1.3.2.1.* Провеждане на обучения за стимулиране на биологичното земеделие е предвидено ежегодно наблюдение на изпълнението. За разлика от 2014 г., когато по инициатива на Община Две могили в земеделския център е проведен обучителен курс на жители от общината относно биологичното земеделие, за 2015 г. не се отчита изпълнение в рамките на предвидените индикатори.

За *Мярка 1.3.2.2.* Разширяване на площите, предназначени за развитие на биологично земеделие: Общината съдейства за нейното изпълнение, като предоставя площи за мери и пасища, които дават възможност на наемателите да кандидатстват с проекти по мярка 11- Биологично земеделие на Програмата за развитие на селските райони.

*Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, подцел 1.3.3 - Развитие на рибовъдството в общината:*

По тази подцел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки с краен срок на изпълнение 2015 г. Двете мерки се изпълняват текущо, през целия планов период до 2020 г. И по двете мерки през 2015 г. се отчита изпълнение, в рамките на съответните индикатори.

*Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, подцел 1.3.4 - Развитие на пазарна инфраструктура, осигуряваща реализацията на селскостопанска продукция:*

По тази подцел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки с краен срок на изпълнение 2015 г. Две от мерките са със срок 2018-2020 г. и 1 се изпълнява текущо, през целия планов период до 2020 г. За две от мерките са предвидени срокове за събиране на информацията съответно за 2 и за 3 години. За 1 от мерките е предвиден период на събиране на информация за изпълнението 6 месеца, а именно *Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на перманентна информация на пчеларите за развитие на пчеларството и за реализация на продукцията.* В изпълнение на мярката през 2015 г. е проведена работна среща по проблемите на пчеларството в община Иваново, по инициатива на Областния управител на област Русе, на която са взели участие и пчелари от община Две могили.

Не е налична информация за наблюдение по *Мярка 1.3.4.2. Изграждане на общински пазар за реализация на земеделска продукция, чийто краен срок за изпълнение е 2017 година.*

*Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, подцел 1.3.5 - Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация на пазарите на Общността:*

По тази подцел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки с краен срок на изпълнение 2015 г. И двете мерки трябва да се изпълняват текущо, с ежегодно събиране на информация за наблюдение на изпълнението.

Към този момент не е налична информация за стартирало изпълнение на мерките, а именно *Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, на фермерите относно европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция на пазарите на Общността, и Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на животни в кравефермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика (въвеждане и сертифициране по НАССР).*

*Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и утвърждаването му като приоритетен отрасъл:*

По тази цел в Плана са предвидени 7 мерки. Няма мерки с краен срок на изпълнение 2015 г. Една от мерките е със срок 2014 – 2017 г., една със срок 2017 – 2020 г., една със срок 2018 – 2020 г. Четири от мерките са с текущо изпълнение до края на 2020 г. За 6 от мерките

е предвидена периодичност на събиране на информация една година, а за една – периодичност на събиране на информация две години.

Мярка 1.4.1. Разработване на дългосрочна общинска стратегия за развитието на туризма със срок на изпълнение 2014 – 2017 г. е изпълнена - през м. май 2015 г. е приета Програма за развитие на туризма в Община Две могили.

По мярка 1.4.2. Изготвяне на рекламни материали, презентиращи обектите на туризъм в общината, за която е предвидено текущо изпълнение през целия планов период, се отчита, че през 2015 г. са подновени 2 бр. указателни табели в гр. Две могили към пещера „Орлова чука”.

По мярка 1.4.3. Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова чука” (кът за отдих) със срок на изпълнение 2017-2020 г. липсват данни за стартирало изпълнение през отчетната 2015 г.

По мярка 1.4.4. Изграждане на туристическа еко-пътека със срок на изпълнение 2018-2020 г., се отчита, че през 2015 г. е започнала дискусията относно евентуални маршрути на бъдеща екопътека.

По мярка 1.4.5. Разширяване легловата база на туризма в общината, за която е предвидено текущо изпълнение през целия планов период, се отчита, че през 2015 г. е регистриран нов туристически обект – Къща за гости „Каза Дивина” в с. Батишница, предлагаща 15 легла в 5 стаи за гости.

По мярка 1.4.6. Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в България, за която е предвидено текущо изпълнение през целия планов период, се отчита, че през 2015 г. са се водили разговори с Областна администрация – Русе, за бъдещи съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в областта.

По мярка 1.4.7. Развитие на нови форми на туризъм в общината за която е предвидено текущо изпълнение през целия планов период, се отчита, че през 2015 г. общината е участвала в разработването на проект „Съвместно развитие на велосипедните маршрути в Русенска област”

#### *Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите:*

По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка, с текущо изпълнение до 2020 г. и с ежегодно наблюдение на резултатите. По тази мярка 1.5.1. - Създаване на нови обекти за търговия, отдих и развлечения на жителите на общината и нейните гости е отчетено следното изпълнение за 2015 г: 1. Открит Ресторант „Сънрайз” и плувен басейн в гр. Две могили, ул. „Шипка” 5 ; 2. Открита къща за гости „Каза Дивина” с. Батишница”

*Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на работната сила:*

По тази цел в Плана са предвидени 5 мерки. Няма мерки с краен срок на изпълнение 2015 г. Всички мерки са с текущо изпълнение до края на 2020 г. и за тях е предвидена периодичност на събиране на информация една година.

По *Мярка 1.6.1.* Включване в регионални и национални програми за трудова заетост - по „Регионална програма за заетост” през 2015 г. са наети 20 лица за 6 месеца на 4 часа. Програмата се реализира на територията на Община Две могили. По НП „ОСПОЗ” са наети 15 лица за 2 месеца на 4 часа - лицата за аварийно - спасителни дейности.

По *Мярка 1.6.2.* Организиране на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация – за разлика от 2014 г., главно поради ограничени финансови ресурси, през 2015 г. не са провеждани курсове за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация.

По *Мярка 1.6.3.* Организиране на курсове за повишаване на грамотността, през 2015 г. не са организирани такива курсове.

По *Мярка 1.6.4.* Провеждане на обучения и оказване на техническа помощ на трайно безработни лица за намиране на работа, през 2015 г. не са провеждани такива обучения.

По *Мярка 1.6.5.* Увеличаване броя на заетите в икономиката на общината – През 2015 г. на територията на Община Две могили в с. Пепелина в местността Пещера „Орлова чука” се реализира НП „Клио”. Основната цел на проекта е да се опазва, поддържа, представя и популяризира културното и историческо наследство. Наети са 2 лица за 6 месеца на 8 часов работен ден – 1 екскурзовод и 1 работник – озеленяване.

Независимо от частичното изпълнение по тази мярка през 2015 и малко по-добре - през 2014 г., трябва обаче да се отчете, че постигнатите резултати са твърде скромни и са далеч под планирания междинен резултат за края на 2017 г. – 115% - но нарастване на броя на заетите в икономиката на общината, спрямо началото на 2014 г., както и по отношение на планирания резултат в края на плановия период – 2020 г. - 120% - но увеличение спрямо началото на 2014 г. Засега нарастването на заетостта е главно по проекти на Оперативните програми, които осигуряват временна заетост и не съдействат за постигане на устойчиви темпове на растеж на заетостта в общината.

**По Втори основен приоритет: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината:**

*Цел 2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси:*

По тази цел в Плана са предвидени 44 мерки. Няма мерки с краен срок на изпълнение 2015 г. 21 от мерките са с краен срок на изпълнение 2017 година, 7 - със срок на изпълнение 2017 – 2020 г и 16 мерки са с краен срок на изпълнение 2020 година.

За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация за изпълнението две години. Трябва да се отчете, че по тази цел е налице много съществен напредък в изпълнението на планираните мерки. Той се изразява в следното:

Цялостно са изпълнени и то – предсрочно, голям брой от мерките по тази цел, подлежащи на мониториране през 2015 г., независимо, че тяхното осъществяване е било планирано за следващите години от плановия период. Тези предсрочно изпълнени мерки, към края на 2014 г., са:

*Мярка 2.1.8.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Баниски Лом” с. Баниска;

*Мярка 2.1.16.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Г. С. Раковски” с. Батишница;

*Мярка 2.1.17.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Осъм” с. Могилино;

*Мярка 2.1.18.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Христо Ботев” с. Помен;

*Мярка 2.1.19.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Ангел Кънчев” с. Баниска;

*Мярка 2.1.20.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Друмев” с. Бъзовец;

*Мярка 2.1.21.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Кирил и Методий” с. Батишница;

*Мярка 2.1.23.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Петко Войвода” с. Могилино;

*Мярка 2.1.24.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Малчика” с. Могилино;

*Мярка 2.1.26.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Бор” с. Помен;

*Мярка 2.1.28.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Беласица” с. Могилино;

*Мярка 2.1.29.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Еделвайс” с. Помен;

*Мярка 2.1.30.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Помен;

*Мярка 2.1.31.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Явор” с. Помен;

*Мярка 2.1.34.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Пролет” с. Баниска;

*Мярка 2.1.35.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Безименна” с. Помен;

*Мярка 2.1.36.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Рила” с. Помен

Изпълнението на посочените 17 мерки от втори приоритет беше финансирано по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) мярка 322, с проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”.

По тази цел - *2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси*, преди планирания краен срок са изпълнени още 3 мерки:

- *Мярка 2.1.42.* Ремонт на IV-то класната пътна мрежа - Широково, Чилнов разклона Баниска;

- *Мярка 2.1.43.* Ремонт на IV-то класна пътна мрежа Разклона – Бъзовец, Баниска, посока Батишница, и двете с финансиране от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) мярка 321, с проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”

- *Мярка 2.1.44.* Ремонт и реконструкция на градски площад Две могили, с краен срок 2020 г., и периодичност на събиране на информация две години, която е финансирана със средства от Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" – проект „Обновяване на съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и други инсталации в него– УПИ I, кв. 151”, на

стойност 790 850 лв. Ремонтът и реконструкцията на градския просяд на гр. Две могили са приключили през 2015 г.

По 13 от мерките по цел 2.1. *Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси*, предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони, подмярка 7.2., с ново проектно предложение, което да бъде готово до края на 2016 г. По този начин с един нов успешен проект могат да бъдат осигурени средства за изпълнение на посочените 13 мерки до края на плановия период 2020 г. Очаква се с новия проект да се осигури финансиране за следните мерки:

- *Мярка 2.1.9.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Коларов” с. Острица;

- *Мярка 2.1.10.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Коста Момчилов” с. Острица;

- *Мярка 2.1.11.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Янтра”- с. Каран Върбовка;

- *Мярка 2.1.12.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Отец Паисий” заедно с ул. „Панайот Волов” с. Кацелово;

- *Мярка 2.1.13.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Левски” с. Кацелово;

- *Мярка 2.1.14.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Преслав”, с. Чилнов;

- *Мярка 2.1.15.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Калоян” с. Чилнов;

- *Мярка 2.1.22.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Родопи” с. Чилнов

- *Мярка 2.1.25.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран Върбовка;

- *Мярка 2.1.27.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица;

- *Мярка 2.1.32.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Бенковски”- с. Каран Върбовка;

- *Мярка 2.1.33.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Н. Й. Вапцаров” и ул. “Широки брод” заедно, с. Широково;

- *Мярка 2.1.37.* Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Филип Тотю” с. Кацелово.

За 11 от мерките по *Цел 2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси*, със срок на изпълнение след 2017 г. и до 2020 г., не е налична информация за стартирали дейности през 2015 г.

*Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината:*

По тази цел в Плана са предвидени 5 мерки. Всички мерки подлежат на мониториране на всеки 2 години. Няма мерки с краен срок на изпълнение 2015 г. Една от мерките е с краен срок на изпълнение 2017 година, а 4 - с краен срок на изпълнение 2020 година.

Независимо от тези по-късни срокове, 3 от мерките са изпълнени предсрочно, към края на през 2014 г., а именно:

- *Мярка 2.2.1.* Ремонт на водопровод по път RSE 1082 – ул. „Георги Димитров” село Чилнов;

- *Мярка 2.2.2.* Ремонт на водопровод по път RSE 1005 – ул. „Георги Димитров” село Бъзовец.

И двете мерки са изпълнени с финансиране от Програма за развитие на селските райони, мярка 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”;

- *Мярка 2.2.3.* Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа на територията на град Две могили – До момента е отремонтиран участък от водопроводна мрежа по ул. „Дружба” гр. Две могили – 240 м., със собствени средства на общината.

За 2 от мерките по цел 2.1. със срок на изпълнение до 2020 г., не е налична информация за стартирали дейности през 2015 г.

Трябва да се отбележи, че извънпланово, но в изпълнение на целите по втори основен приоритет - *Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината*, е извършено още:

1. Направен е основен ремонт на път RSE 2080 от общинската пътна мрежа (с. Каран Върбовка), на стойност 194 000 лв от общинския бюджет;



2. Рехабилитация на ул. „Дружба“ в гр. Две могили от ОК 276 до ОК 361, на стойност 81 500 лв от общинския бюджет.

Във връзка с решението на Общински съвет да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, са приети следните допълнителни мерки в Общинския план за развитие по Втори основен приоритет:

- Мярка 2.1.45. „Рехабилитация на отсечки от общински път RSE 1082 /п.к. RSE 1005/ Бъзовец-Баниска /TGV 1137/ от км. 7+900 до км. 12+905”;
- Мярка 2.1.46. „Рехабилитация на отсечки от общински път TGV 1137 /границата община Попово-Две могили/ - Могилино-Баниска /RSE 1082/ от км. 14+000 до км. 24+922”.
- Мярка 2.2.6. „Ремонт на водопровод по път RSE 1082 - ул. „Баниски Лом” и път TGV 1137 - ул. „Ропотамо” с. Баниска”;
- Мярка 2.2.7. „Ремонт на водопровод по път TGV 1137 – ул. „Възраждане” с. Могилино”.

Срокът за реализация на посочените допълнителни мерки и сроковете за наблюдение на изпълнението им ще зависят от параметрите на проектите, с които общината ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през 2016 г.

**По Трети основен приоритет: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда**

*Цел 3.1. Подобряване на социалната инфраструктура на общината:*

По тази цел в Плана са предвидени 10 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г. Три от мерките са със срок 2017 г. и седем – със срок на изпълнение 2020 г. За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация една година. Четири от мерките са изцяло изпълнени предсрочно, до края на 2014 г.

*Мярка 3.1.1. Изграждане на детска площадка в с. Помен;*

*Мярка 3.1.3. Ремонт и реконструкция на парка пред културен дом - с. Батишница;*

*Мярка 3.1.4. Изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец, спортна площадка за мини ханбал и баскетбол;*

*Мярка 3.1.5. Ремонт на детска ясла в гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност;*

*За Мярка 3.1.8. Модернизиране на материалната база на общинското здравеопазване, която е със срок 2020 г., през 2014 г. предсрочно се отчита частично изпълнение, по проект*

„Медицински център и Център за обществена подкрепа” по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите";

За *Мярка 3.1.10.* Водоснабдяване на гробищните паркове в населените места на общината за 2015 г. се отчита предсрочно изпълнение, а именно, че са водоснабдени гробищните паркове в селата Батишница, Бъзовец, Баниска, Моголино, Помен, Чилнов, Пепелина – 9 захранвания, през 2014 г. През 2015 г. предсрочно са водоснабдени и гробищните паркове в селата Острица, Широково - 2 бр., Каран Върбовка – 2 бр., Кацелво, със средства от общинския бюджет.

За 3 от мерките, които са със срок на приключване 2020 г., не е налична информация за наблюдение на изпълнението през 2015 г. Тези мерки са:

*Мярка 3.1.6.* Ремонт на основно училище - с. Баниска и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата;

*Мярка 3.1.7.* Ремонт и реконструкция на ЦДГ – гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност;

*Мярка 3.1.9.* Ремонт на Ритуална зала – Гробищен парк Две могили.

За мярка 3.1.2. Ремонт и реконструкция на парк с паметник – с. Широково, със срок 2020 г, през 2016 година предстои подготвяне на проект за финансиране по Оперативните програми.

*Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината:*

По тази цел в Плана са предвидени 5 мерки. Една от тях е била със срок на изпълнение 2014 г., а останалите - със срок 2020 г. За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация една година.

Мярката със срок 2014 г. - *Мярка 3.2.1.* Вътрешен ремонт и подобряване качеството на културните услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили е изпълнена през 2015 г. по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, проект „Подобряване на културната инфраструктура в Община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр. Две могили”, на стойност 256 146,92 лв.

*Мярка 3.2.2.* Ремонт и реконструкция на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец, с краен срок 2020 г., е изпълнена предсрочно през 2015 г. по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, проект „По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”;

По *Мярка 3.2.4.* Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран

Върбовка, с краен срок 2020 г., се отчита предсрочно изпълнение за извършена реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на Манастир „Св. Марина” – с. Каран Върбовка по Програма за развитие на селските райони.

По *Мярка 3.2.5.* Изграждане на парковото място в двора на Храма “Света Троица” - град Две могили и извършване на частични ремонтни дейности по храма - До 2015 г. по храма „Света Троица” – гр. Две могили са правени частични ремонтни дейности със средства от Комисия по вероизповеданията и правата на човека. През 2016 г. се подготвя проект за изграждане на паркоместа в близост до храма.

По *Мярка 3.2.3.* Ремонт и реконструкция на читалищата в общината, за осигуряване на финансирането, през 2016 г. ще се кандидатства с проект по Програма за развитие на селските райони, подмярка 7.2, за ремонта и реконструкцията на читалищата в селата Баниска, Чилнов и Батишница.

*Цел 3.3. Подобряване на спортната база в общината:*

По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки.

Всички са със срок за изпълнение 2020 г. За всички мерки през 2016 г. е предвидена подготовка на технически проект и проектно предложение за кандидатстване по Оперативните програми. Тези мерки са:

*Мярка 3.3.1.* Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили, в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност;

*Мярка 3.3.2.* Изграждане на нови спортни терени;

*Мярка 3.3.3.* Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта.

*Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината:*

По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка със срок на изпълнение 2020 г. За мярката е предвидена периодичност на събиране на информация една година. За тази мярка: *3.4.1.* Предоставяне на услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник” през 2015 г. са били осигурени средства по проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили” на стойност 156 700,06 лв, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Този проект е приключил успешно в началото на 2016 г. Негово логическо продължение е Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, договор за който е подписан през м. Декември 2015 г., а изпълнението му започна през м. Февруари 2016 г.

*Цел 3.5. Решаване на проблема с твърдите битови отпадъци (ТБО):*

По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г. Една от мерките е със срок 2017 г. и две – със срок на изпълнение 2020 г. За две от мерките е предвидена периодичност на събиране на информация една година. Засега липсва

информация за наблюдение на състоянието на *Мярка 3.5.2*. Изграждане на площадки с компостиращи функции.

За *Мярка 3.5.1*. Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци, през 2016 г. ще се подготви технически проект и ще се кандидатства за финансиране по Оперативните програми на ЕС;

За *Мярка 3.5.3*. Изграждане на регионално сметище за ТБО в партньорство със съседните общини: Бяла, Борово, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака е взето решение за подновяване на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)“, на стойност 20 774 452 лв, които трябва да бъдат осигурени от МОСВ до края на приключване на проекта – 2020 г. По този проект временно е бил спрян срока на Договора за безвъзмездна помощ по искане на бенефициента, но през 2016 г. е взето решение за подновяване на проекта.

*Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на атмосферния въздух:*

По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Всички са със срок на изпълнение 2020 г. Независимо от този срок, две от тях са изпълнени предсрочно, а именно:

*Мярка 3.6.1*. Енергийна реконструкция на сградата на Поликлиника Две могили – до края на 2014 г.;

*Мярка 3.6.3*. Саниране на общинска административна сграда (БКС) - до края на 2014г.;

*По Мярка 3.6.2*. Нарастване дела на санираните обществени и жилищни сгради в общината – Предсрочно до края на 2014 г. е извършено саниране на Общинска административна сграда (БКС) на ул. „Кирил и Методий“ – гр. Две могили, Медицински център и Център за обществена подкрепа, а до края на 2015 г - културен дом в гр. Две могили и културен дом в с. Бъзовец.

*Цел 3.7. Запазване на благоприятните тенденции в екологичната обстановка на общината:*

По тази цел в Плана са предвидени 7 мерки, които са със срок на изпълнение 2020 г. За три от мерките е предвидена периодичност на събиране на информация една година, а за 4 – две години. В рамките на предвидените годишни индикатори се изпълняват две от мерките, а за останалите 5 липсва информация за стартирало изпълнение.

*Цел 3.8. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината:*

По тази цел в Плана са предвидени 2 мерки, със срок на изпълнение 2020 г., с периодичност на събиране на информация за изпълнението от 2 години. Тези мерки са:

*Мярка 3.8.1.* Разработване и осъвременяване на териториално-устройствените, градоустройствени и геодезически планове на населените места, като предпоставка за балансирано и устойчиво развитие на общината;

*Мярка 3.8.2.* Изготвяне на кадастрални карти по населените места на общината. За финансиране на изпълнението по тези две мерки общината ще разработи проект за кандидатстване по Оперативните програми на ЕС. Основната цел на проекта ще бъде изготвянето на общински устройствен план на община Две могили.

По трети основен приоритет - Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда, извънпланово през 2015 г. е извършено още:

- Изградена детска площадка в с. Батишница, на стойност 9 996 лв, по проект от ПУДООС;

- Изградена детска площадка в Целодневна детска градина с. Баниска, на стойност 4 794 лв., по проект от ПУДООС.

Във връзка с решението на Общински съвет да кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, са приети следните допълнителни мерки в Общинския план за развитие по Трети основен приоритет:

- Мярка 3.1.11. „Ремонт и реконструкция на ЦДГ - с. Баниска, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност”;

- Мярка 3.2.6. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1914” с. Баниска”;

- Мярка 3.2.7. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1902” с. Кацелово”;

- Мярка 3.2.8. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Отец Паисий-1912” с. Острица”;

- Мярка 3.2.9. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Зора-1930” с. Помен.

- Мярка 3.2.10. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Пробуда - 1927” с. Батишница”;

- Мярка 3.2.11. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Светлина - 1927” с. Чилнов”.

• Мярка 3.2.12. „Реконструкция, модернизация и обновяване на Народно читалище „Селско събуждане - 1899” с. Моголино”.

Срокът за реализация на посочените допълнителни мерки и сроковете за наблюдение на изпълнението им ще зависят от параметрите на проектите, с които ще се кандидатства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., през 2016 г.

**По Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили**

*Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет:*

По тази цел в Плана са предвидени 6 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация една година. За пет от тях отчетната информация за 2015 г. е следната:

*Мярка 4.1.1.* Разработване на програми за обучение на общинските служители, които изпреварващо да посрещат нуждите от обучение на персонала – Изпълнението на мярката през 2015 г. се изразява в това, че въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение, които се обобщават в годишен план за обучение, който се утвърждава от кмета на общината.

*Мярка 4.1.2.* Провеждане на обучения за усвояване на средства от Европейските фондове - Изпълнението на мярката през 2015 г се изразява в това, че ежегодно служители от общинска администрация Две могили вземат участие в обучения, относно усвояването на средства от Европейските фондове.

*Мярка 4.1.4.* Провеждане на обучения за превенция и борба с противообществените прояви - Изпълнението на мярката през 2015 г се изразява в това, че МКБППМН - Две могили реализира и участва в редица срещи, беседи, семинари и обучителни мероприятия с акцент: агресията сред подрастващите, здравна култура, опасни игри в свободното време и опасностите по пътищата и др. Комисията работи с ЦОП-Две могили, РУП - Две могили, РУ на Транспортна полиция - Русе, отдел „Закрила на детето” към ДСП - Две могили и др. Комисията участва и в срещи с БМЧК - Русе и БМЧК - Две могили, сред които прожекция на образователен филм за доброволчеството, анти-спин акция и др.

*Мярка 4.1.5.* Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на Общинския план за развитие. Такава система е разработена и приета с Решение № 873, с Протокол № 52/30.04.2015 г. на Общински съвет-Две могили.

*Мярка 4.1.7.* Разработване и въвеждане на ясни критерии за разпределяне на финансовите средства и на система за перманентен контрол по тяхното изразходване - Изпълнението на мярката през 2015 г се изразява в това, че е изготвена Наредба № 6 за

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили за контрола СФУК.

Засега липсва информация за наблюдение на състоянието през 2015 г. на *Мярка 4.1.6.* Изграждане на партньорства с организации на гражданите и на бизнеса.

*Цел 4.2. Повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса, в съответствие с добрите управленски практики и стандарти на ЕС:*

По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация една година. За две от тях отчетната информация за 2015 г. е следната:

*Мярка 4.2.1.* Въвеждане на информационни технологии за изграждане на интегрирана система за управление в общината - По време на първия етап от изграждането на системата-2014–2015 г., се постави началото на комплексното административно обслужване, с въвеждането в системата на определен брой административни услуги ГРАО, чийто образци са достъпни за гражданите в Центъра за информационни услуги на гражданите. След заплатена такса на услугата – по банков път или в брой в ЦУИГ, гражданите могат да получат на точно посочен от тях адрес съответната административна услуга (издадено удостоверение), чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др., заявената административна услуга се получава в ЦУИГ. По този начин се дава възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване на част от административните услуги, без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на общината. Изпълнението дава възможност предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в ЦУИГ, а резултатът да бъде получен по куриер.

*Мярка 4.2.2.* Цялостна реализация на проекта за електронно правителство – през 2015 г. Община Две могили предоставя на гражданите и бизнеса 17 броя услуги по електронен път в съответствие със ЗЕУ.

Засега липсва информация за наблюдение на състоянието през 2015 г. на *Мярка 4.2.3.* Въвеждане на ISO –стандартите в работата на общинската администрация.

*Цел 4.3. Развитие на публично-частните партньорства:*

По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка - *Мярка 4.3.1.* Създаване на нови публично-частни партньорства в областта на публичните услуги и туризма, по която е предвидено в рамките на плановия период, и по-конкретно, до края на 2017 г., да бъде създадено 1 ново публично-частно партньорство в областта на публичните услуги и туризма. За мярката е предвидена периодичност на събиране на информация една година. Засега липсва информация за наблюдение на състоянието на тази мярка през 2015 г.

*Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития:*

По тази цел в Плана са предвидени 2 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г., а двете трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За мерките е предвидена периодичност на събиране на информация една година. За двете мерки за 2015 г. се отчита следното изпълнение:

За *Мярка 4.4.1.* Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с местните обичаи и традиции – изпълнението се изразява в това, че народните читалища в общината продължиха и през 2015 г. да възраждат, съхраняват и създават условия за битуването на българските национални традиции в живота на местната общност. В читалищата е съсредоточен цялостният културен живот на селищата: библиотечно дело, любителско художествено творчество и всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство. Читалищата са 11 на брой със субсидирани 16 бройки персонал. Богатата на събития Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2015 г. даде широко поле за изява на самодейните състави и читалищни групи. Във фолклорния цикъл на общината присъстват традиционни празници, като Богоявление, Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница, Великден, Еньовден, Коледа. Явен е стремежът на участници и ръководители към художествени прояви. Доказателство са завоюваните отличия от регионални и национални фестивали и събори. Едно от най-ярките събития в културния календар на община Две могили е фолклорният фестивал „Жива вода”. През м. юни 2015 г. в два поредни дни се проведе шестият фолклорен фестивал „Жива вода” и четвъртият младежки фолклорен фестивал. За шеста поредна година с. Кацелово събра уникалната етническа група –хърцои в „Събора на хърцоите” под мотото „Песен от сърце извира, стъпка от душа се ражда”. В с. Широково, чиито постоянни жители са едва 32 човека, си дадоха среща всички родолюбци, чиито корени са свързани със селото, в „Деня на заврения зет”. С концерт отбеляза 85-годишния си юбилей читалището в с. Помен. Наред със стремежа за опознаване и предаване на традиционните местни обичаи, свързани с националния празничен календар, читалищата са и център на театралното, художествено, музикално и литературно изкуство. Читалището в с. Баниска възстанови дългогодишна традиция в самодейното театрално изкуство и подготви и представи комедия



по Ст. Л. Костов „Малаков”. В края на м. август се осъществи седмицата на община Две могили, в рамките на която за 12 пореден път Две могили стана домакин на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето”. Дейности и мероприятия със социален, здравен и културен характер извършват и клубовете на хората от третата възраст, които на територията на община Две могили са 8. В гр. Две могили са се обособили, според потребностите и интересите си и клуб на хората с увреждания, както и клуб „Наследство”. Те съдействат за поддържане на социалните контакти и имат за цел да съдействат за активното дълголетие на пенсионери и хора с увреждания. Клубовете са дейни участници в културния календар на общината, а общината подпомага и поощрява техните инициативи.

За *Мярка 4.4.2.* Участие на общината в съвместни културни мероприятия с партньорски организации, за която е предвидена периодичност на събиране на информация една година. - Децата от Общински детски комплекс Две могили взеха участие в редица мероприятия в страната и чужбина. Групата по турски фолклор „Йълдъз” участва в Празника на детето в гр. Алтънова, Р. Турция, където нашите танцьори бяха посрещнати с много аплодисменти.

Също така групата участва в концерта „БАТЕР” в гр. Бяла и получи грамота за отлично представяне. Детски танцов ансамбъл ”Ралички” взе участие в редица фестивали и концерти. Децата посетиха гр. Неготино, Р. Македония, където взеха участие в Международния фестивал „Македонски средби”. Те взеха участие и в Международния детски фолклорен фестивал „Опо весело” в гр. Радовиш, Р. Македония.

Възпитаниците на Детски вокален състав „Кейси” взеха участие в Детския фолклорен фестивал „Фолклорна огърлица” в гр. Котел, където Симона Георгиева зае първото място. На този фестивал завоювахме още две втори и две трети места в различните възрастови категории. Децата от „Кейси” взеха участие и в концерта „БАТЕР” в гр. Бяла и също така участваха и в Международния фестивал в гр. Неготино, Македония.

По традиция всяка година на 8 април - Деня на ромите, ромската група „Ланомен” изнася концерт пред двемогилската общественост. Група „Ланомен” взе участие и в концерта „БАТЕР” в гр. Бяла.

Общински детски комплекс Две могили е организатор и на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето”, който се проведе за 12 пореден път. Във фестивала взеха участие танцьори от Румъния, Македония, Турция и България.

*Цел 4.5.Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез увеличаване на привлечените средства от ЕС:*

По тази цел в Плана е предвидена 1 мярка - *Мярка 4.5.1.* Увеличаване броя на спечелените проекти и дела на привлечените средства от ЕС за развитието на общината, за съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, традициите и занаятите, с текущо изпълнение до 2020 г. За мярката е предвидена периодичност на събиране на информация една година. Тази мярка се изпълнява много успешно, като за 2015 г. се отчита, че Община Две могили изпълнява проекти по различни оперативни програми (ПИП, ПУДООС, ОПАК, ПРСР, ПРЧР), които допринасят за развитието на общината.

*Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други общини в страната и в чужбина:*

По тази цел в Плана са предвидени 3 мерки. Няма мерки със срок на изпълнение 2015 г., а всички трябва да се изпълняват текущо, до края на 2020 г. За всички мерки е предвидена периодичност на събиране на информация една година. Липсва информация за стартирало изпълнение през 2015 г. по:

*Мярка 4.6.1.* Сключване на договори за партньорство с други общини в страната;

*Мярка 4.6.3.* Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество, екология и др.

*По Мярка 4.6.2.* Посещения и проучване на място на опита на други администрации в страната и в чужбина, през 2015 г. също не е регистрирано изпълнение, за разлика от 2014 г., когато е осъществено едно посещение на Община Дряново с цел запознаване с работата на администрацията и обмяна на опит, от страна на Общински съвет Две могили, Кмета на Общината, Зам.-кмета, кметове на кметства от Общината и служители от общинска администрация.

В таблица 1 в обобщен вид е представен постигнатият напредък по изпълнението на Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2015 г.:(вж. таблица 1)

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА  
РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ЗА 2015 г.**

**Табл. 1. Обобщени резултати за постигнатия напредък по изпълнението на Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г., в частта му за 2015 г.**

Приоритети:	Мерки с краен срок 2015		Мерки с краен срок на завършване след 2015 г., изпълнявани текущо през годината			
	По план	Изпълнени	Подлежащи на 1 и 2 годишно мониториране	Изпълнени предсрочно	Изпълнявани през годината в рамките на планираните индикатори	Липсва инф. за започнало изпълнение на мерките
<b>I основен приоритет:</b>	<b>2+1*</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>8</b>
<b>II основен приоритет:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>III основен приоритет:</b>	<b>1*</b>	<b>1*</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>IV основен приоритет:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>9</b>
<b>Общо:</b>	<b>2+2*</b>	<b>2</b>	<b>128</b>	<b>33</b>	<b>52</b>	<b>43</b>

\*Мярката е прехвърлена от 2014 година

От горната таблица могат да се направят следните изводи:

1. Не са изпълнени само 2 мерки с краен срок 2015 г;
2. Предсрочно са изпълнени 33 мерки, на повече от които крайният срок е бил 2020 г. Голяма част от тях са започнати през 2014 г. и са довършени през 2015 г., 23 от тези мерки са от Втори основен приоритет на плана, 7 – от Трети основен приоритет, 2 – от Първи основен приоритет и 1 – от Четвърти основен приоритет. Най-значим е делът на предсрочно изпълнените мерки по втори и трети приоритет на Плана. Може да се отчете, че именно по тези приоритети е налице и най-големият напредък на изпълнението на Годишната програма за реализация на Общинския план за развитие на община Две могили;
3. Липсата на информация за започнало изпълнение (последната графа от таблицата), касае мерки, чийто краен срок за реализация е след 2017 г. и до края на плановия период – 2020 г., поради което те не са обект на подробен анализ в настоящия годишен доклад за 2015 г.;
4. По първи приоритет на едно- и двугодишно наблюдение (до края на 2015 г.) са подлежали 30 мерки, чийто краен срок на изпълнение е след 2015 г. и до края на плановия период. По 20 от тях вече е започнало изпълнение. За 8 от мерките, с най-отдалечен срок на изпълнение, не е налична информация за стартиране на изпълнение през 2015 г.;
5. По четвърти приоритет на ежегодно наблюдение са подлежали 16 мерки, чийто краен срок на изпълнение е след 2015 г. През 2015 г. вече е започвало изпълнение на 6 от

тях. За 9 от мерките, с най-отдалечен срок на изпълнение, не е налична информация за стартиране на изпълнение през 2015 г.

6. Ако на резултатите от анализа се погледне само откъм количествената страна и само за отчетния период – 2015 г., ситуацията с реализацията на Плана изглежда оптимистична. Действително, малко на брой са мерките, които не са изпълнени в планирания срок или към момента се отчита забавяне на тяхното изпълнение. При това, отбелязан е много сериозен напредък при изпълнението на Плана по втори и трети приоритет, като по редица мерки се отчита предсрочно изпълнение или преизпълнение, измерено чрез специфичните индикатори за отчитане на изпълнението при тези приоритети.

В същото време обаче трябва да се отчете, че мерките в Плана, при които досегашното изпълнение е неудовлетворително или по тях не е регистрирано изпълнение, доколкото срокът им е след 2015 и 2016 година, са с голяма важност за стратегическото развитие на общината. По тези мерки Общинското ръководство трябва още отсега да предприеме действия за гарантиране и ускоряване на тяхната реализация, като се направят и съответните корекции и уточнения в годишната програма за изпълнение на Плана през настоящата година. Такива са например редица мерки по цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината, по цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства, по цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, по цел 1.6 Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила, по цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината, по цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО, и по цел 4.3. Развитие на публично-частните партньорства.

7. Трябва да се има предвид също, че в количествено отношение най-голямото струпване на мерки за изпълнение в Плана е за периода след 2015 до 2020 г. При това, реализацията на тези мерки е свързана и с най-големите разходи, съобразно Индикативната финансова таблица на Общинския план за развитие. Затова е необходимо:

- Да не се допуска никакво изоставане в графиците за мерките, чийто краен срок за изпълнение е 2016 г.;

- Да се осъществява непрекъснат мониторинг на изпълнението на онези мерки, чийто срок за изпълнение е перманентен през целия планов период и сравняване на резултатите от текущото измерване на постигнатото с индикаторите за изпълнение през съответния срок за наблюдение;

- В съответствие с принципа за отвореност на плановете за общинско развитие, да се осъществяват навременни актуализации на Плана, съобразно променените условия за

неговото изпълнение. Това съответно предполага не само отпадане или прехвърляне на мерки за следващите години от плановия или следпланов период, но и допълнително „вписване“ в Плана и на такива инициативи, които са реализирани извънпланово, но са в съответствие с целите и подцелите на Общинския план за развитие и допринасят за изпълнение на визията на Плана: *„Да превърнем Община Две могили от изостанал селски район в развиващ се район с добри икономически, социални и екологични условия в населените места, с оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия фактор“*;

8. Неизпълнението или забавянето на изпълнението на мерките през отчетния период се дължи изключително на липсата на финансови ресурси, на недостатъчно доброто наблюдение на изпълнението и респективно – на несистематичната актуализация на Общинския план за развитие.

### **III. ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ**

Съгласно чл. 91, ал. 8, т. 3. на Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие, действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, касаят:

- а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
- б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за развитие, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Общинския план за развитие;
- г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
- д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
- е) резултатите от извършени оценки към края на годината;
- ж) заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие през 2015 г. са предприемани от Общинския съвет на Община Две могили, от Кмета на общината, от дирекциите в местната администрация, от конкретните изпълнители на отделните мерки в Плана, от кметовете на кметства и кметските наместници в селата, от различни институции, осигуряващи необходимата информация за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие

и от заинтересованите страни – представители на областната администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции, професионалните общности, заедно със жителите на общината.

Общинският съвет, съобразно чл. 81 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, осигуряваше необходимата информация за оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните административни структури, изпълняващи Общинския план за развитие, поддържаше непрекъсната комуникация с централните и местните институции, разглеждаше предложения и вземаше решения за повишаване ефективността и ефикасността на процеса на изпълнение на Общинския план за развитие, гарантираше необходимата прозрачност при изпълнение на целите и мерките, залегнали в Плана, осигуряваше публичност на постигнатите резултати.

Съобразно Чл. 91. (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Кметът на общината организираше наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие в частта му за 2015 г., както и координацията между общината и структурите, ангажирани с изпълнението, мониторинга и контрола по отделните мерки. Под негово ръководство е създадена вътрешна организация с добре разпределени задължения на дирекциите в общината по отношение на реализацията на Плана и по отношение на процеса по наблюдение на изпълнението му.

Дирекциите и отделите в общинската администрация през 2015 г. активно се включиха в процеса на реализация и наблюдение на изпълнението на Плана. Много съществена тяхна заслуга е разработването на редица успешни проекти по Оперативните програми на ЕС, с което бяха осигурени по-голямата част от средствата за реализация на Общинския план за развитие през 2015 г. Това позволи не само да се изпълнят набелязани мерки за 2015 г., но и да се постигне предсрочно изпълнение на много мерки, главно - по втори и трети основен приоритет, както и да се осигури текущо изпълнение през 2015 г. и на мерките, които са с по-късен период на отчитане.

За постигане на необходимата ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, голямо значение имат усилията и инициативността на местната власт, която през 2015 г. търсеше различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на Общинския план за развитие, както и на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на Общината. В оставащия период до 2020 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на средства чрез проекти от Оперативните програми, доколкото по-голямата част от мерките в Плана са реализирани или ще бъдат реализирани благодарение на финансовите средства по европейските програми, което придава изключително значение на проектната дейност в Общината. Тези

средства ще бъдат получени въз основа на прецизно разработени и отлично обосновани проекти, което налага да се обърне по-голямо внимание на проектната подготовка и проектния опит на управляващия екип в Община Две могили.

Изпълнението на осъществените мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси при реализацията на Общинския план за развитие през 2015 г. Налице е висока концентрация на финансовите ресурси върху инфраструктурни и социални цели и мерки, което е предпоставка за развитие на местната икономика, за намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот в Община Две могили.

В крайна сметка, ефективността и ефикасността при изпълнението на Общинския план за развитие се проявява косвено в крайните видими и измерими резултати, постигнати през 2015 г. и въздействието на съответните мерки върху територията на общината и нейното население.

#### **IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

##### **Заключения:**

1. Независимо от неблагоприятната среда, свързана с икономическата криза, Годишната програма за 2015 г. на Плана за развитие на община Две могили 2014-2020 г. се изпълнявала успешно. Налице е изпълнение на мерките, с краен срок на приключване 2015 г., с изключение на две от тях - *Мярка 1.1.4.* Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината и *Мярка 1.1.2.* Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания. По отношение на последната мярка – 1.1.2. Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания, нейният краен срок не би трябвало да е 2015 г., както е определено в Плана, а нейното изпълнение трябва да е перманентно, до 2020 г., още повече, че в Програмата за реализация на тази мярка са фиксирани междинна стойност през 2017 г. и целева стойност – през 2020 г.

2. Налице е съществен напредък при изпълнение на мерките по всички основни приоритети на Плана, като най-значимо изпълнение е постигнато по Втори основен приоритет - Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината, и Трети основен приоритет - Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда. Засега няма забавяне в графика на изпълнението на мерките с по-далечен срок на приключване, но с текущо наблюдение през 2015 г. Тези мерки се изпълняват

ритмично, съобразно разписания в Плана график, в рамките на планираните годишни индикатори и в съответствие с принципа за целесъобразност, ефективност и ефикасност на изразходваните ресурси;

3. Налице е предсрочно изпълнение на 33 мерки още през 2014 и 2015 година, завършването на които е било предвидено до края на плановия период или след 2017 г. Това може да се отчете като голям напредък за община Две могили, тъй като те касаят развитието на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси, и развитието на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда;

4. Значителна част от успешно изпълнените и изпълнявани в момента мерки в Общинския план за развитие се дължи на много добрата проектна дейност и проектна активност на общинската администрация. Общината е осигурила значителна част от финансовите ресурси за изпълнението на Годишната програма за 2015 г. чрез спечелени проекти по Оперативните програми на ЕС, от различни национални и други донорски програми и външни източници за финансиране. Изразходените финансови ресурси са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Публичните средства са били насочени към решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината.

Доказателство за целесъобразното, ефикасно и ефективно изразходване на финансовите средства по тези програми е одобрението на направените разходи от съответния Управляващ орган на дадените програми, който следи строго за спазването на именно такъв режим на изразходване на финансовите ресурси;

5. За част от мерките, чиито краен срок на изпълнение е до края на плановия период, но които подлежат на ежегодно мониториране, включително и през 2015 г., не е налична информация за текущото им състояние, което не позволява да се направи напълно обективна оценка на тяхното изпълнение до момента, и достатъчно вярна прогноза за текущото им реализиране през следващите години.

Този факт е обясним с обстоятелството, че за по-голямата част от посочените мерки планираният старт е след 2017 г. и по тази причина те досега са останали извън фокуса на наблюдението, още повече, че е възможно в Общинския план за развитие след 2017 г. да настъпят промени, свързани с тези мерки – преформулиране, реструктуриране, финансово осигуряване, отпадане, и т.н. Освен това трябва да се има предвид, че значителна част от тези мерки касаят частния бизнес в общината, откъдето получаването на информация за дългосрочните намерения на предприемачите е по-трудно осъществимо, а също защото мнозина от тях към момента още нямат изяснена визия за конкретните насоки и измерения на своя бизнес в такъв дългосрочен план.



6. Изпълнението на обществените мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси при реализацията на Общинския план за развитие през 2015 г.

7. Постигнатите през 2015 г. резултати по някои от стратегическите за бъдещото развитие на общината цели, с краен срок на реализация след 2017 г. и до 2020 г., като цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината, цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства, цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика и цел 1.6 Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила, засега са доста далеч от планираните целеви резултати през 2020 г. , което налага през следващите години от плановия период на тяхното изпълнение да се отреди приоритетно значение.

#### **Предложения:**

1. Да се извършва ежегоден преглед на оставащите за изпълнение мерки до края на 2020 г. от упълномощените за целта общински звена и да се внасят необходимите частични корекции в Плана, които да бъдат одобрявани от Общинския съвет. При необходимост, да се извърши актуализация на Общинския план за развитие, доколкото той е отворен документ, който трябва да се променя в съответствие с изменящите се условия на средата.

Тези процеси предполагат както отпадане, така и включване на нови мерки, в т.ч – изпълнени извънпланово, без обаче да се променят основните приоритети, залегнали в Плана. С това ще се постигне по-голяма обективност и балансираност на Общинския план за развитие и по-добро обвързване на планираните мерки с ресурсите за тяхното изпълнение през оставащия период до 2020 г.;

2. Мерките с краен срок на изпълнение 2016 г. и 2017 г. да станат обект на непрекъснат мониторинг и контрол от страна на общинското ръководство, тъй като те са със стратегическо значение за реализацията на Плана и постигане на целите по основните му приоритети. Това е особено важно в условията на ограничените ресурси – финансови, материални, човешки и информационни, когато се налага тяхното оптимално балансиране и целева ориентация точно там, където те са най-необходими в съответния момент;

3. Да се оптимизират структурата, функциите и отговорностите на звеното за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие и да се активизира неговата дейност, с оглед осигуряване на изпълнението на планираните мерки в рамките на предвидените срокове и ресурси и повишаване ефективността на системата за мониторинг и контрол върху изпълнението на Плана.

4. Да се разработи, в качеството на официален, утвърден от Общинския съвет на община Две могили, документ „Система за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Общински план за развитие на община „Две могили“, който да служи като методическо ръководство при осъществяване на дейностите по мониторинга, контрола и оценката на изпълнението на Плана. Това е както в съответствие с нормативните документи, регламентиращи регионалното планиране и развитие, така и в съответствие с *Мярка 4.1.5.* на ОПР - Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на Общинския план за развитие;

5. През оставащия период до края на 2020 г. да продължат усилията за реконструкция и модернизация на пътната, образователната и социалната инфраструктура, в това число - уличната мрежа в населените места, подобряване на водопреносната мрежа, изграждане на канализационната мрежа, решаване на проблема с ТБО, и др., както и за опазване на околната среда, доколкото най-видимият ефект от изпълнението на Програмата за 2015 г. на ОПР в Община Две могили е именно от инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, обновяване и саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.

6. В работата по реализация на Общинския план за развитие през следващите години да се отдели специално внимание на стратегическите цели, от които в най-голяма степен зависи устойчивото развитие на общината, увеличаването на заетостта и благосъстоянието на нейните жители - Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса, Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства, Развитие на публично-частните партньорства, Реинженеринг на селското стопанство, Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила;

7. Да се укрепва административният капацитет по отношение на проектната дейност и да се стимулира проектната активност на общината;

8. Да се повиши качеството и надеждността на информационната система, която да осигурява пълни, точни и актуални данни за осъществяване на мониторинга и оценката на изпълнение на Общинския план за развитие;

9. При реализацията на Общинския план за развитие по-активно да се търси съдействието на бизнеса, НПО и гражданското общество, като партньори при изпълнението на мерките, за които в значителна степен могат да допринесат и техните проекти и дейности.

**Приложение № 1. Изпълнение на Общинския план за развитие  
на община Две могили през периода 2014-2020 г., в частта му за 2015 година, съобразно Програмата за реализация на  
Общинския план за развитие**

Приоритет, цел, мярка	Индикатор	Базов период (от 2014 г. за нови мерки; до 2013 г.- за продължаващи)	Начална стойност	Междина стойност 2017 г.	Целева стойност 2020 г.	Периодичност на събиране на инф-та	Изменение в края на плановия период в сравнение с началото му	Време за реализация на мерките	Изпълнение за 2015 г., съгласно Програмата
<b><u>Първи основен приоритет:</u> Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората</b>									
<i>Цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината</i>									
<i>Мярка 1.1.1. Инвентаризация на общинската собственост, идентифициране на подходящи сгради и терени за предоставяне за стопанска дейност и създаване на база данни за тях с възможности за продаване, отстъпване на право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване</i>	Бр. общ. имоти, предоставени за стоп. дейност		0	2	1	1 год	3	2016	Разработена е Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. От програмата става ясно колко са имотите отдадени под наем, продажбите през изминалата година, както и имотите които могат да се предложат при проявен инвеститорски интерес.
<i>Мярка 1.1.2. Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания</i>	Лева		0	100 000	200 000	1 год	200 000	2015	
<i>Мярка 1.1.3. Изготвяне и</i>	Брой		0	10	16	1 год	16	2015	В сайта на община Две могили се съдържа

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

разпространение на информационни материали, ориентирани към потенциални инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт, промотиращи общината и възможностите за инвестиции	инф. материал и								актуална информация, промотираща общината и възможностите за инвестиции
<i>Мярка 1.1.4.</i> Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината	Брой		0	1	1	1 год	1	2014	
<i>Цел 1.2.</i> Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства									
<i>Мярка 1.2.1.</i> Изграждане на индустриална зона в гр. Две могили	Изграде на индустр. зона (бр.)		0	0	1	2 год	1	2019	Правят се проучвания за инвеститорски интерес и се водят дискусии относно идейната концепция за изграждането на индустриалната зона.
<i>Мярка 1.2.2.</i> Производство на биогаз на територията на общината	Бр. производители на биогаз		0	2	4	2 год	4	2016	
<i>Мярка 1.2.3.</i> Изграждане на възобновяеми източници на електрическа енергия в района на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и с. Могилино	Бр. фирми, изградил и ВЕИ	1		2	3	2 год	3	2016	Изградена фотоволтаична инсталация в с. Могилино през 2013 г.
<i>Цел 1.3.</i> Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика									
<i>Подцел 1.3.1.</i> Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство									
<i>Мярка 1.3.1.1.</i> Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за насърчаване създаването на специализирани ферми за говедовъдство, биволовство и	дка	3 000		6 000	9 000	1 год	6 000	2017	Извършва се ежегодно, като към момента 6 100 дка са отдадени за индивидуално ползване на 12 ползуватели .

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

Овцевъдство									
Мярка 1.3.1.2. Разширяване на площите за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство	дка	1		3	6	2 год	5	Текущо, през пл. период	
Мярка 1.3.1.3. Увеличаване площите на трайните насаждения	%	100		120	150	2 год	50	Текущо, през пл. период	През 2015г. отдадените площи за създаването на нови площи с трайни насаждения са в размер на 499,5 дка.
Мярка 1.3.1.4. Възстановяване на поливното земеделие от речни и подпочвени източници	дка		0	1 000	2 000	2 год	2 000	Текущо, през пл. период	В момента поливно земеделие се извършва единствено за зеленчукопроизводство на площите разположени до реките Баниски Лом и Черни Лом.
Мярка 1.3.1.5. Осигуряване на терени за постоянни и временни пчелини на пчеларите	дка	40		50	60	1 год	20	Текущо, през пл. период	През 2015 г. общината е учредила право на ползване на 2 пчелина в горски територии.
Мярка 1.3.1.6. Увеличаване броя на отглежданите животни по видове, на глава от населението в общината	Едри преживн и Дребни преж. Еднокоп итни Свине Пчелни сем-ва Птици Зайци	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%		110 102 100 105 115 110 100	120 105 100 115 130 120 100		20 5 0 15 30 20 0	Текущо, през пл. период	На територията на общината има 24 ферми, от които 7 в гр. Две могили и 17 по селата, които полагат усилия за приваждане на условията за отглеждане на животни в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика. Регистрираните по Закона за ветеринарно медицинската дейност животновъдни ферми за Едър рогат добитък са 12 броя, с капацитет 1500 броя животни.
Мярка 1.3.1.7. Увеличаване на площите на зърнените култури с по-високи от средните за областта добиви, в резултат на прилагане на модерни земеделски практики	%	100%		110	120	1 год	20	Текущо, през пл. период	По голяма част от кооперациите и земеделските производители вече разполагат с нова модерна селскостопанска техника (ефективни зърнокомбайни от най-висок клас и високопроизводителни трактори с прикачен инвентар), което се дължи на защитени инвестиционни проекти за техника по Европейски програми и преките субсидии на единица площ.
Подцел 1.3.2. Развитие на биологично земеделие									

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

Мярка 1.3.2.1. Провеждане на обучения за стимулиране на биологичното земеделие	брой		0	5	10	1 год	10	Текущо, през пл. период	
Мярка 1.3.2.2. Разширяване на площите, предназначени за развитие на биологично земеделие	%		0	104	110	2 год	10	Текущо, през пл. период	Общината предоставя площи за мери и пасища, които дават възможност на наемателите да кандидатстват с проекти по Мярка 11 – Биологично земеделие, на Програмата за развитие на селските райони
Подцел 1.3.3. Развитие на рибовъдството в общината									
Мярка 1.3.3.1. Възстановяване на съществуващите и разкриване на нови площадки за риборазвъждане	Бр.	1		2	3	2 год	2	Текущо, през пл. период	„Рибовъдство Острица” ООД, притежащи сертификат за инвестиция клас „В” - № 1/07.07.2014г., през 2015 г. е работило по изпълнение на проект „Разработване и внедряване /експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни риби (при определени биотехнологични параметри за органично производство), в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване имунния статус на рибите”. С решение № 46 на ОбС – Две могили от 18.12.2015 г. се отдава под наем с начин на трайно ползване имот „Рибарник“ в землището на с. Помен.
Мярка 1.3.3.2. Увеличаване броя на заетите в рибовъдството	%	100		110	120	3 год	20	Текущо, през пл. период	В рибарниците (2 бр.) в с. Кацелово са заети общо 4 души, след окончателното реализи-ране на проекта за рибарника в с. Острица ще бъдат разкрити общо 12 нови работни места.
Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна инфраструктура, осигуряваща реализацията на селскостопанска продукция									
Мярка 1.3.4.1. Осигуряване на	Средно-		0	1	1	6 мес	1	Текущо,	През 2015 г. е проведена работна среща

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

перманентна информация на пчеларите за развитие на пчеларството и за реализация на продукцията	мес. бр. инф. материал и							през пл. период	по проблемите на пчеларството в община Иваново, по инициатива на Областния управител на Русенска област, на която са взели участие и пчелари от община Две могили
<i>Мярка 1.3.4.2. Изграждане на общински пазар за реализация на земеделска продукция</i>	изграден пазар (бр.)		0	0	1	2 год	1	2018-2020	
<i>Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” на консултантски център за модерно земеделие и животновъдство</i>	изграден център (бр.)		0	0	1	3 год	1	2018-2020	
<i>Подцел 1.3.5. Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация на пазарите на Общността</i>									
<i>Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, на фермерите относно европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция на пазарите на Общността</i>	Брой обучени я		0	6	14	1 год	14	Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на животни в кравефермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика (въвеждане и сертифициране по НАССР)</i>	Брой въведени ISO-стандарт и		0	7	15	1 год	15	Текущо, през пл. период	
<i>Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и утвърждаването му като приоритетен отрасъл</i>									
<i>Мярка 1.4.1. Разработване на дългосрочна общинска стратегия за</i>	Разработена дъл		0	1	1	1 год	1	2014-2017	През м. май 2015 г. е приета Програма за развитие на туризма в Община Две

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

развитието на туризма	госрочна стратегия (бр.)								могили
<i>Мярка 1.4.2.</i> Изготвяне на рекламни материали, презентирани обектите на туризъм в общината	Средно-год. бр. рекламни материали		0	2	3	1 год	3	Текущо, през пл. период	През 2015 г. са подновени 2 бр указателни табели в гр. Две могили към пещера „Орлова чука”
<i>Мярка 1.4.3.</i> Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова чука” (кът за отдих)	Бр. нови обекти на турист. инфраструктура		0	1	2	1 год	2	2017-2020 г.	
<i>Мярка 1.4.4.</i> Изграждане на туристическа еко-пътека	Изграде на пътека (бр.)		0		1	1 год	1	2018-2020	Започната дискусия относно евентуални маршрути на бъдеща екопътека
<i>Мярка 1.4.5.</i> Разширяване легловата база на туризма в общината	%-но увеличение	100		120	140	1 год	40	Текущо, през пл. период	През 2015г. е регистриран нов туристически обект – Къща за гости „Каза Дивина” в с. Батишница, предлагаща 15 легла в 5 стаи за гости.
<i>Мярка 1.4.6.</i> Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в България	Брой		0	1	3	2 год	3	Текущо, през пл. период	През 2015 г. са водени разговори с Областна администрация – Русе, за бъдещи съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в областта.
<i>Мярка 1.4.7.</i> Развитие на нови форми на туризъм в общината	Брой		0	1	2	1 год	2	Текущо, през пл. период	Участие на общината в разработване на проект „Съвместно развитие на велосипедните маршрути в Русенска област”
<i>Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите</i>									
<i>Мярка 1.5.1.</i> Създаване на нови обекти за търговия, отдих и развлечения на жителите на общината и нейните гости	%	100		120	130	1 год	30	Текущо, през пл. период	1. Къща за гости „Каза Дивина” с. Батишница” 2. Ресторант „Сънрайз” и плувен басейн в гр. Две могили, ул. „Шипка” 5
<i>Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на</i>									



**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

<i>качеството на работната сила</i>									
<i>Мярка 1.6.1. Включване в регионални и национални програми за трудова заетост</i>	%	100		120	130	1 год	30	Текущо, през пл. период	„Регионална програма за заетост” – наети са 20 лица за 6 месеца на 4 часа. Програмата се реализира на територията на Община Две могили. По НП „ОСПОЗ” - наети са 15 лица за 2 месеца на 4 часа - лицата за аварийно - спасителни дейности.
<i>Мярка 1.6.2. Организиране на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация</i>	Брой курсове		0	7	11	1 год	11	Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността</i>	Брой курсове		0	5	10	1 год	10	Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения и оказване на техническа помощ на трайно безработни лица за намиране на работа</i>	Брой обучения		0	6	10	1 год	10	Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 1.6.5. Увеличаване броя на заетите в икономиката на общината</i>	%-но увеличение	100		115	120	1 год	20	Текущо, през пл. период	НП „Клио” се реализира на територията на Община Две могили в с. Пепелина, в местността Пещера „Орлова чука”. Основната цел на проекта е да се опазва, поддържа, представя и популяризира културното историческо наследство. Наети са 2 лица за 6 месеца на 8 часа на длъжност – 1 екскурзовод и 1 работник – озеленяване.
<b><u>Втори основен приоритет:</u> Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината</b>									
<i>Цел 2.1. Провеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси</i>									
<i>Мярка 2.1.1. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул.</i>	Км		0		0,371	2 год	0,371	2017 - 2020	

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

„Места”- Две могили									
<i>Мярка 2.1.2.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. ”Мусала”- Две могили	Км		0		0,318	2 год	0,318	2017 - 2020	
<i>Мярка 2.1.3.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Родопи”- Две могили	Км		0		0,215	2 год	0,215	2017 - 2020	
<i>Мярка 2.1.4.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа.- Ул. „Русалка”- Две могили	Км		0		0,420	2 год	0,420	2017 - 2020	
<i>Мярка 2.1.5.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – Ул ”Филип Тотю”, с. Бъзовец	Км		0		0,720	2 год	0,720	2017 - 2020	
<i>Мярка 2.1.6.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул ”Вихрен” с. Баниска	Км		0		0,222	2 год	0,222	2017 - 2020	
<i>Мярка 2.1.7.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул ”Изгрев” с. Баниска	Км		0		473	2 год	473	2017 - 2020	
<i>Мярка 2.1.8.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Баниски Лом” с. Баниска	Км		0	0,814		2 год	0,814	До 2020г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.9.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Коларов” с. Острица	Км		0	0,430		2 год	0,430	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, мярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.10.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Коста Момчилов” с. Острица	Км		0	0,242		2 год	0,242	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.11.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Янтра”- с. Каран Върбовка	Км		0	0,211		2 год	0,211	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.12.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна	Км		0	0,281		2 год	0,281	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

мрежа - ул. „Отец Паисий” заедно с ул. „Панайот Волов” с. Кацелово									по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.13.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Левски” с. Кацелово	Км		0	0,516		2 год	0,516	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.14.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Преслав”, с. Чилнов	Км		0	0,349		2 год	0,349	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.15.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Калоян” с. Чилнов	Км		0	0,138		2 год	0,138	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.16.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Г.С.Раковски” с. Батишница	Км		0	0,808		2 год	0,808	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.17.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Осъм” с. Могилино	Км		0	0,230		2 год	0,230	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.18.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Христо Ботев” с. Помен	Км		0	0,192		2 год	0,192	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.19.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Ангел Кънчев” с. Баниска	Км		0	0,200		2 год	0,200	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.20.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Друмев” с. Бъзовец	Км		0	1,133		2 год	1,133	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с.

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

									Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе
<i>Мярка 2.1.21.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Кирил и Методий” с. Батишница	Км		0	0,380		2 год	0,380	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.22.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Родопи” с. Чилнов	Км		0	0,224		2 год	0,224	До 2017г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.23.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Петко Войвода” с. Могилино	Км		0	0,200		2 год	0,200	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.24.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Малчика” с. Могилино	Км		0	0,190		2 год	0,190	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.25.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран Върбовка	Км		0	0,316		2 год	0,316	До 2017г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.26.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Бор” с. Помен	Км		0	0,284		2 год	0,284	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.27.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица	Км		0	0,222		2 год	0,222	До 2017г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.28.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна	Км		0	0,370		2 год	0,370	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа,

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

мрежа - ул. „Беласица” с. Могилино									тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.29.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Еделвайс” с. Помен	Км		0	0,134		2 год	0,134	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.30.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Помен	Км		0	0,199		2 год	0,199	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.31.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Явор” с. Помен	Км		0	0,035		2 год	0,035	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.32.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Бенковски”- с. Каран Върбовка	Км		0	0,648		2 год	0,648	До 2020 г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.33.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Н. Й. Вапцаров” и ул. “Широки брод” заедно, с. Широково	Км		0	0,680		2 год	0,680	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.34.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Пролет” с. Баниска	Км		0	0,139		2 год	0,139	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.35.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Безименна” с. Помен	Км		0	0,062		2 год	0,062	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с.

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

									Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе
<i>Мярка 2.1.36.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. "Рила" с. Помен	Км		0	0,149		2 год	0,149	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.37.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. "Филип Тотю" с. Кацелово	Км		0	0,267		2 год	0,267	До 2020г.	Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.
<i>Мярка 2.1.38.</i> Рехабилитация ул. "Нова махала" с.Пепелина	Км		0		1,0	2 год	1,0	До 2020г.	
<i>Мярка 2.1.39.</i> Ремонт и реконструкция на площадно пространство в с. Каран Върбовка	Кв.м		0	650		2 год	650	До 2020г.	
<i>Мярка 2.1.40.</i> Ремонт и реконструкция на площадно пространство в с. Острица	Кв.м		0	2 100		2 год	2 100	До 2020г.	
<i>Мярка 2.1.41.</i> Ремонт и реконструкция на площадно пространство в с. Чилнов	Кв.м		0	890		2 год	890	До 2020г.	
<i>Мярка 2.1.42.</i> Ремонт на IV-то класната пътна мрежа - Широково, Чилнов разклона Баниска	Км		0	4,680		2 год	4,680	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/- граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.43.</i> Ремонт на IV-то класна пътна мрежа Разклона – Бъзовец	Км		0	4,300		2 год	4,300	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

Баниска, посока Батишница									по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/- граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили- Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.1.44.</i> Ремонт и реконструкция на градски площад Две могили	Бр.		0	1		2 год	1	До 2020г.	Ремонтът и реконструкцията на стойност 790 850 лв са приключили през 2015 г. със средства по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" – проект „Обновяване на съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и други инсталации в него– УПИ I, кв. 151”
<i>Цел 2.2. Развитие на</i> <i>водоснабдителната и</i> <i>канализационната инфраструктура</i> <i>на общината</i>									
<i>Мярка 2.2.1.</i> Ремонт на водопровод по път RSE 1082– ул. „Георги Димитров” село Чилнов	Отремон тиран водопр. (бр)		0	1		2 год	1	До 2020г.	Изпълнено – ПРСР по м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/- граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили- Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

									път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.2.2.</i> Ремонт на водопровод по път RSE 1005– ул. „Георги Димитров” село Бъзовец	Отремонтиран водопровод (бр)		0		1	2 год	1	До 2017г.	Изпълнено – ППСР по м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/- граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/-Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 2.2.3.</i> Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа на територията на град Две могили	Км		0		45	2 год	45	До 2020г.	Отремонтиран е участък от водопроводна мрежа по ул. „Дружба” гр. Две могили – 240 м. със собствени средства на общината
<i>Мярка 2.2.4.</i> Изграждане на канализационна мрежа на територията на град Две могили	Км		0		45	2 год	45	До 2020г.	
<i>Мярка 2.2.5.</i> Изграждане на пречиствателна станция на територията на град Две могили	Изграде на станция (бр)		0		1	2 год	1	До 2020г.	
<b><u>Трети основен приоритет:</u> Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда</b>									
<i>Цел 3.1. Подобряване на социалната инфраструктура на общината</i>									
<i>Мярка 3.1.1.</i> Изграждане на детска площадка в с. Помен	Изграде на площадка (бр)		0		1	1 год	1	До 2017г.	Има една изградена детска площадка по проект към ПУДООС и една по ППСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 3.1.2.</i> Ремонт и реконструкция	Ремонти		0		1	1 год	1	До 2020	През 2016 г. предстои подготвяне на



**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

на парк с паметник - с. Широково	ран и реконструиран парк (бр)							г.	проект за финансиране по Оперативните програми
<i>Мярка 3.1.3.</i> Ремонт и реконструкция на парка пред културен дом - с. Батишница	Ремонтиран и реконструиран парк (бр)		0		1	1 год	1	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 3.1.4.</i> Изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец, спортна площадка за мини ханбал и баскетбол	Изграден парк (бр)		0		1	1 год	1	До 2017г.	Изпълнено – ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”
<i>Мярка 3.1.5.</i> Ремонт на детска ясла в гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност	Ремонтирана детска ясла (бр)		0		1	1 год	1	До 2020г.	Направен е частичен ремонт със собствени средства
<i>Мярка 3.1.6.</i> Ремонт на основно училище – с. Баниска и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата	Ремонтирано училище (бр)		0		1	1 год	1	До 2020г.	
<i>Мярка 3.1.7.</i> Ремонт и реконструкция на ЦДГ- гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност	Ремонтирана и реконструирана ЦДГ (бр)		0		1	1 год	1	До 2020г.	
<i>Мярка 3.1.8.</i> Модернизиране на материалната база на общинското здравеопазване	Закупено оборудване (хил.лв.)		0	200 000 лв	300 000 лв.	1 год	300 000 лв.	До 2020г.	Изпълнено с проект „Медицински център и Център за обществена подкрепа” по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"
<i>Мярка 3.1.9.</i> Ремонт на Ритуална зала - Гробищен парк град Две могили	Ремонтирана зала (бр)		0		1	1 год	1	До 2020г.	
<i>Мярка 3.1.10.</i> Водоснабдяване на гробищните паркове в населените	Бр.		0		16	1 год	16	До 2020г.	През 2014 г. са водоснабдени са гробищните паркове в селата Батишница,

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

места на общината									Бъзовец, Баниска, Могилино, Помен, Чилнов, Пепелина – 9 захранвания. През 2015 г. са водоснабдени гробищните паркове в селата Острица, Широково – 2 бр., Каран Върбовка – 2 бр. и с.Кацелово
<i>Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината</i>									
<i>Мярка 3.2.1. Вътрешен ремонт и подобряване качеството на културните услуги в читалище „Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили</i>	Лева		0	240 000 лв		1 год	240 000 лв	2014 г.	Завършено през 2015 г. по ПРСР по м. 322, проект „Подобряване на културната инфраструктура в Община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр. Две могили”, на стойност 256 146,92 лв.
<i>Мярка 3.2.2. Ремонт и реконструкция на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец</i>	Лева		0	240 000 лв		1 год	240 000 лв	До 2020г.	Изпълнено през 2015 г. по ПРСР по м. 322, проект „По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”.
<i>Мярка 3.2.3. Ремонт и реконструкция на читалищата в общината</i>	Лева		0		120 000 лв	1 год	120 000 лв	До 2020г.	През 2016 г. ще се кандидатства с проект по ПРСР, подмярка 7.2, за ремонта и реконструкцията на читалищата в селата Баниска, Чилнов и Батишница.
<i>Мярка 3.2.4. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка</i>	Лева		0		700 000 лв.	1 год	700 000 лв.	До 2020г.	Извършена реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на Манастир „Св. Марина” – с. Каран Върбовка по ПРСР.
<i>Мярка 3.2.5. Изграждане на парковото място в двора на Храма “Света Троица” - град Две могили и извършване на частични ремонтни дейности по храма</i>	Лева		0		400 000 лв	1 год	400 000 лв	До 2020г.	До 2015 г. по Храма „Света Троица” – гр. Две могили са правени частични ремонтни дейности със средства от Комисия по вероизповеданията и правата на човека. През 2016 г. се подготвя проект за изграждане на паркоместа в близост до храма
<i>Цел 3.3. Подобряване на спортната</i>									

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

<i>база в общината</i>									
<i>Мярка 3.3.1.</i> Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили, в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност	Лева		0	450 000 лв		1 год	450 000 лв	До 2020г.	През 2016 г. се предвижда подготовка на технически проект и проектно предложение за кандидатстване по Оперативните програми
<i>Мярка 3.3.2.</i> Изграждане на нови спортни терени	лв		0	300 000 лв		1 год	300 000 лв	До 2020г.	През 2016 г. се предвижда подготовка на технически проект и проектно предложение за кандидатстване по Оперативните програми
<i>Мярка 3.3.3.</i> Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта	Разработена стратегия (бр)		0	1		1 год	1	До 2020г.	През 2016 г. ще бъде разработена и представена на Общински съвет Две могили за приемане
<i>Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината</i>									
<i>Мярка 3.4.1.</i> Предоставяне на услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник”	лв		0	1 000 000 лв	1 800 000 лв	1 год	1 800 000 лв	Текущо, през пл. период	През 2015 г. са осигурени средства по проект „Звено за социални услуги в домашна среда – община Две могили” на стойност 156 700,06 лв, по ОПРЧР. Проектът е приключил в началото на 2015 г. Негово логическо продължение е Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили“, договор за който е подписан през м. Декември 2015 г., а изпълнението му започна през м. Февруари 2016 г.
<i>Цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО</i>									
<i>Мярка 3.5.1.</i> Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци.	Рекултивирано депо		0	1		1 год	1	До 2017г.	През 2016 г. ще се подготви технически проект и ще се кандидатства за финансиране по Оперативните програми
<i>Мярка 3.5.2.</i> Изграждане на площадки с компостиращи функции	лв.		0	120 000 лв	240 000 лв	1 год	240 000 лв	До 2020г.	
<i>Мярка 3.5.3.</i> Изграждане на регионално сметище за ТБО в партньорство със съседните общини: Бяла, Борово, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака	Изградено сметище		0	1		2 год	1	До 2020г.	През 2016 г. е взето решение за подновяване на проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” на стойност 20 774 452 лв, които

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

									трябва да бъдат осигурени от МОСВ, след временно спиране на Договора за безвъзмездна помощ.
<i>Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на атмосферния въздух</i>									
<i>Мярка 3.6.1. Енергийна реконструкция на сградата на Поликлиника Две могили</i>	Енерг.реконструкция рана поликлиника (бр)		0		1	2 год	1	До 2020г.	Изпълнено до края на 2014 г. по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" – по проект „Медицински център и Център за обществена подкрепа”
<i>Мярка 3.6.2. Нарастване дела на санираните обществени и жилищни сгради в общината</i>	%	100 %		125	150	2 год	50	До 2020г.	До края на 2014 г. е извършено саниране на Общинска административна сграда (БКС) на ул. „Кирил и Методий” – гр. Две могили, Медицински център и Център за обществена подкрепа, а до края на 2015 г. - културен дом в гр. Две могили и културен дом в с. Бъзовец
<i>Мярка 3.6.3. Саниране на общинска административна сграда (БКС)</i>	Санирана сграда (бр)		0		1	1 год	1	До 2020г.	Изпълнено до края на 2014 г. с проект „Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, гр. Две могили” по „Красива България”
<i>Цел 3.7. Запазване на благоприятните тенденции в екологичната обстановка на общината</i>									
<i>Мярка 3.7.1. Създаване на система за контрол за прилаганите пестициди и химикали в аграрния сектор</i>	Създаде на с-ма (бр.)		0		1	2 год	1	До 2020г.	
<i>Мярка 3.7.2. Разработване на планове за управление на защитени територии, защитени видове и защитени зони</i>	Бр.		0	1	1	2 год	1	До 2020г.	
<i>Мярка 3.7.3. Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците, чрез разделното им събиране и обработка</i>	Създаде на с-ма (бр.)		0		1	2 год	1	До 2020 г.	
<i>Мярка 3.7.4. Поддържане и</i>	%	100		110	120	1 год	20	Текущо,	Извършено през 2014 г. със средства на

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

разширяване площта на обществените паркове и градини								през пл. период	ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” и ПУДООС. По ПУДООС през 2015 г. са изградени две детски площадки в селата Батишница и Баниска.
<i>Мярка 3.7.5.</i> Залесяване на нови площи за намаляване на ерозията и подобряване състоянието на околната среда	%	100		110	120	1 год	20	Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 3.7.6.</i> Изграждане на зелени пояси около детските, учебните, лечебните и социални заведения и спортните комплекси.	%	100		110	120	1 год		Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 3.7.7.</i> Изграждане на общинска система за мониторинг върху елементите на околната среда	Изграде на с-ма (бр.)		0		1	2 год	1	До 2020г.	
<i>Цел 3.8. Осигуряване на градостроителна основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината</i>									
<i>Мярка 3.8.1.</i> Разработване и осъвременяване на териториално-устройствените, градоустройствени и геодезически планове на населените места, като предпоставка за баланисирано и устойчиво развитие на общината	Бр. планове		0		7	2 год	7	До 2020г.	През 2016 г. ще се разработи проект, с който ще се кандидатства за финансиране по Оперативните програми
<i>Мярка 3.8.2.</i> Изготвяне на кадастрални карти по населените места на общината	Бр. планове		0		7	2 год	7	До 2020г.	
<b><u>Четвърти основен приоритет:</u> Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили</b>									
<i>Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет</i>									

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

<i>Мярка 4.1.1.</i> Разработване на програми за обучение на общинските служители, които изпреварващо да посрещат нуждите от обучение на персонала.	Брой програми		0	4	7	1 год	7	Текущо, през пл. период	Въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение, които се обобщават в годишен план за обучение, който се утвърждава от кмета на общината.
<i>Мярка 4.1.2.</i> Провеждане на обучения за усвояване на средства от Европейските фондове	Брой курсове		0	8	14	1 год	14	Текущо, през пл. период	Ежегодно служители от общинска администрация Две могили вземат участие в обучения, относно усвояването на средства от Европейските фондове.
<i>Мярка 4.1.4.</i> Провеждане на обучения за превенция и борба с противообществените прояви	Брой курсове		0	4	7	1 год	7	Текущо, през пл. период	МКБППМН - Две могили реализира и участва в редица срещи, беседи, семинари и обучителни мероприятия с акцент: агресията сред подрастващите, здравна култура, опасни игри в свободното време и опасностите по пътищата и др. Комисията работи с ЦОП-Две могили, РУП - Две могили, РУ на Транспортна полиция - Русе, отдел „Закрила на детето” към ДСП - Две могили и др. Комисията участва и в срещи с БМЧК- Русе и БМЧК - Две могили, сред които прожекция на образователен филм за доброволчеството, анти-спин акция и др.
<i>Мярка 4.1.5.</i> Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на Общинския план за развитие	Изграде на с-ма (бр.)		0		1	1 год	1	Текущо, през пл. период	Приета система с Решение № 873, с Протокол № 52/30.04.2015 г. на Общински съвет-Две могили
<i>Мярка 4.1.6.</i> Изграждане на партньорства с организации на гражданите и на бизнеса	Бр. изграден и партньорства		0	4	8	1 год	8	Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 4.1.7.</i> Разработване и въвеждане на ясни критерии за разпределяне на финансовите средства и на система за перманентен контрол по тяхното изразходване	Въведен а с-ма (бр.)		0		1	1 год	1	Текущо, през пл. период	Изготвена Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили за контрола СФУК
<i>Цел 4.2.</i> Повишаване качеството на административното обслужване на									

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

<i>гражданите и бизнеса, в съответствие с добрите управленски практики и стандарти на ЕС</i>										
<p><i>Мярка 4.2.1. Въвеждане на информационни технологии за изграждане на интегрирана система за управление в общината</i></p>	Бр. въведени технологии		0	2	3	1 год	3	Текущо, през пл. период	<p>По време на първия етап от изграждането на системата- 2014 – 2015 г. се постави началото на комплексното административно обслужване, с въвеждането в системата на определен брой административни услуги ГРАО, чийто образци са достъпни за гражданите в Центъра за информационни услуги на гражданите. След заплатена такса на услугата – по банков път или в брой в ЦУИГ, гражданите могат да получат на точно посочен от тях адрес съответната административна услуга(издадено удостоверение), чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др., заявената административна услуга се получава в ЦУИГ.</p> <p>По този начин се дава възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване на част от административните услуги, без да е необходимо присъствието за заявителя на услугата в сградата на общината. Изпълнението дава възможност предоставените комплексни услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време, без да е необходимо физическото им присъствие в ЦУИГ, а резултатът да бъде получен по куриер.</p>	
<p><i>Мярка 4.2.2. Цялостна реализация на проекта за електронно правителство</i></p>	Реализиран проект		0		1	1 год	1	Текущо, през пл. период	<p>Община Две могили предоставя на гражданите и бизнеса 17 броя услуги по електронен път в съответствие със ЗЕУ.</p>	

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

	(бр.)								
<i>Мярка 4.2.3. Въвеждане на ISO – стандартите в работата на общинската администрация</i>	Бр. въведени стандарти		0		1	1 год	1	Текущо, през пл. период	
<i>Цел 4.3. Развитие на публично-частните партньорства</i>									
<i>Мярка 4.3.1. Създаване на нови публично-частни партньорства в областта на публичните услуги и туризма</i>	Бр. нови ПЧП		0	1	1	1 год	1	Текущо, през пл. период	
<i>Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития</i>									
<i>Мярка 4.4.1. Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с местните обичаи и традиции</i>	Среден бр. ежегодни инициативи	3		4	4	1 год	1	Текущо, през пл. период	Народните читалища в общината продължиха и през 2015 г. да възраждат, съхраняват и създават условия за битуването на българските национални традиции в живота на местната общност. В читалищата е съсредоточен цялостният културен живот на селищата: библиотечно дело, любителско художествено творчество и всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство. Читалищата са 11 на брой със субсидирани 16 бройки персонал. Богатата на събития Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2015 г. даде широко поле за изява на самодейните състави и читалищни групи. Във фолклорния цикъл на общината присъстват традиционни празници, като Богоявление, Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница, Великден, Еньовден, Коледа. Явен е стремежът на участници и ръководители към художествени прояви. Доказателство са завоюваните отличия от



**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

									<p>регионални и национални фестивали и събори. Едно от най ярките събития в културния календар на община Две могили е фолклорният фестивал „Жива вода”. През м. юни 2015 г. в два поредни дни се проведеха шестият фолклорен фестивал „Жива вода” и четвъртият младежки фолклорен фестивал. За шеста поредна година с. Кацелово събра уникалната етническа група –хърцои в „Събора на хърцоите” под мотото „Песен от сърце извира, стъпка от душа се ражда”. В с. Широково, чиито постоянни жители са едва 32 човека, си дадоха среща всички родолюбци, чиито корени са свързани със селото, в „Деня на заврения зет”. С концерт отбеляза 85-годишния си юбилей читалището в с. Помен. Наред със стремежа за опознаване и предаване на традиционните местни обичаи, свързани с националния празничен календар, читалищата са и център на театралното, художествено, музикално и литературно изкуство. Читалището в с. Баниска възстанови дългогодишна традиция в самодейното театрално изкуство и подготви и представи комедия по Ст. Л. Костов „Малаков”. В края на м.август се осъществи седмицата на община Две могили, в рамките на която за 12 пореден път Две могили стана домакин на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето”. Дейности и мероприятия със социален, здравен и културен характер извършват и клубовете на хората от третата възраст, които на</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

									територията на община Две могили са 8. В гр. Две могили са се обособили, според потребностите и интересите си и клуб на хората с увреждания, както и клуб „Наследство”. Те съдействат за поддържане на социалните контакти и имат за цел да съдействат за активното дълголетие на пенсионери и инвалиди. Клубовете са дейни участници в културния календар на общината, а общината подпомага и поощрява техните инициативи.
Мярка 4.4.2. Участие на общината в съвместни културни мероприятия с партньорски организации	Среден бр. ежегодн и участия	3	4	4	1 год	1	Текущо, през пл. период	Децата от Общински детски комплекс Две могили взеха участие в редица мероприятия в страната и чужбина. Групата по турски фолклор „Йълдъз” участва в Празника на детето в гр. Алтънова, Турция, където нашите танцьори бяха посрещнати с много аплодисменти. Също така групата участва в концерта „БАТЕР” в гр. Бяла и получи грамота за отлично представяне. Детски танцов ансамбъл ”Ралички” взе участие в редица фестивали и концерти. Децата посетиха гр. Неготино, Македония, където взеха участие в Международния фестивал „Македонски средби”. Те взеха участие и в Международния детски фолклорен фестивал „Опо весело” в гр. Радовиш, Македония. Възпитаниците на Детски вокален състав „Кейси” взеха участие в Детския фолклорен фестивал „Фолклорна огърлица” в гр. Котел, където Симона Георгиева зае първо място, на този фестивал завоювахме още две втори и две трети места в различните възрастови	

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

									категории. Децата от „Кейси” взеха участие и в концерта „БАТЕР” в гр. Бяла и също така участваха в Международния фестивал в гр. Неготино, Македония. По традиция всяка година на 8 април-Деня на ромите, ромската група „Ланомен” изнася концерт пред двемогилската общественост. Група „Ланомен” взе участие и в концерта „БАТЕР” в гр. Бяла. Общински детски комплекс Две могили е организатор и на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето”, който се провежда за 12 пореден път. Във фестивала взеха участие танцьори от Румъния, Македония, Турция и България.
<i>Цел 4.5. Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез увеличаване на привлечените средства от ЕС</i>									
<i>Мярка 4.5.1. Увеличаване броя на спечелените проекти и дела на привлечените средства от ЕС за развитието на общината, за съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, традициите и занаятите</i>	% увелич. на проектит е	100		110	120	1 год	20	Текущо, през пл. период	Община Две могили изпълнява проекти по различни оперативни програми (ПИП, ПУДООС, ОПАК, ПРСР, ПРЧР), които допринасят за развитието на общината.
<i>Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други общини в страната и в чужбина</i>									
<i>Мярка 4.6.1. Сключване на договори за партньорство с други общини в страната</i>	Бр. нови договори		0		2	1 год	2	Текущо, през пл. период	През 2015 г. няма сключвани договори за партньорство с други общини в страната. С Решение № 102 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. Общински съвет – Две могили дава съгласие за споразумение за сътрудничество с община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

---

<i>Мярка 4.6.2.</i> Посещения и проучване на място на опита на други администрации в страната и в чужбина	Бр. посещения	2		3	5	1 год	3	Текущо, през пл. период	
<i>Мярка 4.6.3.</i> Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество, екология и др.	Бр. проекти	2		2	4	1 год	2	Текущо, през пл. период	

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

**Приложение № 2. Приоритетни проекти за реализация в Община Две могили за периода 2015 – 2020 г.**

<b>Код на проекта</b>	<b>Наименование на проекта</b>	<b>Индикативна стойност (лв)</b>	<b>Източник на финансиране</b>	<b>Включен в ИПГВР<sup>1</sup></b>	<b>Бенефициент<sup>2</sup></b>	<b>Партньорски структури</b>	<b>Време за реализация</b>	<b>Статус на проекта<sup>3</sup></b>
<b>П1</b>	Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница”	1 871 116	Програма за развитие на селските райони, мярка 322	не	Община Две могили	не	2017	Приключен
<b>П2</b>	Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I – 5 /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец, с подмяна на второстепенен уличен водопровод в с.Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в с.Чилнов, община Две могили	5 245 208	Програма за развитие на селските райони, мярка 321	не	Община Две могили	не	2017	Приключен
<b>П3</b>	Проект „Подкрепа за достоен живот”	403 906,64 лв	ОПРЧР	не	Община Две могили	не	До 2015	Приключен
<b>П4</b>	Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, като продължание на Проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили”, изпълнен през 2015 г.	497 300,00	ОПРЧР	не	Община Две могили	не	До м. Септември 2017	Подписан договор през м. Декември 2015 г. Изпълнението започна през м. Февруари 2016 г.

<sup>1</sup> ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие

<sup>2</sup> Община; други организации; други организации в партньорство с общината

<sup>3</sup> Финансирани проекти в процес на изпълнение; чакащи одобрение и финансиране; в процес на разработване

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,  
ЗА 2015 г.**

<b>П5</b>	Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в алгомерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”	40 000 000	МОСВ	не	Община Две могили	не	2020	Работен проект
<b>П6</b>	Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Широково, с.Чилнов, с.Острица, с.Каран Върбовка, с.Кацелово”	2 300 000	ПРСР мярка 322	не	Община Две могили	не	2020	Работен проект
<b>П7</b>	Проект”Повишаване на енергийната ефективност на сградите на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили, ОУ „Христо Ботев” с. Баниска. ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили и детска ясла”	1 125 000	МРРБ	не	Община Две могили	не	2020	Работен проект
<b>П8</b>	Проект „Вътрешен ремонт и подобряване качеството на културните услуги в читалище „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Две могили”	240 000	ПРСР мярка 321	не	Читалищно настоятелство	не	2014	Приключен в началото на 2015 г.
<b>П9</b>	Проект „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка”	2 000 000	ПРСР мярка 322	не	Църковно настоятелство	не	2020	Първи етап приключен Втори етап - работен проект
<b>П10</b>	Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе)	20 774 452	МОСВ	не	Общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака	Общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака	2020	В процес на изпълнение