

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

МЕЖДИННА ОЦЕНКА

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

**НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ
МОГИЛИ**

2014-2020 г.



МАЙ 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
I. Необходимост от междинна оценка на изпълнението и актуализация на Общинския план за развитие.....	3
II. Оценка на съответствието на Общинския план за развитие с нормативните изисквания и с документите за стратегическо планиране на регионално и национално ниво.....	6
III. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие.....	11
IV. Оценка на степента на постижение на целите на Общинския план за развитие.....	15
V. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.....	25
VI. Изводи и препоръки за изпълнението Общинския план за развитие.....	32
VII. Заключение.....	38
Приложение № 1.....	40

I. НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Плановете за развитие на общините са най-важният стратегически документ за устойчиво интегрирано местно развитие, служещ като инструмент за решаване на приоритетни за общините проблеми, и същевременно осигуряващ «вход» към националните и европейски финансови ресурси. С тези планове се определят средносрочните цели и приоритети за развитие на общините, в съответствие с целите и стратегиите на плановите документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и потенциала на съответните общини.

Съгласно Закона за регионалното развитие¹, стратегическите планове за развитие на общините подлежат на наблюдение и *оценка* с оглед постигане на ефективност и ефикасност на планирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното развитие. В чл. 33, ал. 1 на Закона за регионалното развитие се уточнява, че междинната оценка се осъществява към средата на периода на действие на Общинския план за развитие, т.е. за настоящия План - не по - късно от средата на 2017 година. Целта е да се установи напредъкът по реализацията на целите и приоритетите на ОПР.

Съгласно чл. 33, ал. 2 на Закона за регионалното развитие, междинната оценка включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен преглед и преценка на дизайна на Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014- 2020 г., както и на резултатите от изпълнението му към средата на периода на неговото действие. По-конкретно, този тип оценка се стреми към установяване на степента на съответствие на стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие на Общината, реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и ефикасността на

¹ Закон за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., последни изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г.

използваните ресурси, реализацията и въздействието на Плана върху процеса на развитие на общината за оценявания период.

Важно условие е междинната оценка да осигури надеждна и полезна за управляващите информация, която да интегрира опита и поуците от първоначалния етап от реализацията на Плана в цялостния процес на стратегическо планиране в общината и вземане на адекватни решения.

Необходимостта от междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014- 2020 г. се налага още и от обстоятелството, че след 2013 г., когато е бил разработен този План, както и след започване на неговото изпълнение през 2014 година, са налице редица важни промени в общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в частност - промените в социално-икономическите условия в общината.

При осъществяване на междинната оценка са взети под внимание:

- Промените в националната законодателна рамка;
- Необходимостта от постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите от кохезионната политика на ЕС и по-специално – с възможностите за привличане на повече средства от Оперативните програми за решаване на местните публични проблеми;
- Споразумението за партньорство 2014-2020 г., което е наследникът на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.;
- Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие в община Две могили;
- Предприетите действия за гарантиране изпълнението на Плана, а именно:
 - мерките за наблюдение на досегашното изпълнение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данните;
 - преглед на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на Общинския план за развитие, както и мерките за преодоляването им;
 - мерките за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на Общинския план за развитие;
 - мерките за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на Общината;
 - мерките за прилагане на принципа на партньорство;

- резултатите от извършените годишни оценки на изпълнението на Общинския план за развитие.

Предназначението на междинната оценка се изразява в:

- Отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
- Да се установи има ли забавяне в изпълнението на Плана и кои са причините за това;
- Анализ на проблемите в досегашното изпълнение на Плана и вземане на своевременни решения за тяхното разрешаване;
- Подобряване качеството и ефективността на изпълнение на Плана;
- Подпомагане ефикасното разпределение и използване на средствата за развитие;
- Осигуряване на отчетност, информация и публичност за постигнатите резултати;
- Оценка на възможностите на общината да кандидатства за финансиране с нови проекти за предоставяне на допълнителна финансова помощ за реализация на мерките в ОПР;
- Да се прецени реалистичността на оставащите за изпълнение мерки по основните приоритети на Плана;
- Научно-обоснована аргументация за евентуална актуализация на Общинския план за развитие за оставащия период на неговото действие.

Докладът от междинната оценка е публичен и подлежи на разглеждане и приемане от Общинския съвет.

II. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО И НАЦИОНАЛНО НИВО

Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. е разработен през 2013 година, в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за устройство на територията и стратегическите документи от по-висок ранг, съществуващи към онзи момент, с концепциите за пространствено развитие, както и с Методическите указания за разработване на общински планове за развитие (2014-2020 г.). Той е естествено продължение на Плана за стратегическо развитие на Община Две могили, за периода 2007-2013 г, актуализиран през 2010 г.

Планът за развитие на община Две могили за периода 2014 – 2020 г. е съобразен с предвижданията на Областната стратегия за развитие, с целите и приоритетите на Националната програма за развитие на Република България 2020, с целите и приоритетите на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, със Стратегия „Европа 2020”, с Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г, и с Плана за развитие на Северен централен район за планиране (2014– 2020 г).

Общинският план за развитие на Община Две могили за периода 2014- 2020 г. е приет от Общински съвет – Две могили с Решение № 464 по Протокол № 30/27.09.2013 г., на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4, ал. 1 от Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за регионално развитие, чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие.

Той е допълван с Решение № 76 – 81 по Протокол № 6/29.01.2016 г., доп. с Решение № 119 по Протокол № 7/19.02.2016 г., изм. и доп. с Решение № 133, 135 и 136 по Протокол № 8/09.03.2016 г., доп. с Решение № 139, 170 и 171 по Протокол № 9/25.03.2016 г., доп. с Решение № 185, 205 и 208 по Протокол № 10/22.04.2016 г., доп. с Решение № 224, 240 и 242 по Протокол № 11/27.05.2016 г., изм. и доп. с Решение № 252 и 255 по Протокол № 12/24.06.2016 г., изм. и доп. с Решение № 278, 294 и 297 по Протокол № 13/15.07.2016 г., доп. с Решение № 300 по Протокол № 14/29.07.2016 г., изм. с Решение № 309 и 312 по Протокол № 15/17.08.2016 г., отм. Решение № 312 с Решение № 342 по Протокол № 17/21.09.2016 година на Общински съвет – Две могили.

Структурата и съдържанието на Плана са в съответствие с документа: „Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020) и на общинските планове за развитие (2014-2020)“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2011 година.

Планът за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г., и направените в него изменения и допълнения отговаря на нормативните изисквания на действащата законова база, а именно:

- Закона за регионалното развитие;

- Закона за устройството на територията;
- Закона за местното самоуправление и местната администрация;
- Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
- Изборния кодекс;
- Закона за общинската собственост;
- Закона за публичните финанси;
- Закона за местните данъци и такси.

Използваният подход, методите, принципите на прозрачност, публичност, гражданско участие и партньорство със заинтересованите страни и формите на работа при разработването и приемането на Общинския план през 2013 г., както и при неговите изменения и допълнения, гарантират в значителна степен, че документът е съобразен както с действащите нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, така и със специфичните условия, ред и изисквания за прилагането им в местното самоуправление.

По-конкретно, оценката на съответствието на Общинския план за развитие с нормативните изисквания и документите за стратегическо планиране на регионално и национално ниво показва следното:

1. Планът за развитие на община Две могили 2014 – 2020 г. е в съответствие с:

1.1. Националното законодателство и подзаконовата нормативна уредба в областта на регионалното развитие. В структурно и съдържателно отношение той напълно отговаря на изискванията, определени със Закона за регионалното развитие. Направен е анализ на икономическото и социалното развитие на общината, формулирани са цели и приоритети за развитие за периода 2014 - 2020 г, разработена е индикативна финансова таблица, определени са индикатори за наблюдение и оценка на Плана, регламентирани са необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Плана, необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност, разработена е Програма за реализация на Общинския план за развитие.

1.2. Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020), общински планове за развитие (2014-2020), на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 2011 година.

1.3. Изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната политика. Той съответства на Европейската харта за местно самоуправление и отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС, чрез намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт. Освен хармонизиране на целеполагането и приоритизирането в контекста на регионалната политика на ЕС, съответствието е и по отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на планиране на развитието и изпълнението на Общинския план за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. като стратегически документ. В Плана са използвани утвърдени в европейската практика инструменти за определяне на физически и финансови индикатори за отчитане на постигнатите резултати, утвърдени форми за предоставяне на информация и публичност за приемането и изпълнението на Плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно развитие.

2. Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. адекватно отразява целите и приоритетите за развитие, определени в документите за стратегическо планиране на регионално и национално ниво.

Общинският план за развитие е разработен и се прилага като част от общата система за стратегическо планиране на регионалното развитие, и в рамките на националната политика за регионално развитие, която от своя страна е хармонизирана с регионалната и кохезионната политика в ЕС. Чрез прилагането на единен подход и стандарти на планиране, взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива и използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим ефект и ефикасност при реализация на целите на местното развитие. От тази гледна точка, Общинският план за развитие на Община Две могили може да се разглежда като интегрален елемент от националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в България, като адекватността му по отношение на цялата система се оценява в следните направления:

2.1. Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.:

Съответствието на Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие се състои в следното:

НСРР, Приоритет 1.1.: „Активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните икономики чрез подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес“. Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява този приоритет, чрез целите и мерките, включени в Приоритет 1: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората”

НСРР, Приоритет 1.2.: „Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творчески индустрии в регионите“. Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява този приоритет, чрез целите и мерките, включени в Приоритет 1 и в Приоритет 4.

НСРР, Приоритет 2.1.: „Подобряване достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и развитие на спортната инфраструктура на регионите“ Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява този приоритет, чрез целите и мерките, включени в Приоритет 3: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда.

НСРР, Приоритет 3.1.: „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии“. Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява този приоритет, чрез целите и мерките, включени в Приоритет 4.

НСРР, Приоритет 4.1.: „Интегрирано устойчиво градско развитие“ и **НСРР, Приоритет 4.3.:** „Подобряване качеството на живот в селските райони“. Общинският план за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. отразява тези приоритети, чрез целите и мерките, включени в Приоритет 2 и в Приоритет 3.

2.2. Съответствие с Регионалния план за развитие:

Общинският план за развитие на Община Две могили (2014 – 2020 г.) е в съответствие с визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките за развитие на Северен централен район, отразени в Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014 – 2020г.).

2.3. Съответствие с Областната стратегия за развитие на Русенска област за периода 2014-2020 г.:

Планът за развитие на Община Две могили (2014 – 2020 г.) е в съответствие с визията на Областната стратегия за развитие на Русенска област за периода 2014-2020 г., с главната стратегическа цел на периода до 2020 г. и с приоритетите на Стратегията.

3. Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. е съобразен и с редица други национални и регионални стратегически документи:

3.1. Споразумението за партньорство 2014-2020 г., което е наследникът на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г.;

3.2. Национална програма за развитие България 2020, и др.

4. Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. е в съответствие с правната рамка на териториалното и местно самоуправление:

5. Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. е в съответствие и с Проекта за Общ устройствен план на общината.

III. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Акцентът в настоящата оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г., в този раздел се поставя преди всичко върху открояване на по-значимите постигнати резултати и на неизпълнените дейности. По-детайлна представа за пропуските в изпълнението на заложените в Плана цели, изоставането в сроковете и причините, поради което не са преодолени срещаните трудности, може да се получи от следващия раздел на Междинната оценка - Оценка на степента на постижение на целите на Общинския план за развитие.

В табличен вид в Приложение № 1 е представена пълна информация относно първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие, от началото на плановия период - 2014 г., до м. април 2017 г, за който са налични отчетни данни. За изпълнението на заложените в Общинския план за развитие цели и мерки за изследвания период (2014-2017 г.), се дава количествена характеристика (а там, където това е невъзможно – качествена характеристика) по комплекса от индикатори, формулирани в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г. (Вж. Приложение № 1):

В обобщен вид първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на Община Две могили са представени в Таблица № 1. (Вж. Табл. № 1):

За по-голяма яснота при представянето на първоначалните резултати, както и за нуждите на анализа в следващия раздел IV - Оценка на степента на постигане на целите на Общинския план за развитие, мерките по отделните приоритети са обособени в 10 групи:

1. Мярката е изпълнена в рамките на предвидения срок;
2. Мярката е частично изпълнена в рамките на предвидения срок;
3. Мярката не е изпълнена;
4. Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.;
5. Мярката се изпълнява текущо, съобразно предвидените индикатори;
6. Мярката се изпълнява текущо, но резултатите са частични, под предвидените годишни индикатори;
7. Мярката е изпълнена предсрочно;
8. Липсва информация за стартирало изпълнение;
9. Отчита се частично изпълнение по мярката, още преди началото на запланирания срок;
10. Мярка с краен срок 2017 г., чиято реализация се забавя.


Таблица 1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие

Степен на постижение на целите	Първи приоритет (брой мерки)	Втори приоритет (брой мерки)	Трети приоритет (брой мерки)	Четвърти приоритет (брой мерки)	Общо (брой мерки)
1. Мярката е изпълнена в рамките на предвидения срок	4		1	2	7
2. Мярката е изпълнена предсрочно		22	9		31
3. Мярката е частично изпълнена в рамките на предвидения срок	1				1
4. Мярката не е изпълнена	4				4
5. Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.	3	34	40		77
6. Мярката се изпълнява текущо, съобразно предвидените индикатори	14	1	6	9	30
7. Мярката се изпълнява текущо, но резултатите са частични, под предвидените годишни индикатори	6				6
8. Липсва информация за стартирало изпълнение	2		2	4	8
9. Отчита се частично изпълнение по мярката, още преди началото на запланирания срок	2				2
10. Мярка с краен срок 2017 г., чиято реализация се забавя		2	1		3

11. Общ брой мерки по приоритети	36	59	59	15	169
----------------------------------	----	----	----	----	-----

Резултатите от горната таблица са по-ясно илюстрирани във фиг. 1. (Вж. Фигура № 1):

Фиг. 1. Първоначални резултати от изпълнението на Общинския план за развитие



От фиг. 1 е видно, че най-голям е дялът на мерките, които предстои да се изпълняват след 2017 г. Те представляват 46% от общия брой мерки в Плана, т.е. в количествено отношение е налице много голямо струпване на мерки за изпълнение в Общинския план за развитие през оставащия период до 2020 г.

Следват предсрочно изпълнените мерки - 18% и мерките, които се изпълняват текущо, съобразно предвидените индикатори – също 18%.

За 5 % от мерките липсва информация за стартирало изпълнение, а 4 % от мерките са вече изпълнени в рамките на предвидените срокове.

Липсата на информация за започнало изпълнение касае преди всичко мерки, чийто краен срок за реализация е след 2017 г. и до края на плановия период – 2020 г.

За 3 % от мерките се отчита текущо изпълнение, но резултатите са частични, под предвидените годишни индикатори.

Мерките с краен срок 2017 г., чието изпълнение се забавя, са 2 %. Също 2 % е дялът на неизпълнените мерки.

Мерките, които са частично изпълнени в рамките на предвидения срок са 1 %, колкото е дялът и на онези мерки, чието изпълнение е започнало преди началото на запланирания период, и по които вече са постигнати определени резултати.

По приоритети, първоначалните резултати от изпълнението на мерките в Общинския план за развитие показват следното: (Вж. Таблица 2)

Значителна крачка по отношение на реализацията и актуализацията на мерките, залегнали в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г. представлява разработената и приета от Общинския съвет Програма за управление на Община Две могили за мандат 2015 г. – 2019 г., от сегашното общинско ръководство, както и мандатната програма на предишното ръководство на Общината и отчета за нейното изпълнение. В мандатните програми обаче фигурират и други приоритети, цели и мерки, които не са включени в Общинския план за развитие, поради което в случая те не са обект и на междинната му оценка.

Таблица 2. Първоначални резултати от изпълнението на мерките по основни приоритети (в%)

	1. Мярката е изпълнена в рамките на предвидения срок	2. Мярката е изпълнена предсрочно	3. Мярката е частично изпълнена в рамките на предвидения срок	4. Мярката не е изпълнена	5. Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г	6. Мярката се изпълнява текущо, съобразно предвидените индикатори	7. Мярката се изпълнява текущо, но резултатите са частични, под предвидените годишни индикатори	8. Липсва информация за стартирало изпълнение	9. Отчита се частично изпълнение по мярката, още преди началото на запланирания срок	10. Мярка с краен срок 2017 г., чиято реализация се забавя	11. Общ брой мерки по приоритети
Първи приоритет	11,1%	0,0%	2,8%	11,1%	8,3%	38,9%	16,7%	5,6%	5,6%	0,0%	100,0%
Втори приоритет	0,0%	37,3%	0,0%	0,0%	57,6%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	100,0%
Трети приоритет	1,7%	15,3%	0,0%	0,0%	67,8%	10,2%	0,0%	3,4%	0,0%	1,7%	100,0%
Четвърти приоритет	13,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	26,7%	0,0%	0,0%	100,0%

IV. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Визията на Община Две могили, формулирана в Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. е: *„Да превърнем Община Две могили от изостанал селски район в развиващ се район с добри икономически, социални и екологични условия в населените места, с оптимална среда за развитие на бизнеса и за пълноценна реализация на човешкия фактор*, чрез: развитие на местната икономика, подобряване на техническата и социалната инфраструктура; опазване на околната среда; създаване на условия за осмисляне живота на всички жители и особено на младите хора и маргиналните групи; ефективна местна администрация.”

Така формулираната визия е намерила правилна интерпретация в приоритетите на Общинския план за развитие, а именно:

Приоритет 1: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората;

Приоритет 2: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината;

Приоритет 3: Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда;

Приоритет 4: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили.

Реализацията на тези приоритети, в тяхното комплексно единство е в състояние да превърне Община Две могили в устойчиво развиващ се район с подобрени социални и екологични условия в населените места, с постигнат икономически растеж, което ще затвърди имиджа на Общината като предпочитано място за живот, труд и отдых за нейните жители и ще гарантира техния просперитет и развитие.

На базата на досегашните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие, представени по-подробно в Приложение № 1 и в Таблица № 1 в раздел III на настоящата Междинна оценка, може да се отчете, че степента на постижение на целите по отделните приоритети на Общинския план за развитие на Община Две могили до момента е следната:

1. Не са изпълнени в предвидения срок само 4 мерки, всички от Първи приоритет. Те представляват 2% от всички мерки в Плана, но 11,1% от мерките по Първи приоритет. Двете от тях са по Цел 1.1.: Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината и са от съществено значение за нейното постигане. Това са: *Мярка 1.1.2.* Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към европейските стандарти и изисквания, със срок за изпълнение 2015 г., и *Мярка 1.1.4.* Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината, със срок за изпълнение 2014 г. Трябва да се посочи, че двете мерки и досега не са изпълнени. Предвид важността на малкия и среден бизнес за икономическото и социално развитие на общината, предлагаме срокът за реализация на неизпълнената досега *Мярка 1.1.4.* Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината, да бъде удължен до края на 2017 година. Това се отнася и за *Мярка 1.1.2* - Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания, със срок на изпълнение 2015 г. Необходимо е срокът за реализация на тази мярка да бъде перманентен за целия период на Общинския план за развитие до 2020 г.

Третата неизпълнена в предвидения срок мярка от първи приоритет е по Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства. Това е *Мярка 1.2.2.* Производство на биогаз на територията на общината, с краен срок на изпълнение 2016 г.

Водени са преговори с потенциални производители на биогаз, но до момента на територията на общината не са разкрити такива производства. Препоръчително е да се преразгледа крайният срок за реализация на тази мярка и той да стане перманентен за целия период на Общинския план за развитие до 2020 г. Ако се установи, че реално не съществуват необходимите условия за такова производство, мярката да отпадне или да бъде прехвърлена за следващия планов период.

Четвъртата неизпълнена в предвидения срок мярка от първи приоритет е по Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, подцел 1.3.1. Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство. Това е *Мярка 1.3.1.2.* Разширяване на площите за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство, чийто срок е перманентен. За тази мярка липсва информация за стартирало изпълнение през целия анализиран период. Необходимо е отново внимателно да се преценят възможностите на общината за разширяване на площите за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство и да се определят реалистични стойности по планирания индикатор за отделните години до края на плановия период – 2020 г.

2. Предсрочно са изпълнени 31 мерки от Общинския план за развитие, крайният срок на които е бил до 2017 г. и до края на 2020 г. Те представляват 18% от всички мерки в Общинския план за развитие. Изпълнението на голяма част от предсрочно изпълнените мерки е започнало още в началото на плановия период и е довършвано през 2014 г., 2015 г. и 2016 г., основно със средства по проекти към Оперативните програми. Най-значимо е предсрочното изпълнение през 2014 г., когато по двата приоритета предсрочно са изпълнени 27 мерки. Най-много от предсрочно изпълнените мерки - 22, са от Втори основен приоритет на Плана. Те представляват 37,3% от всички мерки по този приоритет. По Трети основен приоритет предсрочно изпълнените мерки са 9 и те представляват 15,3% от всички мерки по този приоритет. Може да се отчете, че именно по тези два приоритета досега е налице и най-големият напредък в изпълнението на Общинския план за развитие на община Две могили.

3. В рамките на предвидения срок – 2014, 2015 или 2016 г. са изпълнени 7 мерки, от които 4 по първи приоритет, 1 от трети и 2 от четвърти приоритет. Изпълнените в предвидените срокове мерки представляват 4% от всички мерки в Общинския план за развитие. Изпълнените по първи приоритет мерки в предвидения срок представляват 11,1% от всички мерки по приоритета, изпълнените по трети приоритет - 1,7% от всички мерки по

приоритета, а изпълнените мерки в предвидения срок по четвърти приоритет са 13,3% от всички мерки по този приоритет.

4. От Приложение 1 и от Таблица 1 е видно, че една мярка е изпълнена частично в рамките на предвидения срок. Това е *Мярка 1.2.3*. Изграждане на възобновяеми източници на електрическа енергия в района на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и с. Моголино, със срок на изпълнение 2016 г. Мярката е по Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства, на Първи основен приоритет. По тази мярка, в съответствие с индикаторите за резултат се отчита, че е изградена фотоволтаична инсталация само в с. Моголино през 2013 г. През следващите години до момента по тази мярка липсва изпълнение. Целесъобразно е срокът за реализация на мярката да бъде удължен до 2020 г. и да се преценят възможностите за изграждане на такива мощности и в района на гр. Две могили, с. Острица и с. Кацелово, с оглед увеличаване дела на електрическата енергия, добивана от възобновяеми източници в общината и в областта.

5. Данните от първоначалните резултати показват, че 30 от мерките в Общинския план, които представляват 18% от общия им брой, се изпълняват текущо, съобразно предвидените индикатори. Най-голямата част от мерките, които се изпълняват текущо, съобразно предвидените индикатори, са от Първи приоритет. Те са 14 на брой и представляват 38,9% от всички мерки от този приоритет. Останалите мерки, които се изпълняват текущо, в рамките на предвидените индикатори, са съответно: 1 мярка от Втори приоритет (или 1,7% от всички мерки в приоритета); 6 мерки от Трети приоритет (или 10,2% от всички мерки в приоритета); и 9 мерки от Четвърти приоритет, които обаче представляват 60% от всички мерки в приоритета. Това дава основание да се приеме, че по отношение на мерките, които се изпълняват текущо, в рамките на предвидените индикатори, най-добри постижения са постигнати по Четвърти основен приоритет на Общинския план за развитие;

6. Анализът на резултатите от досегашното изпълнение на Общинския план показва, че има мерки, които се изпълняват текущо, но резултатите от тях са частични, под предвидените годишни индикатори. Това са 6 мерки от Първи приоритет, които представляват 16,7% от мерките в приоритета и съответно - 3% от всички мерки в Плана. Тези мерки са: *Мярка 1.6.2*. Организиране на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация; *Мярка 1.6.4*. Провеждане на обучения и оказване на техническа помощ на трайно безработни лица за намиране на работа; *Мярка 1.6.5*. Увеличаване броя на заетите в икономиката на общината; *Мярка 1.3.5.2*. Привеждане на условията за отглеждане на

животни в кравефермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика; *Мярка 1.3.4.1.* Осигуряване на перманентна информация на пчеларите за развитие на пчеларството и за реализация на продукцията и *Мярка 1.4.6.* Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в България. Неудовлетворителните резултати от тези мерки налагат през оставащия планов период до 2020 г. да се обърне по-голямо внимание на посочените мерки и да се осигури перманентен мониторинг на тяхното изпълнение, за да се преодолее изоставането към този момент.

7. За 8 мерки от Общинския план липсва информация за стартирало изпълнение. Те представляват 5% от всички мерки от Плана и са съответно 4 мерки от Четвърти приоритет, 2 – от Трети приоритет и 2 – от Първи приоритет. Прави впечатление, че половината мерки, за които липсва информация за започнало изпълнение, са от Четвърти приоритет и че те са значителен дял от мерките по приоритета – 26,7%. Това са: *Мярка 4.2.3.* Въвеждане на ISO – стандартите в работата на общинската администрация; *Мярка 4.3.1.* Създаване на нови публично-частни партньорства в областта на публичните услуги и туризма; *Мярка 4.6.3.* Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество, екология и др.; и *Мярка 4.1.6.* Изграждане на партньорства с организации на гражданите и на бизнеса. Срокът за изпълнение на тези мерки е текущ, но не би следвало тяхното изпълнение да се отлага до края на 2020 г. Всички тези мерки от Четвърти приоритет са свързани с необходимостта от по-широкото привличане и включване в процеса на изпълнение на Общинския план за развитие на НПО, гражданското общество и бизнеса, както и на партньори от други общини, за по-успешното изпълнение на целите и приоритетите на Плана и за създаване на по-голяма мотивираност и ангажираност на местните общности към решаване на проблемите на местното самоуправление и регионалното развитие.

Мерките, за които липсва информация за стартирало изпълнение от Първи приоритет са *Мярка 1.3.5.1.* Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили на фермерите, относно европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция на пазарите на Общността и *Мярка 1.6.3.* Организиране на курсове за повишаване на грамотността. Тези мерки представляват 5,6% от всички мерки по Първи приоритет. Провеждането на обучения на фермерите относно европейските изисквания и стандарти безспорно е необходимо, като се има предвид необходимостта от разширяване на производството на животновъдна продукция

в общината и по-широкото отваряне както към местните, така и към международните пазари. Такива обучения в крайна сметка водят до успешната реализация на цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на работната сила в общината и кореспондират с цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика, Подцел 1.3.5. Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС и условията за реализация на пазарите на Общността, по които постигнатите резултати засега са под очакваните.

По отношение на *Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността* е добре да се прецени необходимостта от тази мярка към този момент за общината и ако мярката е актуална, да остане в Общинския план за развитие, като би могло тя да се модифицира или да се обедини с друга мярка, която да се изпълнява съвместно с образователните институции от общината.

8. От Приложение 1 и от Таблица 1 е видно, че в Плана има 3 мерки с краен срок 2017 г., чието изпълнение се забавя и съществува опасност те да не могат да бъдат реализирани в посочения срок. Това са 2 мерки от Втори приоритет и 1 мярка от Трети приоритет, които представляват съответно 3,4% и 1,7% от всички мерки в тези приоритети. Мерките, за които трябва да се ускори изпълнението, с оглед те да бъдат реализирани в рамките на запланирания срок – 2017 г., от Втори приоритет са: *Мярка 2.1.27. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица* и *Мярка 2.1.25. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран Върбовка*. Успешното реализиране на тези мерки в запланирания срок обаче ще зависи доколко ще бъдат осигурени необходимите средства за предвидения ремонт. За двете мерки през 2016 г. е изготвен технически проект и те са включени в проект, с който е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.

Мярката по Трети приоритет, за която има вероятност да не бъде изпълнена в срок е *Мярка 3.1.11. (Доп. – Решение № 79 по Протокол № 6/29.01.2016 г. изм. с Решение № 297 по Протокол № 13/15.07.2016 г.) Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две могили*. За осигуряване на необходимите средства за нейното изпълнение през 2016 г. е кандидатствано с едноименен проект, целящ внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на образователната структура на общината, за финансиране от НДЕФ и СФ.

За трите посочени мерки е нужно да се направи анализ на възможностите за осигуряване на необходимите финансови средства през настоящата година и ако съществуват проблеми в това отношение, срокът за изпълнение на мерките да бъде удължен при евентуална актуализация на Общинския план за развитие.

9. От оценката на първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие е видно, че почти половината от мерките (77 на брой, представляващи 46% от всички мерки в Плана) са за планирани за изпълнение след 2017 г. Най-много са тези мерки в Трети приоритет – 40 на брой или 67,8% от всички мерки в приоритета, 34 са за планираните мерки за изпълнение след 2017 г. по Втори приоритет, или 57,6% от всички мерки в приоритета и 3 мерки по Първи приоритет, или 8,3% от всички мерки в този приоритет. Това придава изключителна напрегнатост на оставащия планов период по отношение на сроковете и на ресурсите (финансови, човешки, материални и информационни) за изпълнение на за планираните мерки. При това следва да се има предвид, че към тези за планирани за изпълнение след 2017 г. мерки трябва да се добавят и всички онези мерки, чийто срок е текущ, които подлежат на перманентен мониторинг и по които е предвиден ежегоден напредък. Това означава, че е необходима максимална концентрация на усилията и оптимален разчет на ограничените по принцип ресурси за постигане на амбиционните цели, залегнали в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г.

10. В Общинския план за развитие, по Първи приоритет, се отчита частично изпълнение по 2 мерки, още преди да е настъпило началото на за планирания срок. Тези мерки представляват 5,6% от мерките по Първи приоритет и 1% от всички мерки в Плана. Първата от тях е *Мярка 1.4.3. Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова чука”*, със срок на изпълнение 2017-2020 г. По тази мярка досега са извършени ремонтни дейности и преоборудване на хижата и на търговския обект. Втората мярка е *Мярка 1.4.4. Изграждане на туристическа еко-пътека*, със срок на изпълнение 2018 – 2020 г. При нея още през 2015 г. е започната дискусията относно евентуални маршрути на бъдеща екопътека, а през 2016 г. екопътеката е в процес на разработка и довършване. Фактът, че е налице изпълнение по тези мерки още преди началото на за планирания срок, е показателен за значимостта, която общинското ръководство придава на развитието на туризма като водещ отрасъл в местната икономика за правилното разпределяне и използване на ресурсите за постигане на тази цел.

Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран въз основа на извършената оценка на степента на постижение на целите на Общинския план за развитие за периода 2014-2017 г., е следният:

По-голямата част от заложените в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014-2020 г. цели се изпълняват ритмично, в съответствие с планираните мерки, което е показателно за стабилността на направените прогнози за развитието на Община Две могили през плановия период и за доброто качество на плановата дейност в общината.

От направения анализ е видно, че са положени немалко усилия през отчетния период за реализиране на мерките в Общинския план за развитие. Направени са значителни инвестиции в базова пътна инфраструктура, както и в образователната и социалната инфраструктура, вложени са значителни средства във ВиК.

Може да се каже, че голям брой мерки – около 43% са или окончателно изпълнени, или по тях продължава да се работи. Като се има предвид оставащия период до 2020 г., може с висока степен на сигурност да се предположи, че изпълнението на преобладаващия брой мерки в Плана, които са със срок 2020 г. ще бъде доведено до успешен край. През оставащия период трябва да продължат усилията за подобряване на водопреносната мрежа, за разширяване на канализационната мрежа, за модернизация на пътната инфраструктура, в това число - уличната мрежа в населените места, като важен елемент в политиката на Общината за подобряване на качеството на живот и привлекателността на населените места.

Причините за непредприетите действия за изпълнението на някои мерки имат различен характер, но в повечето случаи те се дължат на влиянието на външни, независещи от общинското ръководство фактори. Трябва да се отчете, че изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили се осъществява в сложна икономическа среда, поради последиците от икономическата криза, които силно засегнаха всички общини в България и особено – малките общини. Значителна част от причините за неизпълнение на мерките или за тяхното забавяне се дължи именно на тази обективна причина. Други причини следва да се търсят в забавени преводи на авансови плащания по договори, в продължителни административни процедури от страна на централната администрация и др., за което общината не може да носи вина.

От Годишните доклади за изпълнение на Плана и от годишните доклади за изпълнение на програмата за управление на Община Две могили е видно, че общинската администрация е разработвала и подавала проектни предложения по ПРСР, „Красива България”, Публична

инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите", ОПРЧР, ПУДООС, и т.н., към МРРБ, МТСП, МОН, МОСВ и др. По-подробна информация за реализираните проекти от общината може да се добие от раздел V. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси на настоящата Междинна оценка. Може да бъде отчетена висока успеваемост в печеленето на проекти, което идва да покаже съответствието на качеството на проектите с правилата и изискванията на съответните програми и управляващи органи. Оказва се, че причините за нефинансираните проекти най-често са свързани с изчерпване на ресурса по съответната отворена схема.

В същото време не може да се подмине фактът, че голяма част от мерките в Плана по всички приоритети се предвижда да бъдат реализирани изключително със средства по европейските програми. Това придава изключително значение на проектната дейност в Общината, както досега, така и през оставащите години до края на плановия период. Тези средства могат да бъдат получени въз основа на прецизно разработени и отлично обосновани проекти, което налага да се обърне специално внимание на формирането на добри проектни екипи с необходимата подготовка, както и на помощта от страна на външни експерт-консултанти, за да не се пропускат възможностите, които предоставят европейските фондове за развитието на българските общини.

Междувременно трябва да се отчете, че през анализирания период са осъществени извънпланово редица важни мерки, съответстващи на основните приоритети в Плана за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. Изпълнението на такива мерки може да се види ясно от годишните доклади за изпълнението на Плана и от годишните отчети за изпълнение на Програмата за управление на Общината през анализирания период.

По-същественото изпълнение извън планираните мерки в Плана, през 2014 г. е следното:

1. Извършен е основен ремонт на общинска пътна мрежа по ЗДБ за 2014 г. на стойност 184 000 лв;
2. Изпълнен е проект по ПУДООС - „Спортна площадка на открито” за 5 000 лв., в Професионална гимназия по селско стопанство (ПГСС) – Две могили;
3. Изготвен спортен календар на общината.

Изпълнението извън планираните мерки в Плана през 2015 г. е следното:

1. Направен е основен ремонт на път RSE 2080 от общинската пътна мрежа (с. Каран Върбовка), на стойност 194 000 лв. от общинския бюджет;

2. Рехабилитация на ул. „Дружба“ в гр. Две могили от ОК 276 до ОК 361, на стойност 81 500 лв от общинския бюджет.

Извънпланово, но в съответствие с целите на Четвърти основен приоритет, през 2016 г. е извършено следното:

1. Преструктуриране на общинската администрация чрез приемане на нова структура и численост от Общински съвет през м. декември;

2. Публикуване в отворен формат в електронна форма и ежемесечно актуализиране на публични регистри.

V. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Изпълнението на вече реализираните до момента и осъществяваните през настоящия етап мерки от Общинския план за развитие е в рамките на запланирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси за изпълнение на целите на Плана през анализирания период 2014 – 2017 г. Налице е висока концентрация на финансовите ресурси върху инфраструктурни и социални цели и мерки, което е предпоставка за развитие на местната икономика, за намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот в Община Две могили.

За постигане на необходимата ефективност и ефикасност на използваните ресурси при изпълнението на Общинския план за развитие, голямо значение имат усилията и инициативността на местната власт, която в кризисни условия през изминалия период търсеше различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на Общинския план за развитие и намираще решение на важни и неотложни проблеми за общината, както и на последователно провежданата целенасочена политика за развитието на община Две могили.

В съответствие с чл. 91, ал. 8, т. 3 на Правилника за приложение на Закона за регионалното развитие, действията на общинската власт през отчетния период бяха насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие, в това число – постигане на ефективност и ефикасност на използваните ресурси, като се осигуряваше непрекъснат мониторинг върху целесъобразното и икономично изразходване на ограничените ресурси. Редовно се събираха и анализираха данните за направените разходи за изпълнение на мерките, анализираха се проблемите, свързани с

ефективността и ефикасността на използваните ресурси, търсеха различни допълнителни източници на финансови средства. Търсеха се възможности за постигане на максимално съответствие на Общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината, редовно се анализираха резултатите от извършените годишни оценки на Плана и се набелязваха и реализираха мерки за своевременното постигане на набелязаните цели при спазване на принципа за ефективност и ефикасност на използваните ресурси.

Такива действия, насочени към осигуряване на ефективност и ефикасност на използваните ресурси при изпълнението на Общинския план за развитие са предприемани от Общинския съвет на Община Две могили, от Кмета на общината, от специализираните дирекции в местната администрация, от конкретните изпълнители на отделните мерки в Плана, от кметовете и кметските наместници в селата и от заинтересованите страни – представители на областната администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни институции в общината.

Общинския съвет, съобразно чл. 81 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, разглеждаше предложения и вземаше решения за повишаване ефективността и ефикасността на целия процес на изпълнение на Общинския план за развитие, осигуряваше необходимата информация за оценка, координация и разпределение на отговорностите между отделните административни структури, поддържаше непрекъсната комуникация с централните и местните институции, гарантираше необходимата прозрачност при изпълнение на целите и мерките, залегнали в Плана, осигуряваше публичност на постигнатите резултати.

Съобразно чл. 91. (1) от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Кметът на общината осигуряваше наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие и начина на изразходване на средствата за реализация на плановите мерки, както и координацията между общината и структурите, ангажирани с изпълнението, мониторинга и контрола по отделните мерки. Под негово ръководство е създадена вътрешна организационна структура, в която са разпределени задълженията на специализираните дирекции в общината, по отношение на цялостната реализация на Плана, в т.ч. и по отношение на ефективното и ефикасно използване на средствата за неговото изпълнение.

Много съществена е заслугата на специализираните дирекции в общинската администрация за осигуряването на финансови средства чрез разработване на проекти по

Оперативните програми на ЕС и към други донорски източници, както и за осигуряване на необходимата ефективност и ефикасност на използваните средства за реализация на Общинския план за развитие. Чрез тези проекти бяха осигурени по-голямата част от средствата за реализация на мерките в Плана за отчетния период, на тях се разчита и за осигуряване на значителни финансови средства през оставащия период до края на 2020 г. Осигурените чрез успешни проекти средства позволиха не само ритмично да се изпълняват голяма част от заплануваните мерки, но и да се постигне предсрочно изпълнение на някои от тях, главно - по втори и трети основен приоритет на Общинския план за развитие.

Проектите, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, които са се изпълнявали през 2014 г., през 2015 г. и през 2016 г., от които общината е получила и очаква най-съществено финансиране и през следващите години, са:

1. Проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница”, на стойност 1 871 116 лв., по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, бенефициент община Две могили, време за реализация – до 2017 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. и 2015 г., приключен е през 2016 г.

2. Проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I – 5 /Обретеник – Бяла/ - граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец, с подмяна на второстепенен уличен водопровод в с. Бъзовец по път Две могили-Острица-Широково-Чилнов-Баниска, с подмяна на водопровод в с. Чилнов, община Две могили, на стойност 5 245 208 лв., по Програма за развитие на селските райони, мярка 321, бенефициент община Две могили, време за реализация – до 2017 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. и 2015 г., приключен е през 2015 г.

3. Проект „Подкрепа за достоен живот” на стойност 403 906,64 лв., по ОПРЧР, бенефициент община Две могили, време за реализация – до 2015 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. и 2015 г., приключен е през 2015 г.

4. Проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили”, на стойност 156 700,06 лв., по ОПРЧР, бенефициент община Две могили, време за реализация – до 2014 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. и е приключен в началото на 2015 г.

5. Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в алгомерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” на стойност 40 000 000 лв., от МОСВ, бенефициент

община Две могили, време за реализация – до 2020 г. През 2014 г. до сега е на фаза работен проект;

6. Проект „Вътрешен ремонт и подобряване качеството на културните услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили”, на стойност 240 000 лв., по ПРСР, мярка 321, бенефициент Читалищно настоятелство, време за реализация – до 2020 г. Проектът е бил в процес на изпълнение през 2014 г. Приключен е в началото на 2015 г.;

7. Проект „Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка”, на стойност 2 000 000 лв, по ПРСР мярка 322, бенефициент Църковно настоятелство, време за реализация – до 2020 г. През 2014 г. проектът е бил на фаза „Работен проект“. През 2015 г. е приключен първият етап на проекта. По втория етап на проекта е изготвен „Работен проект“;

8. Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе), на стойност 20 774 452 лв, от МОСВ, бенефициент Общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака, време за реализация – до 2020 г. През 2014 г. и 2015 г. проектът е бил в процес на изпълнение. През 2016 г., във връзка с изтичане периода за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007– 2013 г.” /31.12.2015 г./ на общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/ е взето решение за кандидатстване пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездна помощ за изпълнение на инвестиционен проект „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, област Русе/“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура” в размер на 12 840 013,73 лв. с ДДС

9. Проект „Подкрепа за достоен живот” на стойност 403 906,64 лв, по ОПРЧР, бенефициент община Две могили, време за реализация - до 2015г. Проектът е приключен в края на 2015 г.;

10. Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, като продължание на Проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили”. Стойност на проекта - 497 300,00 лв, по ОПРЧР, бенефициент община Две могили. Време за реализация - до м. Септември 2017, Подписан договор през м. декември 2015 г. Изпълнението започва през м. февруари 2016 г. Проектът е в процес на изпълнение;

11. Проект „Обществена трапезария“, на стойност 15 660,00 лв, от Фонд „Социална закрила“ към МТСП, бенефициент община Две могили, със срок до м. април 2016 г. Проектът е приключен;

12. Проект „Обществена трапезария“, на стойност 19860 лв., по ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, бенефициент община Две могили, със срок до м. април 2017 г. Проектът е в процес на изпълнение;

13. Проект „Нови възможности за грижа“, на стойност 163 648,64 лв., по ОПРЧР, съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС, бенефициент община Две могили, със срок до м. февруари 2016 г. Проектът е приключен;

14. Проект „Обичам природата – и аз участвам“, на стойност 10 000 лв., по ПУДООС, бенефициент община Две могили, със срок до м. декември 2016 г. Проектът е приключен;

15. Проект „Модернизация на кухненското оборудване на кухненския блок в Общинско предприятие Обществено хранене - гр. Две могили“, на стойност 23 760,00 лв., по Фонд „Социална закрила“ и СФ, бенефициент община Две могили, със срок до м. декември 2016 г. Проектът е приключен;

16. Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004, в Община Две могили“, на стойност 5 378 283,56 лв, по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

17. Проект „Реконструкция на улици в Община Две могили, област Русе“, на стойност 1 954 000,00 лв, по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

18. Проект „Партньорство между училище и семейство – фактор за успешна образователна интеграция на децата от етнически произход“, на стойност 474 813,40 лв., по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

19. Проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни“ с. Баниска, Община Две могили“, на стойност 244 996,90 лв, от Национален доверителен Еко Фонд, бенефициент община Две могили, със срок до 2018 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

20. Проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили“, на стойност 1 299 116,97 лв., по Оперативна програма „Региони в растеж”, бенефициент община Две могили, със срок до 2018 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

21. Проект „Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, Община Две могили, област Русе“, на стойност 982 255,61лв, по ПРСР 2014-2020 г., подмярка 7.2, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

22. Проект „Авариен ремонт на улици в гр. Две могили”, на стойност 703 047,23лв, от Междуправителна комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

23. Проект „Ремонт и реконструкция на покрив на спортен комплекс СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Две могили“ на стойност 70 254,39 лв., от Междуправителна комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, бенефициент община Две могили, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

24. Проект „Increasing the capacity of municipalities to natural and manmade disasters in the border region Ruse - Giurgiu, by improving the system for risk management and predominantly use spontaneous volunteers (VOLUNTEER/DOBROVOLETZ)” („Повишаване на капацитета на общините за природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион Русе-Гюргево, чрез подобряване на системата за управление на риска и предимно да се използват спонтанните доброволци (благотворителност/доброволство)”). Общата стойност на проекта е 1 494 713,77 евро, като за общината е 683 734,05 евро, от Програма INTERREG V-A Румъния– България, бенефициент трансгранични общини, със срок до 2020 г. Проектът е със статус „Чакащ одобрение“;

25. Проект „Обучения и заетост за младите хора” от ОПРЧР чрез ЕСФ и Инициативата за младежка заетост, бенефициент община Две могили, със срок до 2016 г. – Проектът е приключен.

Програми към Агенцията по заетостта, реализирани в община Две могили през 2016:

1. НП „Помощ за пенсиониране“;
2. НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания “;

3. „Регионална програма за заетост”

Проекти в готовност за кандидатстване:

1. Община Две могили има готовност да кандидатства с проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в гр. Две могили при подходяща отворена програма.

2. Проект „Административен общински център за обучение и подготовка”;

3. Започната е преписка за подготовка на проекти „Благоустройство на гробищни паркове в гр. Две могили” и „Обновяване и изграждане на паркови пространства”.

В крайна сметка, ефективността и ефикасността при изпълнението на Общинския план за развитие се проявява косвено в крайните видими и измерими резултати, постигнати през периода на междинната оценка и въздействието на съответните мерки върху територията на общината и нейното население.

VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Изводи:

1. Независимо от неблагоприятната икономическа среда, Планът за развитие на община Две могили 2014-2020 г. досега се изпълнява успешно. Не са изпълнени в предвидения срок само 4 от заплануваните мерки в Плана;

2. По всички приоритети на Плана е налице съществен напредък при изпълнение на мерките, като най-значимо изпълнение е постигнато по Втори основен приоритет - Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината, и Трети основен приоритет - Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда;

3. Налице е предсрочно изпълнение на 31 мерки, завършването на които е било предвидено до края на 2017 г. или до края на плановия период - 2020 г. Изпълнението на значителна част от тях е стартирало още през 2014 г и е продължило през 2015 и 2016 г. Предсрочното изпълнение на тези мерки може да се отчете като голям напредък за община Две могили, тъй като те касаят развитието на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси, развитието на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда. Изпълнението на тези мерки е осъществено главно със средства от Европейските фондове, чрез спечелени и успешно

реализирани проекти по Оперативните програми. Голяма е заслугата в тази връзка на общинските служители, осъществяващи проектната дейност, които демонстрират висока проектна активност и добър административен капацитет. Доказателство за целесъобразното, ефикасно и ефективно изразходване на финансовите средства по реализираните проекти е одобрението на направените разходи от съответния Управляващ орган на отделните Оперативни програми, който следи строго за спазването на именно такъв режим на изразходване на финансовите ресурси;

4. Засега няма забавяне в графика на изпълнението на повечето мерки с по-далечен срок на приключване – след 2017 г. и до 2020 г. Преобладаващата част от тези мерки се изпълняват ритмично, съобразно разписания в Плана годишен график, в рамките на планираните индикатори;

5. Изразходените досега финансови ресурси за изпълнение на мерките в Общинския план за развитие са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Изпълнението на осъществяваните мерки е в рамките на запланирания финансов ресурс, което е косвен индикатор за ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси при реализацията на Общинския план за развитие. Публичните средства са били насочени към решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината;

6. За част от мерките, чиито краен срок на изпълнение е до края на плановия период, но които подлежат на ежегодно мониториране, не е налична информация за текущото им състояние, което не позволява да се направи напълно обективна оценка за тяхното изпълнение до момента, и достатъчно ярна прогноза за успешната им реализация през следващите години. Стартирането на някои от тези мерки трябва по план да започне след 2017 г. и по тази причина те засега остават извън фокуса на междинната оценка. Освен това, не се изключват и промени в Общинския план за развитие свързани с тези мерки, след междинната оценка на Плана – преформулиране, реструктуриране, финансово осигуряване, отпадане на мерки, и т.н. Трябва да се отчете и обстоятелството, че някои от тези мерки касаят частния бизнес в общината, откъдето получаването на информация за дългосрочните намерения на предприемачите е по-трудно осъществимо, а също защото мнозина от тях към момента още нямат изяснена визия за конкретните насоки и измерения на своя бизнес в по-дългосрочен план;

7. Постигнатото досега по някои стратегически за бъдещото развитие на общината цели, с краен срок на реализация след 2017 г. и до 2020 г., като цел 1.1. Създаване на

оптимална среда за развитие на бизнеса в общината, цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства, цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика и цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила, е твърде незадоволително и доста далеч от планираните междинни през 2017 г. и крайни целеви резултати през 2020 г., което налага през оставащите години от плановия период на тези цели да се отреди приоритетно значение;

8. Ако на резултатите от анализа се погледне само откъм количествената страна и само за периода на междинната оценка, ситуацията с досегашното изпълнение на Плана изглежда оптимистична. Действително, малко на брой са мерките, които не са изпълнени в планирания срок или към момента се отчита забавяне на тяхното изпълнение. При това, по редица мерки се отчита предсрочно изпълнение или преизпълнение, измерено чрез специфичните индикатори за отчитане на изпълнението при тези приоритети.

В същото време обаче трябва да се отчете, че мерките в Плана, при които досегашното изпълнение е неудовлетворително или по тях не е започвало изпълнение, доколкото са текущи, или крайният им срок е до края на 2017 г. или до 2020 година, са с голяма важност за стратегическото развитие на общината. По тези мерки общинското ръководство трябва още отсега да предприеме действия за гарантиране и ускоряване на тяхната реализация. Такива са например редица мерки по цел 1.1. Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината; по цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства; по цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика; по цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и утвърждаването му като приоритетен отрасъл; по цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила; по цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината; по цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО и по цел 4.3. Развитие на публично-частните партньорства;

9. Неизпълнението или забавянето на изпълнението на част от мерките през отчетния период се дължи изключително на липсата на финансови ресурси, на недостатъчно доброто наблюдение и координиране на изпълнението и респективно – на несистематичната актуализация на мерките в Общинския план за развитие, главно през предходните години.

Препоръки:

1. Да се извършва ежегоден преглед на оставащите за изпълнение мерки до края на 2020 г. от упълномощените за целта общински звена и да се внасят налагащите се изменения в тях, без да се променят основните приоритети в Плана. Тези процеси предполагат също както отпадане, така и включване на нови мерки, в т.ч – изпълнени извънпланово, без обаче да се променят основните приоритети, залегнали в Плана.

Предлаганите корекции трябва да бъдат добре аргументирани и задължително одобрявани със съответни решения от Общинския съвет. При необходимост, след задължителната Междинна оценка на Общинския план за развитие през 2017 г., да се извърши актуализация на Общинския план за развитие, доколкото той е отворен документ, който трябва да се променя в съответствие с изменящите се условия на средата. Това ще спомогне за постигане на по-голяма обективност и балансираност на Общинския план за развитие и по-добро обвързване на планираните мерки с ресурсите за тяхното изпълнение през оставащия период до края на 2020 г.

„Вписването“ в Плана за развитие и на такива мерки, които са изпълнени извънпланово, в рамките на Мандатната програма за управление на общината, ще придаде не само по-голяма яснота на общинската политика и ще прецизира отговорностите при нейното изпълнение, но и е обстоятелство, което винаги дава предимства при кандидатстването с проекти по Оперативни програми и от други източници. На такива проекти, обективно произтичащи от целите, приоритетите и мерките в местните планове за развитие и фигуриращи в тях, винаги се гледа с по-голямо доверие, отколкото на отделни местни инициативи, макар и важни за местните общности.

2. Предвид важността на малкия и среден бизнес за икономическото и социално развитие на общината, е препоръчително срокът за изпълнение на *Мярка 1.2.2*. Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината, да бъде удължен до края на 2017 година. Подобна е и препоръката за *Мярка 1.1.2 – Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания*, със срок на изпълнение 2015 г. Необходимо е срокът за реализация на тази мярка да бъде перманентен за целия период на Общинския план за развитие до 2020 г.

3. Мерките с краен срок на изпълнение до 2020 г. да станат обект на непрекъснат мониторинг и контрол от страна на общинското ръководство, тъй като те са най-много на брой, изискват голям финансов ресурс и са със стратегическо значение за реализацията на

Плана и целите по основните му приоритети. Това е особено важно в условията на ограничените ресурси – финансови, материални, човешки и информационни, когато се налага тяхното оптимално балансиране и целева ориентация точно там, където те са най-необходими в съответния момент. Това придава изключителна напрегнатост на оставащия планов период по отношение на сроковете и на ресурсите (финансови, човешки, материални и информационни) за изпълнение на планираните мерки за постигане на амбиционните цели, залегнали в Плана за развитие на Община Две могили за периода 2014 – 2020 г.

4. Да се обърне по-голямо внимание на мерките, изпълнявани текущо, през целия планов период, при които е налице неравномерно изпълнение през отделните години, и особено на тези, по които досега въобще не е започвало изпълнение. Да се следи дали изпълнението на тези мерки се е приближило или се е отдалечило от междинните стойности (2017 г.) на съответните индикатори, за да не се допусне неритмично натоварване на материалните, човешките, финансовите и информационни ресурси за изпълнение на Общинския план за развитие, както и забавяне, неизпълнение или некачествено изпълнение на тези мерки до 2020 г.

5. Тъй като в количествено отношение е налице много голямо струпване на мерки за изпълнение в Плана за периода след 2017 г. - до 2020 г. и при това - реализацията на тези мерки е свързана и с много големи разходи, е необходимо:

а) Да не се допуска никакво изоставане в графициите за мерките, чийто краен срок за изпълнение е 2017 г.;

б) Да се осъществява непрекъснат мониторинг на изпълнението на онези мерки, чийто срок за изпълнение е перманентен през целия планов период и сравняване на резултатите от текущото измерване на постигнатото с индикаторите за изпълнение през съответния срок за наблюдение.

6. Да се оптимизират функциите и отговорностите на структурата за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие и да се активизира нейната дейност, с оглед осигуряване на изпълнението на планираните мерки в рамките на предвидените срокове и ресурси. Да се повишават качеството и надеждността на информационната система, която да осигурява пълни, точни, навременни и актуални данни за изпълнението на Общинския план за развитие.

7. През оставащия период до края на 2020 г. да продължат усилията за реконструкция и модернизация на пътната, образователната и социалната инфраструктура, в това число -

уличната мрежа в населените места, подобряване на водопреносната мрежа, изграждане на канализационната мрежа, решаване на проблема с ТБО, обновяване и саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др.

8. Специално внимание да се отдели на изпълнението на мерките по Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората, и да не се допуска изоставане, тъй като този приоритет е ключов за Плана и основен критерий за ефективността на плановата дейност. Предвид значимостта на неизпълнените досега мерки по този приоритет от 2014, 2015 и 2016 г., и на тези, които трябва да се изпълняват текущо, но по тях не е започнало изпълнение или пък изпълнението е неудовлетворително, да се направи обективен анализ на ресурсната осигуреност на мерките, да се коригират стойностите по съответните индикатори и сроковете за тяхното изпълнение, като е желателно тези мерки, с нужните изменения и допълнения да останат в Плана до края на плановия период. В работата по реализация на Общинския план за развитие през следващите години да се акцентува на целите със стратегическо значение - Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса, Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства, Развитие на публично-частните партньорства, Реинженеринг на селското стопанство, Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила.

9. Да продължи да се укрепва административният капацитет по отношение на проектната дейност и да се стимулира проектната активност на общината. В оставащия период до 2020 г. е необходима още по-голяма активност в привличането на средства чрез проекти от Оперативните програми, доколкото по-голямата част от мерките в Плана са реализирани или ще бъдат реализирани благодарение на финансовите средства по европейските програми. Тези средства могат да бъдат получени въз основа на прецизно разработени и отлично обосновани проекти, което налага да се обърне още по-голямо внимание на проектната подготовка и проектния опит на управляващия екип в Община Две могили.

10. При реализацията на Общинския план за развитие по-активно да се търси съдействието на бизнеса, НПО и гражданското общество, като партньори при изпълнението на мерките, за които в значителна степен могат да допринесат и техните проекти и дейности.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На базата на извършения дотук анализ, може за се даде *много добра междинна оценка* на изпълнението на Плана за развитие на Община Две могили 2014-2020 г.

Общинският план за развитие съответства на нормативните изисквания. Налице е пълно съответствие на Плана с:

- 1) националното законодателство и подзаконовата нормативна уредба в областта на регионалното развитие;
- 2) изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на регионалната политика;
- 3) целите и приоритетите за развитие, определени в документите за стратегическо планиране на национално, регионално и областно равнище.

Независимо от това, Общинският план за развитие се нуждае от перманентно актуализиране, което ще повиши качеството му на стратегически планов документ за устойчиво интегрирано местно развитие, съответстващ на критериите и стандартите за планиране и програмиране на регионалното развитие, прилагани в Европейския съюз.

Доброто познаване на тенденциите, които се развиват в области, рамкиращи дейностите на Общината, е позволило досега чрез Плана да бъдат използвани благоприятните, и да се търси противодействие на негативните фактори за развитие на Общината. От направената междинна оценка е видно, че са положени немалко усилия за реализиране на дейностите в Общинския план за развитие, преди всичко от страна на ръководството на общината и общинската администрация.

Голямото предизвикателство пред общинското ръководство през оставащия планов период е реализацията на потенциала за развитие на Община Две могили, успоредно с решаването на натрупаните проблеми. По-нотатъшното развитие на човешките ресурси е от изключителна важност за изпълнението на Плана и за повишаване на качеството във всички сфери от социално-икономическия живот в общината. Това налага да бъдат успешно реализирани мерките, които ще доведат до укрепването на човешкия потенциал, до създаване на повече и по-качествени устойчиви работни места и повишаване заетостта на населението.

Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за развитие е и диверсифицирането на икономиката и развитието на нови алтернативни икономически дейности, които да се базират на използването на местния потенциал. Това изисква създаване на оптимални условия за развитие на малките и средни предприятия в общината, по-добър маркетинг и реклама на местната икономика, насърчаване на публично-частните

партньорства в стопанския сектор, развитие на бизнес-мрежите, привличане на местни и чужди инвестиции за развитие на Общината, интензифициране на проектната активност за използване на възможностите за европейско финансиране на общински проекти.

В заключение, независимо от неблагоприятните демографски и социално-икономически условия в общината, в контекста на общата социално-икономическа ситуация в страната, на базата на постигнатото дотук с голяма увереност може да се твърди, че Планът за развитие на Община Две могили 2014 – 2020 г. ще бъде успешно реализиран.

Таблица 1

Осъществени дейности за периода 2014-2017 г. по приоритети, дейности, цели и мерки при изпълнение на Плана за развитие на община Две могили, 2014-2020 г.

Цели и мерки	Индикатори	Време за реализация на мерките	Изпълнение				
			2014	2015	2016	2017	Забележка
<p>Приоритети</p> <p><u>Приоритет 1.</u> Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората</p> <p><u>Приоритет 2.</u> Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината;</p> <p><u>Приоритет 3.</u> Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда;</p> <p><u>Приоритет 4.</u> Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили</p>							
<p>Първи основен приоритет: Растеж на икономиката на общината, намаляване на безработицата и подобряване стандарта на живот на хората</p>							
<p>Цел 1.1.: Създаване на оптимална среда за развитие на бизнеса в общината</p>							
<p><i>Мярка 1.1.1.</i> Инвентаризация на общинската собственост, идентифициране на подходящи сгради и терени за предоставяне за стопанска дейност и създаване на база данни за тях с възможности за продаване, отстъпване на право на строеж, даване под наем или концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване</p>	<p>Брой общински имоти, предоставени за стопанска дейност</p>	<p>2016 г.</p>	<p>Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2012-2015г. От нея става яс-</p>	<p>Разработена е Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, от която става ясно колко са имотите, отдадени под наем, продажбите и имотите, които могат да се пред-</p>	<p>През 2016 г. е приета общинска Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост. От програмата става ясно колко са имотите отдадени под наем, продаж-</p>		<p>Мярката е изпълнена</p>

			но колко са имотите отдадени под наем, продажбите и имотите, които могат да се предложат при проявен инвеститорски интерес.	ложат при проявен инвеститорски интерес.	бите, както и имотите, които могат да се предложат при проявен инвеститорски интерес		
<i>Мярка 1.1.2.</i> Привличане на инвестиции за адаптиране на съществуващите производства към Европейските стандарти и изисквания	Лева	2015 г					Мярката не е изпълнена
<i>Мярка 1.1.3.</i> Изготвяне и разпространение на информационни материали, ориентирани към потенциални инвеститори и поддържане на актуален Интернет-сайт, промотиращи общината и възможностите за инвестиции	Брой информационни материали	2015 г		В сайта на общината се съдържа актуална инф., промотираща общината и възможностите за инвестиции			Мярката е изпълнена
<i>Мярка 1.1.4.</i> Разработване на общинска програма за насърчаване развитието на малките и средните предприятия в общината	Брой	2014 г					Мярката не е изпълнена
<u>Цел 1.2. Разширяване на съществуващи и разкриване на нови производства</u>							
<i>Мярка 1.2.1.</i> Изграждане на индустриална зона в гр. Две могили	Изградена индустр. зона (бр.)	2019 г.		Правят се проучвания за инвестит. интерес и се водят дискусии относно идейната концепция за изграждането на индустриалната зона.	Правят се проучвания за инвеститорски интерес и се водят дискусии относно идейната концепция за изграждането на индустриалната зона.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017г.
<i>Мярка 1.2.2.</i> Производство на биогаз на територията на общината	Брой производители на биогаз	2016 г.			Водени са преговори с потенциални производители		Мярката не е изпълнена
<i>Мярка 1.2.3.</i> Изграждане на	Брой.	2016 г.	Изградена				Мярката е

възобновяеми източници на електрическа енергия в района на гр. Две могили, с. Острица, с. Кацелово и с. Могилино	фирми, изградили ВЕИ		фотоволтаична инсталация в с. Могилино през 2013 г.				частично изпълнена
<i>Цел 1.3. Реинженеринг на селското стопанство като водещ отрасъл в общинската икономика</i>							
<i>Подцел 1.3.1. Възстановяване на загубили позиции направления на селското стопанство</i>							
<i>Мярка 1.3.1.1.</i> Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за насърчаване създаването на специализирани ферми за говедовъдство, биволовство и овцевъдство	Дка	2017 г.	Извършва се ежегодно, като всяка година се отдават общо 16 500 дка, от които 1 750 дка са отдадени за индивидуално ползване на 4 ферми .	Извършва се ежегодно, 6 100 дка са отдадени за индивидуално ползване на 12 ползватели .	Извършва се ежегодно, 6 100 дка са отдадени за индивидуално ползване на 12 ползватели .		Мярката е изпълнена
<i>Мярка 1.3.1.2.</i> Разширяване на площите за оранжерийно и полско зеленчукопроизводство	Дка	Текущо, през пл. период					Мярката не е изпълнена
<i>Мярка 1.3.1.3.</i> Увеличаване площите на трайните насаждения	Дка	Текущо, през пл. период	През 2014г. за създаването на нови площи с трайни насаждения са отдадени 178 дка.	През 2015г. за създаването на нови площи с трайни насаждения са отдадени 499,5 дка.	През 2016 г. са сключени 6 договора, като отдадените площи за създаване на трайни насаждения са 697,114 дка.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 1.3.1.4.</i> Възстановяване на поливното земеделие от речни и подпочвени източници	Дка	Текущо, през пл. период	Пполивно земеделие се извършва единствено за зеленчукопроизводство на площите разположени до реките Баниски Лом и Черни Лом.	Пполивно земеделие се извършва единствено за зеленчукопроизводство на площите разположени до реките Баниски Лом и Черни Лом.	Поливно земеделие се извършва единствено за зеленчукопроизводство на площите разположени до реките Баниски Лом и Черни Лом. През 2016 г. в землището на с. Баниска, около 15 дка от обработваемите земеделски земи, предимно използвани за отглеждане на		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори

					зърнени култури са засадени с малини и ягоди, които се отглеждат при поливни условия.		
<i>Мярка 1.3.1.5.</i> Осигуряване на терени за постоянни и временни пчелини на пчеларите	Брой	Текущо, през пл. период	През 2014г. Общината е учредила право на ползване на над 10 пчелари. С цел улесняване на наемане на терени от общинския поземлен фонд за създаване на постоянни и временни пчелини е променена нормативната уредба на Община Две могили.	През 2015 г. общината е учредила право на ползване на 2 пчелина в горски територии.	През 2016 г е учредено право на ползване в един пчелин, а през 2015 г. общината е учредила право на ползване на 2 пчелина в горски територии		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 1.3.1.6.</i> Увеличаване броя на отглежданите животни по видове, на глава от населението в общината	%	Текущо, през пл. период	На територията на общината има 24 ферми, от които 7 в гр. Две могили и 17 по селата. Регистрираните по Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдни ферми за едър рогат добитък са 12, с капацитет 1500 животни.	На територията на общината има 24 ферми, от които 7 в гр. Две могили и 17 по селата. Регистрираните по Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдни ферми за едър рогат добитък са 12, с капацитет 1500 животни.	На територията на общината има 24 ферми, от които 7 в гр. Две могили и 17 по селата, които полагат усилия за привеждане на условията за отглеждане на животни в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика. Регистрираните по Закона за ветеринарномедицинската дейност животновъдни ферми за едър рогат добитък са 12 броя, с капацитет 1500 броя животни.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 1.3.1.7.</i> Увеличаване на площите на зърнените култури с по-	Дка	Текущо, през пл.	Голяма част от кооперациите и	По- голяма част от кооперациите и	По- голямата част от кооперациите и земе-		Мярката се изпълнява

високи от средните за областта добиви, в резултат на прилагане на модерни земеделски практики		период	земеделските производители вече разполагат с нова модерна селскостопанска техника (ефективни зърнокомбайни от най-висок клас и високопроизводителни трактори с прикачен инвентар), което се дължи на защитени инвестиционни проекти за техника по Европейски програми и преките субсидии на единица площ.	земеделските производители разполагат с нова модерна селскостопанска техника (ефективни зърнокомбайни от най-висок клас и високопроизводителни трактори с прикачен инвентар), което се дължи на защитени инвестиционни проекти за техника по Европейски програми и преките субсидии на единица площ.	делските производители разполагат с нова модерна селскостопанска техника (ефективни зърнокомбайни от най-висок клас и високопроизводителни трактори с прикачен инвентар), което се дължи на защитени инвестиционни проекти за техника по Европейски програми и преките субсидии на единица площ.		текущо в рамките на предвидените индикатори
<u>Подцел 1.3.2. Развитие на биологично земеделие</u>							
<i>Мярка 1.3.2.1.</i> Провеждане на обучения за стимулиране на биологичното земеделие	Бр.	Текущо, през пл. период	По инициатива на Община Две могили през 2014 г., в земеделския център е проведен обучителен курс на жители от общината, относно биологичното земеделие.		По инициатива на ОД „Земеделие” Русе, ежегодно през м. февруари в сградата на земеделския център на общината се организира среща на земеделските стопани, в която една от темите е „Биологичното земеделие”. Домакин на срещите е Община Две могили.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 1.3.2.2.</i> Разширяване на площите, предназначени за развитие на биологично земеделие	Дка	Текущо, през пл. период		Общината предоставя площи за мери и пасища, които дават	Общината предоставя на животновъди площи за мери и пасища, които дават възможност на		Мярката се изпълнява текущо в рамките на

				възможност на наемателите да кандидатстват с проекти по Мярка 11 – Биоло-гично земеделие, на Програмата за развитие на селските райони	наемателите да кандидатстват по Програма за развитие на селските райони, за подпомагане на дейностите по подмерки „Плещания за преминаване към биологично земеделие” и „Плещания за поддържане на биологично земеделие”		предвидените индикатори
<u>Подцел 1.3.3. Развитие на рибовъдството в общината</u>							
<i>Мярка 1.3.3.1. Възстановяване на съществуващите и разкриване на нови площадки за риборазвъждане</i>	Бр.	Текущо, през пл. период	„Рибовъдство Острица” ООД, притежащи сертификат за инвестиция клас „В” - № 1/07.07.2014г., работят по изпълнение на проект „Разработване и внедряване /експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни риби (при определени биотехнологични	„Рибовъдство Острица” ООД, през 2015 г. е работило по изпълнение на проект „Разработване и внедряване /експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни риби (при определени биотехнологични параметри за пови-	„Рибовъдство Острица” ООД, притежаващо сертификат за инвестиция клас „В” - № 1/07..2014г., е работило по изпълнение на проект „Разработване и внедряване /експлоатация на интегрирана суперинтензивна производствена система, захранвана от зелена енергия, за отглеждане на зарибителен материал от деликатесни и аквариумни риби (при определени биотехнологични параметри за органично производство), в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване имунния статус на рибите”. С решение № 46 на ОбС – Две могили от 18.12.2015 г. е отдадено		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори

			параметри за органично производство), в условията на разработени биотехнологични параметри за повишаване имунния статус на рибите”.	шаване имунния статус на рибите”. С решение № 46 на ОбС – Две могили от 18.12.2015 г. се отдава под наем с начин на трайно ползване имот „Рибарник“ в землището на с. Помен.	под наем с начин на трайно ползване имот „Рибарник“ в землището на с. Помен.		
<i>Мярка 1.3.3.2.</i> Увеличаване броя на заетите в рибовъдството	%	Текущо, през пл. период	В рибарниците (2бр.) в с. Кацелово са заети общо 4 души, след окончателното реализиране на проекта за рибарника в с. Острица ще бъдат разкрити общо 12 нови работни места.	В рибарниците (2 бр.) в с. Кацелово са заети общо 4 души, след окончателното реализиране на проекта за рибарника в с. Острица ще бъдат разкрити общо 12 нови работни места.	В рибарниците (2 бр.) в с. Кацелово са заети общо 4 души, след окончателното реализиране на проекта за рибарника в с. Острица ще бъдат разкрити общо 12 нови работни места. През 2016 г. в отдадения под наем рибарник в с. Помен е разкрито 1 работно място.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<u>Подцел 1.3.4. Развитие на пазарна инфраструктура, осигуряваща реализацията на селскостопанска продукция</u>							
<i>Мярка 1.3.4.1.</i> Осигуряване на перманентна информация на пчеларите за развитие на пчеларството и за реализация на продукцията	Средно-месечен бр. инф. материали	Текущо, през пл. период		През 2015 г. е проведена работна среща по проблемите на пчеларството в община Иваново, по инициатива на Областния управител на Русенска област, на която са взели участие и пчелари от община Две могили			Мярката се изпълнява частично

Мярка 1.3.4.2. Изграждане на общински пазар за реализация на земеделска продукция		2018-2020 г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017г.
Мярка 1.3.4.3. Изграждане, съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев” на консултантски център за модерно земеделие и животновъдство		2018-2020 г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017г.
<u>Подцел 1.3.5.Привеждане на животновъдството към изискванията на Общата селскостопанска политика на ЕС условията за реализация на пазарите на Общността</u>							
Мярка 1.3.5.1. Провеждане на обучения, съвместно с Професионална гимназия „К. А. Тимирязев” – гр. Две могили, на фермерите относно европейските изисквания и стандарти в животновъдството и условията за реализация на животновъдната продукция на пазарите на Общността	Брой обучения	Текущо, през пл. период					Липсва инф. за започнало изпълнение
Мярка 1.3.5.2. Привеждане на условията за отглеждане на животни в краевфермите на общината в съответствие с изискванията на ЕС и Общата селскостопанска политика (въвеждане и сертифициране по НАССР)	Брой въведени ISO-стандарти	Текущо, през пл. период			Приета наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на ОбС Две могили, касаеща броя на отглежданите животни в жилищни територии. Води се кореспонденция с МЗХ за преотстъпване в полза на общината на бившите стопански дворове.		Мярката се изпълнява частично
<u>Цел 1.4. Устойчиво развитие на туризма на територията на общината и утвърждаването му като приоритетен отрасъл</u>							
Мярка 1.4.1. Разработване на дългосрочна общинска стратегия за развитието на туризма	Разработена дългосрочна стратегия (бр.)	2014 – 2017 г.		През м. май 2015 е приета Програма за развитие на туризма в Община Две могили	През м. септември 2016 г. е приета Програма за развитие на туризма в Община Две могили 2016-2018 година		Мярката е изпълнена
Мярка 1.4.2. Изготвяне на рекламни	Средногод	Текущо,		През 2015 г. са	През 2016г. са подно-		Мярката се

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

материали, презентиращи обектите на туризъм в общината	бр. рекламни материали	през пл. период		подновени 2 бр указателни табели в гр. Две могили към пещера „Орлова чука”	вени 2 бр указателни табели в гр. Две могили към пещера „Орлова чука”. Изработени рекламни магнити, ключодържатели и чаши, презентиращи пещера „Орлова чука”, къщамузей „Филип Тотю”, манастир „Св. Марина”.		изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 1.4.3.</i> Подобряване на туристическата инфраструктура при пещера „Орлова чука” (кът за отдих)	Бр. нови обекти на турист. инфраструктура	2017-2020 г.			Извършени са ремонтни дейности и преоборудване на хижа „Орлова чука“ и на търговския обект.		Отчита се частично изпълнение преди началото на запланвания срок
<i>Мярка 1.4.4.</i> Изграждане на туристическа еко-пътека	Изградена пътека (бр.)	2018-2020 г.		Започната дискусията относно евентуални маршрути на бъдеща екопътека	В процес на разработка и довършване		Отчита се частично изпълнение преди началото на запланвания срок
<i>Мярка 1.4.5.</i> Разширяване легловата база на туризма в общината	%-но увеличение	Текущо, през пл. период	Хижа Орлова чука с. Пепелина – 28 места; -Къща за гости "Черни Лом" с. Острица - 15 места; -Арт вила "Къща за гости "Орлова чука" с. Пепелина- 10 места; -Къща за гости	През 2015г. е регистриран нов туристически обект – Къща за гости „Каза Дивина” в с. Батишница, предлагаща 15 легла в 5 стаи за гости.	През 2016г. няма регистрирани нови места за настаняване.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори

			"Еделвайс" гр. Две могили - 15 места.				
Мярка 1.4.6. Разработване на съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в България	Брой	Текущо, през пл. период		През 2015 г. са водени разговори с Обл. администрация – Русе, за бъдещи съвместни проекти по въпросите на туризма с други общини в областта.	През 2016 г. са водени разговори с АДО „Дунав” за включване на общината в бъдещи съвместни проекти по въпросите на туризма, касаещи всички общини около Дунав		Мярката се изпълнява частично
Мярка 1.4.7. Развитие на нови форми на туризъм в общината	Брой	Текущо, през пл. период		Участие на общината в разработване на про-ект „Съвместно развитие на велосипедните маршрути в Русенска област”	Съдействие и домакинство на първия кръг от шосейни колоездачни серии „Inch sport” – 2016 г. състезание Могилите. През септември 2016 г. е проведен първият ден от тридневните международни и републикански състезания по спортно ориентирани. Туристическите обекти в общината са обхванати в общ веломаршрут на Русенска област, подготвен съвместно със Сдружение „Вело-Русе”, ПП „Русенски лом” и общините в областта.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<u>Цел 1.5. Развитие на търговията и услугите</u>							
Мярка 1.5.1. Създаване на нови обекти търговия, отдих и развлечения жителите на общината и нейните гости	%	Текущо, през пл. период	В с. Помен са създадени 2 обекта за отдих и развлечения чрез изпълнение на	1. Къща за гости „Каза Дивина” с. Батишница” 2. Ресторант „Сънрайз” и	През 2016 г. е извършен основен ремонт на туристическа хижа „Орлова чука” и са прекатегоризирани		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените

			<p>проекти по ПРСР мярка 322 и ПУДООС. В с. Чилнов по проект към ПУДООС е създадена площадка за отдих и развлечения. В с. Бъзовец е изградена спортна площадка по ПРСР, мярка 322.</p> <p>Изпълнява се проект „Обновяване на съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и др. инсталации в него– УПИ I , кв. 151” по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"</p>	<p>плувен басейн в гр. Две могили, ул. „Шипка” 5</p>	<p>9 туристически обекта съгл. изискванията на ЗТ.</p>		<p>ните индикатори</p>
<u>Цел 1.6. Стабилизиране на заетостта и подобряване на качеството на работната сила</u>							
<i>Мярка 1.6.1.</i> Включване в регионални	Брой	Текущо,	1. НП ”За обу-	„Регионална	По Проект „Обучения и		Мярката се

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

и национални програми за трудова заетост		през пл. период	чение на хора с трайни увреждания” – 1бр. наето лице; 2. „Регионална програма за заетост” – 10 бр. наети лица; 3. НП ”Старт в кариерата” – 3 бр. наети лица; 4. НП ”СПОЗ” – 55 бр. наети лица;	програма за заетост” – наети 20 лица за 6 месеца на 4 часа. Програмата се реализира на територията на Община Две могили. По НП „ОСПОЗ” - наети 15 лица за 2 месеца на 4 часа - лицата за аварийно – спасителни дейности.	заетост за младите хора” са назначени 35 младежи до 29 годишна възраст на длъжност „Работник поддръжка” за период от 6 месеца; 1. По НП „Помощ за пенсиониране” са назначени 2 човека на длъжност „Общ работник”; По НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” е назначен 1 човек на длъжност „Общ работник”; По „Регионална програма за заетост” са назначени на длъжност „Общ работник” 5 човека.		изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
Мярка 1.6.2. Организиране на курсове за повишаване на професионалната квалификация и за преквалификация	Бр. курсове	Текущо през пл. период	1. Подкрепа за заетост – 16 наети лица; 2. КРАСИВА БЪЛГАРИЯ - 25 наети лица (12 обучени по специалност „Озеленяване и цветарство” и 13 обучени по специалност „Строителство”)				Мярката се изпълнява частично
Мярка 1.6.3. Организиране на курсове за повишаване на грамотността	Бр. курсове	Текущо през пл. период					Липсва инф. за започнало изпълнение
Мярка 1.6.4. Провеждане на обучения	Брой	Текущо			Обучени 35 младежи		Мярката се

и оказване на техническа помощ на трайно безработни лица за намиране на работа	обучения	през пл период			до 29 годишна възраст в рамките на Проект „Обучения и заетост за младите хора”	изпълнява частично
Мярка 1.6.5. Увеличаване броя на заетите в икономиката на общината	%-но увеличение	Текущ през пл период	При изпълнението на проекти по програма „Красива България” (25 души) и Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (62 души) – общо заети 87 души.	По НП „Клио” са наети 2 лица за 6 месеца на 8 часа на длъжност – 1 екскурзовод и 1 работник – озеленяване.		Мярката се изпълнява частично
<u>Втори основен приоритет:</u> Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите и социалните процеси в населените места на общината						
<u>Цел 2.1. Привеждане на транспортната инфраструктура на общината в съответствие с динамиката в развитието на икономическите и социалните процеси</u>						
Мярка 2.1.1. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул., Места”- Две могили	Км	2017 - 2020				Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г
Мярка 2.1.2. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. ”Мусала”- Две могили	Км	2017 - 2020				Мярката по план ще се изпълнява след 2017г
Мярка 2.1.3. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Родопи”- Две могили	Км	2017 - 2020				Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г
Мярка 2.1.4. Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа.- Ул. „Русалка”- Две могили	Км	2017 - 2020				Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г
Мярка 2.1.5. Ремонт на общинска	Км	2017 -				Мярката по

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – Ул ”Филип Тотю”, с. Бъзовец		2020					план ще се изпълнява след 2017 г
<i>Мярка 2.1.6.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул ”Вихрен” с. Баниска	Км	2017 - 2020					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г
<i>Мярка 2.1.7.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул ”Изгрев” с. Баниска	Км	2017 – 2020 г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г
<i>Мярка 2.1.8.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Баниски Лом” с. Баниска	Км	До 2020г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.9.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Коларов” с. Острица	Км	До 2020г.			През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г
<i>Мярка 2.1.10.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Коста Момчилов” с. Острица	Км	До 2020г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.			Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г
<i>Мярка 2.1.11.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Янтра”- с. Каран	Км	До 2020г.		Предстои разработване на нов технически про-			Мярката по план ще се

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

Върбовка				ект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.			изпълнява след 2017 г
<i>Мярка 2.1.12.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Отец Паисий” заедно с ул. „Панайот Волов” с. Кацелово	Км	До 2020г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.			Мярката по план ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.13.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Левски” с. Кацелово	Км	До 2020г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.	През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.14.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Преслав”, с. Чилнов	Км	До 2020г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.	През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.15.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Калоян” с. Чилнов	Км	До 2020г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.	През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.16.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Г.С.Раковски” с. Батишница	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Моги-	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

			лино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”				
<i>Мярка 2.1.17.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Осъм” с. Могилино	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.18.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Христо Ботев” с. Помен	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.19.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Ангел Кънчев” с. Баниска	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Моги-	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

			лино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”				
<i>Мярка 2.1.20.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Васил Друмев” с. Бъзовец	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.21.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Кирил и Методий” с. Батишница	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.22. (Изм. – Решение № 136 по протокол № 8/09.03 2016 г.)</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Плиска” с. Чилнов	Км	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.23.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м.	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

мрежа - ул. „Петко Войвода” с. Могилино			322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”				предсрочно
<i>Мярка 2.1.24.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Малчика” с. Могилино	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.25.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Вела Пискова” с. Каран Върбовка	Км	До 2017г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.	През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.		Мярката ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.26.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Бор” с. Помен	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Моги-	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

			лино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”				
<i>Мярка 2.1.27.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Острица	Км	До 2017г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.	През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.		Мярката ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.28.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Беласица” с. Могилино	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.29.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - Ул. „Еделвайс” с. Помен	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили,	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

			област Русе”				
<i>Мярка 2.1.30.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Иван Вазов” с. Помен	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.31.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. „Явор” с. Помен	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.32.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Бенковски”- с. Каран Върбовка	Км	До 2020 г.		Предстои разработване на нов технически проект и кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.	През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017г
<i>Мярка 2.1.33.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Н. Й. Вапцаров” и ул. “Широки брод” заедно, с. Широково	Км	До 2020г.		Предстои разработване на нов технически проект и	През 2016 г. е изготвен технически проект и е кандидатствано за финансиране по ПРСР,		Мярката по план ще се изпълнява след

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

				кандидатстване за финансиране по ПРСР, подмярка 7.2.	подмярка 7.2.		2017г
<i>Мярка 2.1.34.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. "Пролет" с. Баниска	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.35.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. "Безименна" с. Помен	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 2.1.36.</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. "Рила" с. Помен	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен,	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

			с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”				
<i>Мярка 2.1.37. (Изм. – Решение № 136 по протокол № 8/09.03 2016 г.)</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа - ул. “Калиакра” с. Кацелово	Км	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 2.1.38.</i> Рехабилитация ул. “Нова махала” с.Пепелина	Км	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г. Липсва информация за стартирало изпълнение
<i>Мярка 2.1.39.</i> Ремонт и реконструкция на площадно пространство в с. Каран Върбовка	Кв.м	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г. Липсва информация за стартирало изпълнение
<i>Мярка 2.1.40.</i> Ремонт и реконструкция на площадно пространство в с. Острица	Кв.м	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г. Липсва информация за стартирало

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

							изпълнение
<i>Мярка 2.1.41.</i> Ремонт и реконструкция на площадно пространство в с. Чилнов	Кв.м	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г. Липсва информация за стартирало изпълнение
<i>Мярка 2.1.42.</i> Ремонт на IV-то класната пътна мрежа - Широково, Чилнов разклона Баниска	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/- Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км.	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

			7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”				
Мярка 2.1.43. Ремонт на IV-то класна пътна мрежа Разклона – Бъзовец Баниска, посока Батишница	Км	До 2017г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/- Широково-Чилнов-Баника от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

			до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”				
Мярка 2.1.44. Ремонт и реконструкция на градски площад Две могили	Бр.	До 2020г.	Мярката се изпълнява по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" – проект „Обновяване на съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и др. инсталации в него – УПИ I, кв. 151”	Ремонтът и реконструкцията на стойност 790 850 лв са приключили през 2015 г. със средства по Публична инвест. прог-рама "Растеж и устойчиво развитие на регионите" – проект „Обновяване на съществуващата инфраструктура на Община Две могили чрез реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, напоителни и др. инсталации в него – УПИ I, кв. 151”	Мярката е изпълнена през 2015 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
Мярка 2.1.45. (Доп. – Решение № 76 по протокол № 6/29.01. 2016 г.) Рехабилитация на отсечки от общински път RSE 1082/п.к. RSE 1005/ Бъзовец – Баниска /TGV 1137/ от км. 7+900 до км. 12+905	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 2.1.46. (Доп. – Решение № 76 по протокол № 6/29.01. 2016 г.) Рехабилитация на отсечки от	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпъл-

общински път TGV 1137 /границата община Попово – Две могили/ – Могилино – Баниска /RSE 1082/ от км. 14+000 до км. 24+922							нява след 2017 г.
<i>Мярка 2.1.47. (Доп. – Решение № 135 по протокол № 8/09.03 2016 г.)</i> Рехабилитация на отсечка от общински път RSE 2004 от км. 0+000 до км. 2+800 /п.к. III 501 – границата община Две могили – община Борово	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 2.1.48. (Доп. – Решение № 136 по протокол № 8/09.03 2016 г.)</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул. „Димитър Благоев” с. Чилнов	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 2.1.49. (Доп. – Решение № 136 по протокол № 8/09.03 2016 г.)</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул. „Шумен” с. Две могили	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 2.1.50. (Доп. – Решение № 136 по протокол № 8/09.03 2016 г.)</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул. „Плиска” с. Острица	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 2.1.51. (Доп. – Решение № 136 по протокол № 8/09.03 2016 г.)</i> Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа – ул. „Христо Ботев” с. Каран Върбовка	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
2.1.52. (Доп. – Решение № 300 по Протокол № 14/29.07.2016 г.) Ремонт на общинска пътна инфраструктура и улична пътна мрежа- ул. „Юрий Гагарин” гр. Две могили.	Бр.	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.

<u>Цел 2.2. Развитие на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на общината</u>							
Мярка 2.2.1. Ремонт на водопровод по път RSE 1082– ул. „Георги Димитров” село Чилнов	Отремонтиран водопр. (бр)	До 2020г.	Мярката е изпълнена – ПРСР, м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/- Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
Мярка 2.2.2. Ремонт на водопровод по	Отремонтиран	До	Мярката е изпъл-	Изпълнено през	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

път RSE 1005– ул. „Георги Димитров” село Бъзовец	иран водопр (бр)	2017г.	нена – ПРСР, м. 321, проект „Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/-граница /Община Борово-Община Две могили/-Батишница-Бъзовец – RSE 1082 от км. 8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082 III-5001 /Две могили-Острица/- Широково-Чилнов-Баниска от км. 3+120 до км. 7+900 с подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, Община Две могили, област Русе”	2014 г.			изпълнена предсрочно
Мярка 2.2.3. Ремонт на съществуващата водопроводна мрежа на територията на град Две могили	Км	До 2020г.	Отремонтиран е участък от водопроводна мрежа по ул. „Дружба”				Мярката се изпълнява текущо в рамките на

			гр. Две могили – 240 м. със собствени средства на общината				предвидените индикатори
Мярка 2.2.4. Изграждане на канализационна мрежа на територията на град Две могили	Км	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 2.2.5. Изграждане на пречиствателна станция на територията на град Две могили	Изградена станция (бр)	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 2.2.6. Доп. – Решение № 77 по протокол № 6/29.01.2016 г.) Ремонт на водопровод по път RSE 1082 – ул. „Баниски Лом” и път TGV 1137 – ул. „Ропотомо” с Баниска	Отремонтиран водопр. (бр)	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 2.2.7. (Доп. – Решение № 77 по протокол № 6/29.01. 2016 г.) Ремонт на водопровод по път TGV – ул. „Възраждане” с. Могилино	Отремонтиран водопр. (бр)	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<u>Трети основен приоритет:</u> Развитие на социалната сфера, на човешките ресурси и подобряване на жизнената среда							
<u>Цел 3.1. Подобряване на социалната и образователната инфраструктура на общината</u>							
Мярка 3.1.1. Изграждане на детска площадка в с. Помен	Изградена площадка (бр)	До 2017г.	Мярката е изпълнена - 1 площадка по проект към ПУДООС и 1 по ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с.	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

			Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”				
<i>Мярка 3.1.2. (Изм. – Решение № 170 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Обновяване на парк с паметник в имот между ОК42, ОК 83, ОК35 и ОК134 в с. Широково	Обновен парк с паметник (бр)	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.3.</i> Ремонт и реконструкция на парка пред културен дом - с. Батишница	Ремонтиран и реконструиран парк (бр)	До 2017г.	Мярката е изпълнена по ПРСР м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 3.1.4.</i> Изграждане на парк с детска площадка в с. Бъзовец, спортна площадка за мини ханбал и баскетбол	Изграден парк (бр)	До 2017г.	Мярката е изпълнена по ПРСР м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе”	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 3.1.5.</i> Ремонт на детска ясла в гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна	Ремонтира на детска ясла (бр)	До 2020г.	Извършен частичен ремонт със собствени	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

ефективност			средства				
<i>Мярка 3.1.6.</i> Ремонт на основно училище – с. Баниска и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата	Ремонтирано училище (бр)	До 2020г.			През 2016 г. е кандидатствано с проект по подмярка 7.2. на ПРСР.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.7.</i> Ремонт и реконструкция на ДГ- гр. Две могили, включително и чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност	Ремонтирана и реконстр. ДГ (бр)	До 2020г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение, съгласувани скици от ВиК, Виваком и Енерго Про		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.8.</i> Модернизиране на материалната база на общинското здравеопазване	Закуп.ново оборудване (хил.лв.)	До 2020г.	Изпълнено с проект „Медицински център и Център за обществена подкрепа” по Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите"	Изпълнено през 2014 г.	Изпълнено през 2014 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<i>Мярка 3.1.9.</i> Ремонт на Ритуална зала - Гробищен парк град Две могили	Ремонтирана зала (бр)	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.10.</i> Водоснабдяване на гробищните паркове в населените места на общината	Бр.	До 2020г.	Водоснабдени са гробищните паркове в селата Батишница, Бъзовец, Баниска, Могилино, Помен, Чилнов, Пепелина – 9 захранвания остават още 7.	През 2015 г. са водоснабдени гробищните паркове в селата Острица, Широково – 2 бр., Каран Върбовка – 2 бр. и с.Кацелово			Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 3.1.11. (Доп. – Решение № 79</i>	Въведени	2017 г.			През 2016 г. е канди-		Мярката

<i>по Протокол № 6/29.01.2016 г. изм. с Решение № 297 по Протокол № 13/15.07.2016 г.)</i> Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Първи юни” с. Баниска, Община Две могили	енергосп. мерки				датствано с едноименен проект, целящ внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на образователната структура на общината, за финансиране от НДЕФ и СФ		ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.12. (Доп. – Решение № 170 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Обновяване на зелена разделителна ивица по бул. „България” в поземлен имот 20184.1.2621 в град Две могили	Обновена зелена разд. линия	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.13. (Доп. – Решение № 170 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Обновяване на зелена разделителна ивица по бул. „България” в поземлен имот 20184.1.2863 в град Две могили	Обновена зелена разд. линия	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.14. (Доп. – Решение № 170 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Обновяване и изграждане на парково пространство в поземлен имот 20184.1.2617 в град Две могили	Изградено парково пространство	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.15. (Доп. – Решение № 170 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Обновяване и изграждане на парково пространство в поземлен имот 20184.1.18 в град Две могили	Изградено парково пространство	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.16. (Доп. – Решение № 170 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Обновяване на парк с паметник в имот IV в кв. 20 в с. Острица	Обновен парк	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.17. (Доп. – Решение № 170 по протокол № 9/25.05.2016 г.)</i> Изграждане на парково пространство в имот I в кв. 22 в с. Кацелово	Изградено парково пространство	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.18. (Доп. – Решение № 170</i>	Обновено	2020 г.			Входирано уведомление		Мярката

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

<i>по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Обновяване на парково пространство в имот в кв. 17, находящ се между ОК 41, ОК 42, ОК 45 и ОК 46 в с. Батишница	парково пространство				към РИОСВ за инвестиционно намерение		по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.19. (Доп. – Решение № 171 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Благоустрояване на гробищен парк в поземлен имот 20184.7.134 в гр. Две могили	Благоустр. гробищен парк	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.20. (Доп. – Решение № 171 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Благоустрояване на гробищен парк в поземлени имоти 20184.6.260, 20184.6.258, 20184.6.257 в гр. Две могили	Благоустр. гробищен парк	2020 г.			Входирано уведомление към РИОСВ за инвестиционно намерение		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.21. (Доп. – Решение № 208 по Протокол № 10/22.04. 2016 г., изм. с Решение № 297 по Протокол № 13/15.07.2016 г., изм. с Решение № 312 по Протокол № 15/17.08.2016 г., което е отм. с Решение № 342 по Протокол № 17/21.09.2016 г.)</i> Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили – ОУ „Христо Ботев” с. Баниска, община Две могили.		2020 г.			През 2016 г. общината е кандидатствала с едноименен проект, входиран по подмярка 7.2. на ПРСР		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.1.22. (Доп. – Решение № 240 по Протокол № 11/27.05.2016 г., изм.– Решение № 255 по Протокол № 12/24.06.2016 г., изм. – Решение № 309 по Протокол № 15/17.08.2016 г.)</i> Преустройство, реконструкция, оборудване обзавеждане и промяна предназначението на съществуващата сграда /детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦЦДУ и ЦОП в		2020 г.			През 2016 г. е разработен работен проект, като общината има готовност да кандидатства за финансирането му при подходяща отворена програма.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.

УПИ I – 733, кв. 47 – град Две могили							
<u>Цел 3.2. Подобряване на културната инфраструктура на общината</u>							
<p><i>Мярка 3.2.1.</i> Вътрешен ремонт и подобряване качеството на културните услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили</p>	Лева	2014 г.	Изпълнява се по ПРСР по м. 322, проект „Подобряване на културната инфраструктура в Община Две могили и създаване на условия за подобри културни услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр. Две могили”	Завършено през 2015 г. по ПРСР по м. 322, проект „Подобряване на културната инфраструктура в Община Две могили и създаване на условия за подобри културни услуги в читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1919” гр. Две могили”, на стойност 256 146,92 лв.			Мярката е изпълнена
<p><i>Мярка 3.2.2.</i> Ремонт и реконструкция на читалище „Хр. Ботев” – с. Бъзовец</p>	Лева	До 2020г.	Изпълнява се по ПРСР по м. 322, проект „По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”.	Изпълнено през 2015 г. по ПРСР по м. 322, проект „По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на Народно читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”.	Изпълнено през 2015 г.		Мярката е изпълнена предсрочно
<p><i>Мярка 3.2.3.</i> Ремонт и реконструкция на читалищата в общината</p>	Лева	До 2020 г.			През 2016 г. е кандидатствано с проект по ПРСР, подмярка 7.2, за ремонта и реконструкцията на читалищата в селата Баниска и Батишница.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.

<p>Мярка 3.2.4. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение (православни храмове) и подобряване на прилежащите пространства, в населените места на общината - Храм „Св. Троица” – град Две могили и Манастир „Св. Марина” – село Каран Върбовка</p>	<p>Лева</p>	<p>До 2020г.</p>		<p>До 2015 г е извършена реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на Манастир „Св. Марина” – с. Каран Върбовка по ПРСР.</p>	<p>През 2016 г. ОбС е взел решение на мястото на мярката в Общинския план за развитие да бъдат включени 2 нови мерки със срок на изпълнение 2020 г, касаещи реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение на територията на общината, а именно: Мярка 3.2.14. (Доп. – Решение № 185 по протокол № 10/22.04.2016 г.) Ремонт и реконструкция на църква „Света Троица” – град Две могили, и Мярка 3.2.15. (Доп. – Решение № 205 по протокол № 10/22.04.2016 г.) Ремонт и реконструкция на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка</p>		<p>Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.</p>
<p>Мярка 3.2.5. Изграждане на парковото място в двора на Храма “Света Троица” - град Две могили и извършване на частични ремонтни дейности по храма</p>	<p>Лева</p>	<p>До 2020г.</p>	<p>По Храма „Света Троица” – гр. Две могили са правени частични ремонтни дейности със средства от Комисия по вероизповеданията и правата на</p>	<p>До 2015 г. по Храма „Света Троица” – гр. Две могили са правени частични ремонтни дейности със средства от Комисия по вероизповеданията и правата на</p>			<p>Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.</p>

			човека.	човека.		
Мярка 3.2.6. (Доп. – Решение № 78 по протокол № 6/29.01.2016 г., изм. – Решение 133 по протокол № 8/09.03.2016 г.) Обновление, модернизация и реконструкция на сграда читалище „Никола Й. Вапцаров – 1914” с. Баниска, община Две могили, област Русе		До 2020г.			През 2016 г. е кандидатствано с проект по ПРСП, подмярка 7.2, за ремонт и реконструкция на читалището в село Баниска.	Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 3.2.7. (Доп. – Решение № 78 по Протокол № 6/29.01.2016 г., изм. с Решение № 278 по протокол № 13/15.07.2016 г.) Ремонт, реконструкция и изпълнение на ОВК с монтиране на слънчеви панели на покрива на НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1902” с. Кацелово		До 2020г.			Разработен е идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за финансирането му при подходяща отворена програма.	Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 3.2.8. (Доп. – Решение № 78 по протокол № 6/29.01.2016 г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Отец Паисий – 1912 с. Острица		До 2020г.			Разработен е идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за финансирането му при подходяща отворена програма.	Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 3.2.9. (Доп. – Решение № 78 по протокол № 6/29.01.2016 г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Зора – 1930” с. Помен		До 2020г.				Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 3.2.10. (Доп. – Решение № 80 по протокол 29.01.2016 г.) Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Пробуда - 1927” с. Батишница		До 2020г.			През 2016 г. е кандидатствано с проект по ПРСП, подмярка 7.2, за ремонт и реконструкция на читалището в село Батишница.	Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 3.2.11. (Доп. – Решение № 80 по протокол 29.01.2016 г.) Мярка Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Светлина - 1927” с. Чилнов		До 2020г.			Разработен е идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за финансирането му при подходяща	Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

					отворена програма.		
<i>Мярка 3.2.12. (Доп. – Решение № 81 по протокол № 6/29.01.2016 г.)</i> Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Селско събуждане – 1899” с.Могилино		До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.2.13. (Доп. – Решение № 139 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Реконструкция, модернизация и обновяване на НЧ „Развитие – 1908” с.Каран Върбовка		До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.2.14. (Доп. – Решение № 185 по протокол № 10/22.04.2016 г.)</i> Ремонт и реконструкция на църква „Света Троица” – град Две могили		До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.2.15. (Доп. – Решение № 205 по протокол № 10/22.04.2016 г.)</i> Ремонт и реконструкция на манастир „Света Марина” – село Каран Върбовка		До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.2.16. (Доп. – Решение № 224 по протокол № 11/27.05. 2016 г.)</i> Ремонт и реконструкция на църква „Въведение Богородично” в УПИ I – 240, кв. 41 по плана на село Каран Върбовка, община Две могили, област Русе		До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.2.17. (Доп. – Решение № 224 по протокол № 11/27.05.2016 г.)</i> Ремонт и реконструкция на църква „Свети Иван Рилски” в ПИ 177, кв. 21 по плана на село Острица, община Две могили, област Русе		До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.2.18. (Доп. – Решение № 242 по протокол № 11/27.05.2016 г.)</i> Оборудване и обзавеждане на НЧ „Светлина 1927” – село Чилнов		До 2020г.			Разработен е идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за финансирането му при подходяща		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.

					отворена програма.		
<i>Мярка 3.2.19. (Доп. – Решение № 294 по Протокол № 13/15.07. 2016 г.)</i> Реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане, изграждане на латентна отоплителна система и вертикална планировка на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1919” и „Лятно кино” гр. Две могили”.		До 2020г.			Разработен е идеен проект, като общината има готовност да кандидатства за финансирането му при подходяща отворена програма.		
<u>Цел 3.3. Подобряване на спортната база в общината</u>							
<i>Мярка 3.3.1.</i> Подобряване на спортната база в СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, град Две могили, в т.ч. и прилагане на мерки за енергийна ефективност	Лева	До 2020г.			През 2016 г. е входиран проект „Ремонт и реконструкция на покрив на спортен комплекс СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (МКВПМС)		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.3.2.</i> Изграждане на нови спортни терени <i>Подмярка 3.3.2.1. (Доп. – Решение № 119 по протокол № 7/19.02.2016 г, изм. – Решение № 147 по протокол № 9/25.03.2016 г.)</i> Изграждане на многофункционална спортна зала, игрище за тенис на корт и прилежаща инфраструктура в поземлен имот 20184.1.2878 в гр. Две могили	Брой	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.3.3.</i> Разработване на общинска стратегия за развитието на спорта	Разработена стратегия (бр)	До 2020г.			През 2016 г. е разработена и приета общинска стратегия за развитието на спорта		Мярката е изпълнена предсрочно
<u>Цел 3.4. Подобряване на социалните дейности в общината</u>							
<i>Мярка 3.4.1.</i> Предоставяне на услуга	лв	Текущ	По проектите	През 2015 г. са	За изпълнение на		Мярката се

„Социален асистент” и „Домашен помощник”		о, през пл. период	„Звено за социални услуги в домашна среда – община Две могили” (Помощ в дома) и „Подкрепа за достоен живот” са обгрижвани 89 потребителя от 47 лични асистента и 21 домашни помощници.	осигурени средства по проект „Звено за социални услуги в домашна среда – община Две могили” на стойност 156 700,06 лв, по ОПРЧР. Проектът е приключил в началото на 2015 г. Негово логическо продължение е Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили“, договор за който е подписан през м. Декември 2015 г., а изпълнението му започна през м. Февруари 2016 г.	мярката през 2016 г. са били осигурени средства по проект „Звено за социални услуги в домашна среда - Община Две могили”, приключил успешно в началото на 2016 г. Негово логическо продължение е Проект „Звено за социални услуги в Община Две могили”, със срок на изпълнение м. Февруари 2016 г.- м. септември 2017 г.		изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<u>Цел 3.5. Решаване на проблема с ТБО</u>							
Мярка 3.5.1. Рекултивация на съществуващото депо за отпадъци	Рекултивирано депо	До 2017г.					Липсва инф. за започнало изпълнение
Мярка 3.5.2. Изграждане на площадки с компостиращи функции	Бр.; лв	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 3.5.3. Изграждане на регионално сметище за ТБО в партньорство със съседните общини.	Изградено сметище	До 2020г.	Във връзка с отправено от Бенефициента искане		През 2016 г. е взето решение за подновяване на проект „Изграждане		Мярката по план ще се изпъл-

Бяла, Борово, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака			за спиране на срока на Договор за безвъзмездна финансова по- мощ №DIR- 5112122-C010 за проект №DIR- 5112122-8-76 “Изграждане на регионалната система за упра- вление на отпа- дъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” с писмо с изх. №08-00- 3563/12.09.2013 г. МОСВ на основание чл. 5, ал. 2 от общите условия на ДБФП спира срока на горе- посочения Дого- вор от 12.09.2013 г. до сключване на договори по съответните об- ществени поръч- ки, за които са постъпили жалби в КЗК.		на регионалната система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” на стойност 20 774 452 лв, които трябва да бъдат осигурени от МОСВ, след временно спиране на Договора за безвъзмездна помощ.		нява след 2017 г.
<u>Цел 3.6. Постигане на енергийна ефективност и намаляване замърсяването на атмосферния въздух</u>							
Мярка 3.6.1. Енергийна реконструкция на сградата на Поликлиника Две могили	Енерг.ре- конструи- рана поли- клиника	До 2020г.	Мярката е изпъл- нена по Публич- ната инвестици- онна програма				Мярката е изпълнена предсрочно

	(бр)		"Растеж и устойчиво развитие на регионите" – по проект „Медицински център и Център за обществена подкрепа”				
<i>Мярка 3.6.2.</i> Нарастване дела на санираните обществени и жилищни сгради в общината	%	До 2020г.	Извършено е саниране на Общинска административна сграда (БКС) на ул. „Кирил и Методий” – гр. Две могили (приключен), Медицински център и Център за обществена подкрепа (приключен), културен дом в гр. Две могили (не е приключен) и културен дом в с. Бъзовец (не е приключен)	Извършено саниране на културен дом в гр. Две могили и културен дом в с. Бъзовец			Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 3.6.3.</i> Саниране на общинска административна сграда (БКС)	Санирана сграда (бр)	До 2020г.	Изпълнено с проект „Саниране и основен ремонт на административна сграда в УПИ XV-809, кв. 77, гр. Две могили” по „Красива България”				Мярката е изпълнена предсрочно

<u>Цел 3.7. Запазване на благоприятните тенденции в екологичната обстановка на общината</u>							
<i>Мярка 3.7.1.</i> Създаване на система за контрол за прилаганите пестициди и химикали в аграрния сектор	Създадена с-ма (бр.)	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.7.2.</i> Разработване на планове за управление на защитени територии, защитени видове и защитени зони	Бр.	До 2020г.			През 2016 г. в общината е разработена Програма за опазване на околната среда, елемент от която е мярка 3.7.2.		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.7.3.</i> Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците, чрез разделното им събиране и обработка	Създадена с-ма (бр.)	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<i>Мярка 3.7.4.</i> Поддържане и разширяване площта на обществените паркове и градини	%	Текущо, през пл. период	Отчита се изпълнение за 2014 г по ПРСР по м. 322, проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площи в с. Могилино, с. Помен, с. Баниска, с. Бъзовец, с. Батишница, Община Две могили, област Русе” и ПУДООС.	По ПУДООС през 2015 г. са изградени две детски площадки в селата Батишница и Баниска.	През 2016 г. със средства по ПУДООС е изградена детска площадка в с. Могилино, с прилежащи зелени площи		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 3.7.5.</i> Залесяване на нови площи за намаляване на ерозията и подобряване състоянието на околната среда	%	Текущо, през пл. период	През 2014г. Отдадените площи за създаването на нови площи с трайни насаждения са в размер на 178 дка.		През 2016 г. е извършено залесяване в гр. Две могили на площ от 7 дка.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори

Мярка 3.7.6. Изграждане на зелени пояси около детските, учебните, лечебните и социални заведения и спортните комплекси.	%	Текущо, през пл. период					Липсва инф. за започнало изпълнение
Мярка 3.7.7. Изграждане на общинска система за мониторинг върху елементите на околната среда	Изградена с-ма (бр.)	До 2020г.			През 2016 г. в общината е разработена Програма за опазване на околната среда, елемент от която е мярка 3.7.7.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<u>Цел 3.8. Осигуряване на градоустройствена основа за разширение на техническата и социалната инфраструктура на общината</u>							
Мярка 3.8.1. Разработване и осъвременяване на териториално-устройствените, градоустройствени и геодезически планове на населените места, като предпоставка за балансирано и устойчиво развитие на общината	Бр. планове	До 2020г.			През 2016 г. общината е включена в поименния списък на общините за финансово подпомагане на МРРБ за разработване на Общ устройствен план на общината (ОУПО)		Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
Мярка 3.8.2. Изготвяне на кадастрални карти по населените места на общината	Бр. планове	До 2020г.					Мярката по план ще се изпълнява след 2017 г.
<u>Четвърти основен приоритет: Изграждане на ефективна и прозрачна администрация в община Две могили</u>							
<u>Цел 4.1. Повишаване на административния капацитет</u>							
Мярка 4.1.1. Разработване на програми за обучение на общинските служители, които изпреварващо да посрещат нуждите от обучение на персонала.	Брой програми	Текущо, през пл. период	Въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение, които се обобщават в годишен план за обучение, който	Въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение, които се обобщават в годишен план за обучение, който	Въз основа на ЗДСл ежегодно се изготвят лични планове за обучение, които се обобщават в годишен план за обучение, който се утвърждава от кмета на общината.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори

			се утвърждава от кмета на общината.	се утвърждава от кмета на общината.			
<i>Мярка 4.1.2.</i> Провеждане на обученията за усвояване на средства от Европейските фондове	Брой курсове	Текущо, през пл. период	Ежегодно служители от общинска администрация Две могили вземат участие в обученията, относно усвояването на средства от Европейските фондове.	Ежегодно служители от общинска администрация Две могили вземат участие в обученията, относно усвояването на средства от Европейските фондове..	Ежегодно служители от общинска администрация Две могили вземат участие в обученията, относно усвояването на средства от Европейските фондове.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 4.1.4.</i> Провеждане на обученията за превенция и борба с противообществените прояви	Брой курсове	Текущо, през пл. период	МКБППМН - Две могили реализира и участва в редица срещи, беседи, семинари и обучителни мероприятия за превенция и борба с противообществените прояви	МКБППМН - Две могили реализира и участва в редица срещи, беседи, семинари и обучителни мероприятия за превенция и борба с противообществените прояви	МКБППМН - Две могили реализира и участва в редица срещи, беседи, семинари и обучителни мероприятия с акцент: агресията сред подраствателите, здравна култура, опасни игри в свободното време и опасностите по пътищата и др. Комисията работи с ЦОП-Две могили, РУП - Две могили, РУ на Транспортна полиция - Русе, отдел „Закрила на детето” към ДСП - Две могили и др. Комисията участва и в срещи с БМЧК-Русе и БМЧК - Две могили, сред които прожекция на образователен филм за доброволчеството, анти-спин акция и др.		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 4.1.5.</i> Изграждане на система	Изградена	Теку-		Приета система с			Мярката е

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитиена Община Две могили 2014 – 2020 г.

за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на Общинския план за развитие	с-ма (бр.)	що, през пл. период		Решение № 873, с Протокол № 52/30.04.2015 г. на ОбС- Две могили			изпълнена
<i>Мярка 4.1.6.</i> Изграждане на партньорства с организации на гражданите и на бизнеса	Бр. изградени партньорства	Текущо, през пл. период					Липсва инф. за започнало изпълнение
<i>Мярка 4.1.7.</i> Разработване и въвеждане на ясни критерии за разпределяне на финансовите средства и на система за перманентен контрол по тяхното изразходване	Въведена с-ма (бр.)	Текущо, през пл. период	Изготвена Наредба № 6 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Две могили за контрола СФУК				Мярката е изпълнена
<u>Цел 4.2. Повишаване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса, в съответствие с добрите управленски практики и стандарти на ЕС</u>							
<i>Мярка 4.2.1.</i> Въвеждане на информационни технологии за изграждане на интегрирана система за управление в общината	Бр. въведени технологии	Текущо, през пл. период	С измененията и допълненията на АПК от 2014 г. е въведено изискването за поетапно въвеждане на комплексното административно обслужване (КАО) в администрациите.	По време на първия етап от изграждането на системата- 2014 – 2015 г. се постави началото на КАО с въвеждането в системата на определен брой административни	През 2016 е. е разкрит нов, лесно достъпен за гражданите и бизнеса „Център за услуги и информация на гражданите“, изнесен във фронталната част на партера на сградата на общината	През 2016 г. е обособено и започна работа единно деловодство в	Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори

			<p>През 2014 г. в Общината се работи по анализа на документите, които заявителят следва да представи на администрацията и предприемане на действия по изменение и допълнение на нормативните актове, приемани от ОбС с цел привеждането им в съответствие с изискванията за въвеждането на КАО.</p> <p>Общинска администрация Две могили извърши преглед на предоставяните административни услуги и приведе тяхното наименование и нормативно основание в съответствие с актуалния Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).</p>	<p>услуги ГРАО, чийто образци са достъпни за гражданите в Центъра за информационни услуги на гражданите. След заплатена такса на услугата – по банков път или в брой в ЦУИГ, гражданите могат да получат на точно посочен от тях адрес съответната административна услуга(издадено удостоверение), чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др., заявената административна услуга се получава в ЦУИГ.</p>	<p>общината.</p> <p>Електронната система за документооборота осигурява прозрачност на дейностите по създаване, обработка, движение, съхранение и унищожаване на документи с изтекъл срок за съхранение За запазване целостта на архивните регистри, създадени през периода от 1946 до 1978 г. през м. май 2016 г. е направено заснемане на 12 500 страници от ста- КАО рите семейни регистри.</p>		
Мярка 4.2.2. Цялостна реализация	Реализи-	Текущ	Община Две мо-	Община Две мо-	През 2016 г.броят на		Мярката се

на проекта за електронно правителство	ран проект (бр.)	о, през пл. период	гили предоставя на гражданите и бизнеса 17 услуги по електронен път в съответствие със ЗЕУ.	гили предоставя на гражданите и бизнеса 17 услуги по електронен път в съответствие със ЗЕУ.	извършените административни услуги е повишен с 10% в сравнение с 2015 г.		изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 4.2.3.</i> Въвеждане на ISO – стандартите в работата на общинската администрация	Бр. въведени стандарти	Текущо, през пл. период					Липсва инф. за започнало изпълнение
<u>Цел 4.3. Развитие на публично-частните партньорства</u>							
<i>Мярка 4.3.1.</i> Създаване на нови публично-частни партньорства в областта на публичните услуги и туризма	Бр. нови ПЧП	Текущо, през пл. период					Липсва инф. за започнало изпълнение
<u>Цел 4.4. Участие на общината в местните културни събития</u>							
<i>Мярка 4.4.1.</i> Организиране на местни културни празници и инициативи, свързани с местните обичаи и традиции	Среден бр. ежегодни инициативи	Текущо, през пл. период	9 любителски певчески колектива популяризируют фолклора и традициите на община Две могили. Участват в регионални и национални прояви носят много и престижни отличия в общината. Възстановени са народни обичаи и традиции, като в общината се отбелязват Бабинден, Три-	”В Две могили и селата Широково, Острица, Каран Върбовка, Чилнов, Батишница, Бъзовец и Кацелово функционират самодейни вокални състави а в с.Баниска – самодееен театрален състав. В общината функционира Общински детски комплекс, към който рабо-	В общината са регистрирани 11 културни центъра. Изключение е само с. Пепелина, където поради малкия брой жители, не е възможно съществуването на читалище. Субсидирана численост 16 бройки. Във всички културни институции, без Моголино, са създадени и развиват дейност самодейни певчески състави и групи. В репертоарите им се включват изпълнения на песни от автентичния фолклор, стари градски песни, патриотични,		Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори

			<p>фон Зарезан, Цветница, Великден, Еньовден, в с. Широково - всяка година „денят на заврения зет”.</p> <p>Пета поредна година през м. юни в местност „Аязмото” в с. Каран Върбовка се осъществява събора „Жива вода”, В с. Кацелово през м. август се провежда уникалния „Събор на хърцоите”.</p> <p>12-та по-редна година градът е домакин на Междуна-родния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето”</p>	<p>тят детски танцов ансамбъл „Ралички”, вокално студио „Кейси”, група за турски фолклор „Йълдъз” и студио за модерен балет</p>	<p>както и ав-торски песни, а освен това се пресъздават и традиционни обичаи /Йордановден, Бабинден, Трифон Зарезан, лазаруване и др./ .Самодейните състави участват в почти всяко кметско или общинско мероприятие. В с. Кацелово, през м. август се проведе VII-я „Събор на хърцоите”, а в Каран Върбовка - VII-и фолклорен фестивал „Жива вода”. Събитията са включени в Националния културен календар. Програмата за развитие на читалищната дейност в община Две могили през 2016 г. даде широко поле за изява на самодейните състави и читалищни групи. С всяка изминала година се увеличава броят на участници и зрители. Самодейните състави от общината прославят местния бит и култура, и получават престижни награди, медали, плакети, грамоти.</p>	
<p>Мярка 4.4.2. Участие на общината в съвместни културни мероприятия с партньорски организации</p>	<p>Среден бр. ежегодни участия</p>	<p>Текущо, през пл. период</p>	<p>Децата от ОБДК Две могили взеха участие в редица мероприятия в страната и чужбина.Група-</p>	<p>Децата от Общински детски комплекс Две могили взеха участие в редица мероприятия в</p>	<p>Децата от ЦПЛРИСКИОНИС Две могили взеха участие в страната и чужбина. Група „Йълдъз” взе</p>	<p>Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените ин-</p>

			<p>та по турски фолклор „Йълдъз” участва в Празника на детето в гр. Алтънова, Турция и в концерта на „БАТЕР” в гр. Бяла. ДТА”Ралички” взе участие в Международния фестивал „Македонски средби” в гр. Неготино, Македония, и в Международния детски фолклорен фестивал „Опо весело” в гр. Радовиш, Македония. ДВС„Кейси” взеха участие в Детския фолклорен фестивал „Фолклорна огърлица” в гр. Котел, в концерт „БАТЕР” в гр. Бяла и в Международния фестивал в гр. Неготино, Македония. Всяка година на 8 април-Деня на ромите, ромската група „Ланомен” изнася концерт пред двемогилската</p>	<p>страната и чужбина.</p>	<p>участие в празничния концерт по повод Деня на майчиния език, който се проведе в гр. Русе .ТФ” Йълдъз” взеха участие в празничния концерт по повод празника на гр. Две могили през месец август.Изнесоха концерт в с.Помен и участваха в коледния концерт, организиран от ЦПЛР и Община Две могили. Детски танцов ансамбъл ”Ралички” изнесоха концерт в редица села в община Две могили. ЦПЛР организира Коледния концерт в гр. Две могили.</p>		<p>дикатори</p>
--	--	--	--	----------------------------	---	--	-----------------

			<p>общественост. Група „Лано-мен” взе участие и в концерта „БАТЕР” в гр. Бяла. ОДК Две могили е организатор и на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето”, който се проведе за 11 пореден път.</p>				
<p><u>Цел 4.5. Подпомагане на местната икономика, развитието на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез увеличаване на привлечените средства от ЕС</u></p>							
<p><i>Мярка 4.5.1.</i> Увеличаване броя на спечелените проекти и дела на привлечените средства от ЕС за развитието на общината, за съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, традициите и занаятите</p>	% увелич. на проектите	Текущо, през пл. период	<p>Община Две могили изпълнява проекти по различни оперативни програми (ПИП, ОПАК, ПУДООС, ПРСР, ПРЧР, КРАСИВА БЪЛГАРИЯ), които допринасят за развитието на общината.</p>	<p>Община Две могили изпълнява проекти по различни оперативни програми (ПИП, ПУДООС, ОПАК, ПРСР, ПРЧР), които допринасят за развитието на общината.</p>	<p>Община Две могили изпълнява проекти по различни оперативни програми (ПУДООС, ПРСР, ПРЧР), които допринасят за развитието на общината.</p>		<p>Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори</p>
<p><u>Цел 4.6. Осъществяване на сътрудничество с други общини в страната и в чужбина</u></p>							
<p><i>Мярка 4.6.1.</i> Сключване на договори за партньорство с други общини в страната</p>	Бр. нови договори	Текущо, през пл. период		<p>С Решение № 102 по Протокол № 6 от 29.01.2016 г. ОбС – Две моги-</p>	<p>През 2016г., съгласно Решение №288 по Протокол №13-15.07.2016г. ОбС дава съгласие за сключване на</p>		<p>Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените</p>

				ли дава съгласие за споразумение за сътрудничество с община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево	Споразумение за сътрудничество с град Яготин, Киевска област, Република Украйна. Споразумението е сключено през м.август 2016г.		ните индикатори
<i>Мярка 4.6.2.</i> Посещения и проучване на място на опита на други администрации в страната и в чужбина	Бр. посещения	Текущо, през пл. период	ОбС Две могили, заедно с Кмета на Общината, Зам. кмета, кметове на кметства от Общината и служители от общинска администрация посетиха Община Дряново с цел запознаване с работата на администрацията и обмяна на опит.				Мярката се изпълнява текущо в рамките на предвидените индикатори
<i>Мярка 4.6.3.</i> Интегриране с други общини в страната и ЕС за разработване на съвместни проекти за икономическо развитие, туризъм, културно сътрудничество, екология и др	Бр. проекти	Текущо, през пл. период					Липсва инф. за започнало изпълнение

